



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 96B4 /18 修改版次：
 工程編號：JB26 工程名稱：日出夜城二期平台
 工程項目：E5, E6 地盤用配件 B.M 大貨
 收件人：林秀 發件人：李耀明 日期：2018/10/28

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請依附件資料，安排訂造配件送地盤。

請在 2018/11/20 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 楊軍
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 林 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 冼家
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1342 / 18

發件人簽署：

571

項目經理簽署：

	美特鋁質有限公司	工程號:	J-836	計算:	曾建平	日期:	24/8/2018	送呈:	胡哥
	MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱:	日出康城	核對:		日期:		副本:	
	地盤用配件B.M.表		項目類別:	E5 & E6	批准:		日期:		

BM編號: A/C Code: 此BM(依據2018.8.8收施工圖資料計算BM)

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			"HILTI" HST-R M16	M16x145mm拉爆螺絲	A4-70	40	4	44	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)固定鐵巴
2			"HILTI" HST-R M10	M10x90mm拉爆螺絲	A4-70	100		100	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)固定鐵巴
3			M10x140螺絲六角頭螺絲(牙長37mm)		A4-70	10	2	12	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)固定鐵龍骨
4				M6x25圓頭機絲	A4-70	472	24	496	粒	修鋁壓碼
5				M5x25圓頭機絲	A4-70	400	50	450	粒	修鋁壓碼9001/D2
6				M5x15平頭機絲	A4-70	400	50	450	粒	室內修裝飾鋁板9001/D2
7			Hilti HUD-1 6X30膠塞	膠塞+#10x1'圓頭鋼牙	A4-70	480	20	500	套	用於固定防水件及企邊位封修鋁板
8				M4.8x19六角頭白鑽螺絲	A4-70	1500	200	1700	粒	固定鋁板, 及防水板
9				32x10mm厚墊塊(L=150mm)	黑色	48	6	54	塊	邊位玻璃入鐵槽墊片
10				19.5x10mm厚墊塊(L=150mm)	黑色	48	6	54	塊	邊位玻璃入鐵槽墊片
11				10x9.5mm厚墊塊(L=150mm)	黑色	48	6	54	塊	邊位玻璃入鐵槽墊片
12				14x8mm厚墊塊(L=150mm)	黑色	68	10	78	塊	電動門及通道門玻璃墊片
13				6x6mm厚墊塊(L=150mm)	黑色	150	20	170	塊	電動門及通道門玻璃墊片
14				26x23mm厚墊塊(L=150mm)	黑色	20	4	24	塊	底部玻璃入鐵槽墊塊
15				D.C.791防水膠	待定	330	20	350	支	中間縫, 防水件, 收口鋁板, 通道門, 電動門位用
16				Φ 20mm海綿棒	白色	300	50	350	米	室外膠縫
17				Φ 12mm海綿棒	白色	40	10	50	米	企邊位玻璃入鐵槽用
18			KOBELCO	LB52 #10(3.2mm)拉力焊枝		1	0	1	包	175支/包
19				鉛水油	鎖鏈牌	1	0	1	桶	1加侖/桶
20				皺紋膠紙		20	5	25	卷	20m/卷
21			"DORMA"-8066	可調頂軸		4		4	套	包括可調頂軸, 蓋片, 扇收口頂蓋
22			"DORMA"-7421	回轉軸桿		4		4	套	門底部
23			"DORMA" BTS-80	地彈簧	不鏽鋼#316	4		4	套	門底部
24				"YALE"地鎖	不鏽鋼#316	4	1	5	套	包括地鎖/鎖膽
25			款式及長度待定	拉手		4	1	5	對	拉手款式及長度待定
26				電動門開啟配件		4	4	5	套	
27										