

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 9688 /18 修改版次：  
 工程編號：JB36 工程名稱：日出康城 7期平台  
 工程項目：WW地盤用配件BM大貨  
 收件人：林哥 發件人：李耀鵬 日期：2018/8/29

□要求提供 / □確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M. ( ) 加工拆圖，然後生產 ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M. ( ) 技術上資料 / 指示 ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M. ( ) 樣辦或貨品說明書 ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

請依附件資料，安排訂購配件送地盤

請在 2018/11/9 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

以上項目為：

- 原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部  連附件 ( ) 生產統籌部  連附件 梅、軍
- ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他 秋  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部的地盤科文  連附件 豪
- ( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

Hk 1352/18


發件人簽署：

項目經理簽署：

	美特鋁質有限公司	工程號:	J-836	計算:	曾建平	日期:	24/08/2018	送呈:	胡哥
	MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱:	日出康城	核對:		日期:		副本:	
<b>地盤用配件B.M.表</b>		項目類別:	WW1	批准:		日期:			

BM編號: A/C Code: 此BM依據2018.8.15收施工圖資料計算BM

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備註
1			"HILTY" HST3-R M16	M16x175mm拉爆螺絲	A4-70	40	2	42	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)固定鐵巴
2			"HILTY" HST3-R M12	M12x105mm拉爆螺絲	A4-70	8	2	10	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)固定鐵巴
3			"HILTY" HST3-R M10	M10x90mm拉爆螺絲	A4-70	334	16	350	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)固定鐵巴
4			M20x300螺絲六角頭螺絲(牙長50mm)		A4-70	24	2	26	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)固定鐵巴6008/2 6010/1 5002/1
5			M10x110螺絲六角頭螺絲(牙長30mm)		A4-70	88	4	92	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)固定鐵巴5003/2
6			M8x40平頭機絲		A4-70	100	5	105	粒	修橫向鐵通7004/1
7			M5x12圓頭機絲		A4-70	3810	190	4000	粒	修鋁壓碼及固定修鋁背板用鋁角6001/1
8			M5x25平頭機絲		A4-70	5305	265	5570	粒	修橫向鋁支座及企向鋁支座及裝飾綠
9			M5x25圓頭機絲		A4-70	1560	78	1638	粒	修裝飾扣蓋
10			M5x35圓頭機絲		A4-70	80	4	84	粒	修企向鐵角5002/1 及通道門頂鐵通用
11			#8x12圓頭鋼牙		A4-70	1200	60	1260	粒	固定防水件及固定鋁背板
12			10x5mm厚墊塊(L=150mm)		黑色	8	2	10	塊	通道門玻璃墊片
13			9x5mm厚墊塊(L=150mm)		黑色	80	4	84	塊	通道門玻璃墊片
14			34x20mm厚墊塊(L=150mm)		黑色	160	8	168	塊	底部玻璃入鐵槽墊塊
15			14x7mm厚墊塊(L=150mm)		黑色	160	8	168	塊	底部玻璃入鐵槽墊塊
16			14x14mm厚墊塊(L=150mm)		黑色	160	8	168	塊	底部玻璃入鐵槽墊塊
17			26x15mm厚墊塊(L=150mm)		黑色	40	2	42	塊	單元件底部用墊塊
18			D.C.791防水膠		古銅色	1000	50	1050	支	中間縫, 防水件, 收口鋁板, 通道門,
19			Φ 20mm海綿棒		白色	700	35	735	米	室外膠縫
20			Φ 10mm海綿棒		白色	70	3	73	米	底部玻璃入鐵槽用
21			Φ 18mm海綿棒		白色	70	3	73	米	底部玻璃入鐵槽用
22			皺紋膠紙			100	5	105	卷	20m/卷
23	未訂		<del>"DORMA" 8066</del>	<del>可調預軸</del>		4	1	5	套	<del>包括可調預軸, 蓋片, 扇收口預蓋</del>
24	未訂		<del>"DORMA" 7421</del>	<del>回轉軸桿</del>		4	1	5	套	<del>門底部</del>
25	未訂		<del>"DORMA" BTS-80</del>	<del>地彈簧</del>	不鏽鋼#316	4	1	5	套	<del>門底部</del>

		美特鋁質有限公司		工程號:	J-836	計算:	曾建平	日期:	24/08/2018	送呈:	胡哥
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		日出康城		地盤名稱:	WW1	核對:		日期:		副本:	
<b>地盤用配件B.M.表</b>		項目類別:									
BM編號:		A/C Code:		此BM依據2018.8.15收施工圖資料計算BM							
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	
26	未訂			"YALE" 地鎖	不鏽鋼#316	4	1	5	套	包括地鎖鎖膽	
27	未訂		款式及長度待定	拉手		4	1	5	對	拉手款式及長度待定	
28	未訂		型號由香港確定	自動開門器		4	1	5	套	通道門用 — BE SAM	
29			HILTI	X-U27 P8射釘	不銹鋼	300	15	315	粒	固定防水件，	
30			HILTI	子彈	紅藥	300	15	315	支	配射釘用	
31			Hilti HUD-1 6X30膠塞	膠塞+#10x1"圓頭鋼牙	A4-70	250	12	262	套	用於固定防水件	
32			KOBELCO	LB52 #10 (3.2mm) 射釘機		20		20	包	175支/包	
33				鉛水油	鎖鏈牌	2		2	桶	1加侖/桶	
34											