

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI 9693 / 18 修改版次：
 工程編號：J836 工程名稱：日出康城7期平台
 工程項目：WW4(A~N)廠用配件B.M.
 收件人：林哥, 全統 發件人：Joe Chan 日期：30/8/2018

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：請依附件資料，安排訂購配件，用於廠生產加工使用

請在 28/9/2018 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

① 廠用配件 B.M. 表

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：


- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅 軍
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 秋 輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK 1356/18

發件人簽署：
 項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-836 計算: 吳禕瑜 日期: 17/08/2018 送呈: 胡哥
 地盤名稱: 日出康城 核對: 王禮秋 日期: 17/08/2018 副本:
 廠用配件B.M.表 項目類別: WW4(A TON) 批准: 日期:
 A/C Code: 此BM依據 2018.8.08收施工圖計算

字號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			13-013100-0500-00	四寸保護膠紙	白色	168	12	180	卷	23m/卷
2			13-013175-0500-00	三寸保護膠紙	白色	92	18	110	卷	23m/卷
3			13-013150-0500-00	二寸保護膠紙	白色	159	21	180	卷	23m/卷
4			13-013125-0500-00	一寸保護膠紙	白色	316	34	350	卷	23m/卷
5				M5x15平頭機絲	S.S.#316 A4-70	352	38	390	粒	固定收口鋁角(地彈門位)
6				M5x25平頭機絲	S.S.#316 A4-70	2730	150	2880	粒	收鋁巴在九字料上
7				M5X30圓頭機絲	S.S.#316 A4-70	54	16	70	支	修鋁角在主企上
8			"DORMA" 8066	可調頂軸		26	2	28	套	包括可調頂軸,蓋片,扇收口頂蓋(由香港確定)
9			"DORMA" 7421	回轉軸桿		26	2	28	套	門底部(由香港確定)
10			"DORMA" RTS-80	地彈簧	不鏽鋼#316	26	2	28	套	門底部(由香港確定)
11			"YALE" 地鎖	地鎖	不鏽鋼#316	26	2	28	套	包括地鎖/鎖膽(一個鎖)
12				拉手		26	2	28	對	由香港確定
13				通道門毛條		130	15	145	米	用於地彈門門企料(由香港確定)
14				D.C.791防水膠	古銅色	13	5	18	支	九字料側面封口
15				D.C.983結構膠	特定藍色	0.08	0	0.08	組	雙組份(基膠159.7公升,固化劑18.1公升)
16				靜電膠紙	透明	3	1	4	卷	1.25Mx200M一卷
17				皺紋膠紙	灰黃色	66	14	80	卷	20m/卷
18			Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x 110kg	隔熱棉	灰黃色	200	10	210	塊	1.2Mx0.6Mx50mm厚(頂部位+靠邊主企內)
19				隔熱棉棉叉	白鋁色	3350	200	3550	支	修隔熱棉
20				雙面貼8(W)x8(H)	黑色	724	36	760	米	玻璃企向使用
21				2"錫紙	銀色	1200	120	1320	米	用於防火棉四周及棉叉
22				M5x10鋁種釘		1350	135	1485	套	修Z字料(用於地盤鋁板)