

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 9694 118 修改版次：
 工程編號：3836 工程名稱：日出康城7期平台
 工程項目：WW4 (N~RH) 廠用配件B.M.
 收件人：林哥, 系統 發件人：Joe Chan 日期：30/8/2018

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：請依附件資料，訂購配件，用於廠生產

加工使用

請在 28/9/2018 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

① 廠用配件 B.M. 表

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅軍
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 秋輝 連附件


分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK1357/18

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-836	計算: 吳禕瑜	日期: 21/08/2018	送呈: 胡哥
廠用配件B.M.表		地盤名稱: 日出康城	核對: 王禮秋	日期: 21/08/2018	副本:
BM編號:		項目類別: WW4(N TO RH)	批准:	日期:	
A/C Code:		此BM依據 2018.8.08收施工圖計算			

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			13-013100-0500-00	四寸保護膠紙	白色	467	30	497	卷	23m/卷
2			13-013175-0500-00	三寸保護膠紙	白色	253	27	280	卷	23m/卷
3			13-013150-0500-00	二寸保護膠紙	白色	451	49	500	卷	23m/卷
4			13-013125-0500-00	一寸保護膠紙	白色	869	86	955	卷	23m/卷
5			M5x9平頭機絲		S.S#316 A4-70	8100	405	8505	粒	修鋁角固定百葉框及百葉背板
6			#9*1'平頭鋼牙		S.S#316 A4-70	7560	380	7940	粒	修百葉片
7			M5x10鋁種釘			1347	203	1550	套	修Z字料(用於地盤鋁板)
8			"DORMA" 8066	可調頂軸		21	2	23	套	包括可調頂軸蓋片扇收口預蓋 (由香港確定)
9			"DORMA" 7421	回轉軸桿		21	2	23	套	門底部 (由香港確定)
10			"DORMA" BTS-80	地彈簧	不銹鋼#316	21	2	23	套	門底部 (由香港確定)
11			"YALE" 地鎖		不鏽鋼#316	21	2	23	套	包括地鎖鎖膽 (一扇一個鎖)
12			拉手			21	2	23	對	由香港確定
13			通道門毛条			99	15	114	米	用於地彈門門玉企料 (由香港確定)
14		EPM	Silicone 硬度85±5	32x53mm墊塊(L=150mm)	黑色	304	16	320	支	梗窗見光位底部(HARDNESS 85±5)
15		EPM	Silicone 硬度85±5	32x33mm墊塊(L=150mm)	黑色	28	6	34	支	梗窗見光位底部(HARDNESS 85±5)
16		EPM	Silicone 硬度85±5	25x2mm墊塊(L=150mm)	黑色	186	10	196	支	梗窗死牆位底部(HARDNESS 85±5)
17				D.C.983結構膠	待定	3	0	3	組	雙組份 (基膠159.7公升, 固化劑18.1公升)
18				靜電膠紙	透明	10	2	12	卷	1.25Mx200M一卷
19				皺紋膠紙	灰黃色	136	14	150	卷	20m/卷
20			Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x 110kg	隔熱棉	灰黃色	60	10	70	塊	1.2Mx0.6Mx50mm厚 (頂部位+靠邊主企內)
21				隔熱棉叉	白鋁色	1440	80	1520	支	修隔熱棉
22				雙面貼8(W)x8(H)	黑色	2212	120	2332	米	玻璃四周使用
23				2"錫紙	銀色	560	30	590	米	用於防火棉四周及棉叉