

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 9727 /18 修改版次：
 工程編號：J836 工程名稱：日出康城7期平台
 工程項目：Kindergarten Canopy 地盤用配件B.M.
 收件人：林哥, 生統 發件人：Joe Chan 日期：5/9/2018

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：請依附件資料，訂購配件，送地盤

請在 31/12/2018 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：


- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (/) 生產統籌部 連附件 梅, 軍
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (/) 其他 輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (/) 工程部地盤科文 連附件 積哥, 豪哥, 二室
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK 1399/18

發件人簽署：
 項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MMD Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-836

計算: 胡冬雲

日期: 3/9/2018

送呈:

地盤名稱: 日出康城7期

核對: 劉春

日期: 4/9/2018

副本:

地盤用配件B.M.表

項目類別: Kindergarten Canopy

批准:

日期:

B.M.編號:

A/C Code:

此BM依據 最新施工圖資料計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			"HIL TT" HST-R M10	M10x 90 mm拉爆螺絲	不銹鋼	110	5	115	套	收角鐵(配1螺母, 1平介, 1彈介)
2			"HIL TT" HST-R M12	M12x 115 mm拉爆螺絲	不銹鋼	160	10	170	套	收鐵架(配1螺母, 1平介, 1彈介)
3			香港公司自行訂購	緊固組件	不銹鋼	60	5	65	套	裝玻璃骨於鐵巴
4			香港公司自行訂購	緊固組件	不銹鋼	20	1	21	套	裝鐵巴於鐵巴
5			香港公司自行訂購	緊固組件	不銹鋼	5	1	6	套	裝玻璃框鐵槽與鐵通
6				Φ27x70, Φ50x8兩只, 配M12x25平頭機絲兩只	A4-70	530	20	550	粒	收铝板
7				M5x25六角頭自攻螺絲	A4-70	125	10	135	粒	收水槽鋁角
8				M5x15圓頭機絲	白色	25	5	30	米	用於膠縫打膠
9				Φ18海綿棒	白色	0.2	5	0.2	組	178#1/組
10				DC983結構膠	黑色	190	10	200	支	用於打玻璃膠+外蓋, 鋁板收口
11				D.C.791防水膠	古銅色	5	1	6	卷	20m/卷
12				皺紋膠紙	灰黃色	5	1	6	卷	20m/卷
13				15x8(高)墊塊(L=50mm)	黑色	180	5	185	支	玻璃上下墊
14				25x18(高)墊塊(L=50mm)	黑色	90	5	95	支	玻璃側
15				85x10(高)墊塊(L=50mm)	黑色	60	5	65	支	玻璃骨與鐵巴間
16				10x5(高)墊塊(L=50mm)	黑色	15	1	16	支	玻璃與鐵槽框間
17				30x23(高)墊塊(L=50mm)	黑色	5	1	6	支	玻璃側
18				35x33(高)墊塊(L=50mm)	黑色	5	1	6	支	玻璃側
19				20x5(高)墊塊(L=50mm)	黑色	150	5	155	支	水槽與托底鋁角間
20				45x3(高)墊塊(L=50mm)	黑色	50	2	52	支	鐵巴頂與不鏽鋼槽間
21				Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x 110kg	灰黃色	10	1	11	塊	1.2Mx0.6Mx50mm厚(背板)
22				隔熱棉棉叉	白鋁色	100	10	110	支	修隔熱棉
				2"錫紙	銀色	60	5	65	米	用於隔熱棉四周