



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 9999 /18

修改版次：A

工程編號：J836

工程名稱：日出康城7期平台

工程項目：所有外牆項目之玻璃 Bending Test (做3個 Test)

收件人：Maggie Lor

發件人：李耀輝

日期：2018/12/4

□要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

① 12mm 片做 Test
因應入則要求，此工程所有 Fritted Pattern 玻璃均需做 Bending Test. 涉及之玻璃種類有：

- 1) 12mm Clear Tempered Glass + 12mm A+ 15mm THK. Clear Tempered Glass w/ Fritted Pattern at #2
(香檳金色三角形圖案於 12mm clear tempered glass 內, #2) (項目: WW1, WW2)
- 2) 12mm Clear Tempered Glass + 12mm A+ 12mm THK. Clear Tempered Glass w/ Fritted Pattern at #2
(香檳金色三角形圖案於 12mm clear tempered glass 內, #2) (項目: WW3 Glass Wall)
- 3) 12mm Heat Strengthened Glass + 1.52PVB + 15mm Clear Tempered Glass w/ Fritted Pattern at #4
(白色波點圖案於 15mm Clear Tempered Glass 外, #4) ②. 15mm 片做 Test
(項目: Kindergarten Canopy, WW3 Canopy, Skylight)
- 4) 10mm Heat Strengthened Glass + 1.52PVB + 10mm Clear Tempered Glass w/ Fritted Pattern at #4
(白色波點圖案於 10mm Clear Tempered Glass 外, #4) (項目: Glass Canopy at E1 Entrance)

Bending Test 每個玻璃 Item 做 10 件, 1100mm x 360mm, 煩請安排 (三套).

請在 2019/1/30 前完成上列要求。

③. 10mm 片做 Test

附有關圖紙 / 文件：

原

注：合共做3個 Test

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：[Signature]

項目經理簽署：[Signature]

玻璃種類	
J836 Bending Test	
1	12mm Clear Tempered Glass w/ Fritted Pattern (香檳金色三角形圖案)
2	15mm Clear Tempered Glass w/ Fritted Pattern (白色波點圖案)
3	10mm Clear Tempered Glass w/ Fritted Pattern (白色波點圖案)

總共做3個Test