



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0039 / 19

修改版次：1

工程編號：J837 平台

工程名稱：觀塘 裕民坊平台

工程項目：地盤用配件 BM(GLASS WALL 和 WINDOW WALL 內圓位置)

收件人：林哥

發件人：Leung Hin Wai

日期：02/8/2019

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按附頁配件 BM 訂購。

請在\_\_\_\_\_前完成上列要求。

附： -

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因： -


分發東莞各部門：


- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( / ) 工程部地盤科文(柄)  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部     連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

發件人簽署：  


項目經理簽署：  




美特鋁質有限公司	工程號: J-837	計算:	曾建平	日期: 8/1/2019	送呈: 施哥
MIDI Aluminium Fabricator Ltd	地盤名稱: 觀塘平台	核對:	<i>JP</i>	日期: 23/5-2019	副本:
地盤用配件B.M.表	項目類別: GW & WW	批准:		日期:	

B.M.編號: A/C Code: 此B.M.依據2019.01.02收施工圖資料計算B.M

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	A版取消		"HIL TT" HST3-R M16	M10x135mm拉爆螺絲	A4-70	112	8	120	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)固定鐵碼
2	A版修改拉爆長度		"HIL TT" HST3-R M12	M12x115mm拉爆螺絲	A4-70	995	15	1010	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)固定鐵碼
4				M12x140螺絲六角頭螺絲(牙長30mm)	A4-70	498	12	510	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)鐵企通頂部固定
5	A版修改牙長度			M10x220螺絲六角頭螺絲(牙長30mm)	A4-70	8	2	10	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)固定鐵碼 4007a/1
5a	A版修改牙長度			M10x140螺絲六角頭螺絲(牙長30mm)	A4-70	8	2	10	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)固定企通 4007a/1
5b				M10x40螺絲六角頭螺絲(全螺紋)	A4-70	144	6	150	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)固定裝飾條
6				M8x40圓頭機絲	A4-70	1400	200	1600	粒	修橫料鋁碼3001/2
7				M8x16圓頭機絲	A4-70	1400	200	1600	粒	修橫料鋁碼3001/2
7a				M6x30圓頭機絲	A4-70	4420	200	4620	粒	修鋁壓碼
8				M5x20mm長平頭機絲	A4-70	3500	100	3600	粒	用於修正企副框
9				M5x10mm長圓頭機絲	A4-70	3500	100	3600	粒	用於企向Z字料
10				M5x15圓頭機絲	A4-70	2900	100	3000	粒	企鐵通修後蓋底托料
10a	G版新增			#9x19六角頭自攻鋼牙	A4-70	2500	150	2650	粒	修頂企蓋支座與鐵通
11				#8x16圓頭鋼牙	A4-70	1600	200	1800	粒	固定防水件及固定裝飾鋁板
14				30x6mm厚墊塊(L=150mm)	黑色	2900	100	3000	塊	後蓋底托料墊塊
18	C版修改顏色			D.C.791防水膠	古銅色	800	50	850	支	中間縫, 防水件, 收口鋁板, 通道門,
21				Φ18mm海綿棒	白色	1200	100	1300	米	室外膠縫
22				皺紋膠紙		50	5	55	卷	20m/卷
31				Hilti HUD-1 6X30膠塞	A4-70	2300	100	2400	套	用於固定防水件
32				99-000008-0000-00	LB52	15	0	15	包	175支/包
33				鉛水油	鎖鏈牌	1	1	2	桶	1加侖/桶
34	D版新增		"HIL TT" HST3-R M12	M12x115mm拉爆螺絲	A4-70	781	19	800	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)固定鐵碼
35	E版新增			4.0mm焊枝(E43)	LB52	30	0	30	包	
36	F版新增		"HIL TT" HST3-R M8	M8x75mm拉爆螺絲	A4-70	560	20	580	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)固定鐵碼
37	H			五望泥		1	0	1	包	BD屋宇需要求增加
38	I		DORMA BRS80 (EN3)	地盤彈簧	Satin No.4	34	2	36	套	3樓位置要做17對門
39	I		DORMA 8066	可調頂軸	Satin No.4	34	2	36	套	買好可調頂軸, 蓋片, 每100個裝(8066)
40	I		DORMA 7421	回轉軸軸桿	Satin No.4	34	2	36	套	

8064)  
1/8  
02/8