



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0039 / 19 修改版次：-
 工程編號：J837 平台 工程名稱：觀塘 裕民坊平台
 工程項目：地盤用配件 BM(GLASS WALL 和 WINDOW WALL 內圓位置)
 收件人：林哥/生統 發件人：Leung Hin Wai 日期：09/01/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附頁配件 BM 訂購。

請在_____前完成上列要求。

附：-

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (/) 工程部地盤科文(柄) 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK0079

發件人簽署：


項目經理簽署：


	美特鋁質有限公司	工程號:	J-837	計算:	曾建平	日期:	8/1/2019	送呈:	施哥
	MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱:	觀塘平台	核對:		日期:	9/1-2019	副本:	
	地盤用配件B.M.表	項目類別:	GW & WW	批准:		日期:			

BM編號: 此BM依據2019.01.02收施工圖資料計算BM										
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			"HILTI" HST3-R M16	M10x135mm拉爆螺絲	A4-70	112	8	120	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)固定鐵碼
2			"HILTI" HST3-R M12	M10x105mm拉爆螺絲	A4-70	995	15	1010	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)固定鐵碼
4			M12x140螺絲六角頭螺栓(牙長30mm)		A4-70	498	12	510	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)鐵企通頂部固定
5			M10x220螺絲六角頭螺栓(牙長50mm)		A4-70	8	2	10	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)固定鐵碼 4007a/1
			M10x140螺絲六角頭螺栓(牙長50mm)		A4-70	8	2	10	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)固定企通 4007a/1
			M10x40螺絲六角頭螺栓(全螺紋)		A4-70	144	6	150	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)固定鋁裝飾條
6			M8x40圓頭機絲		A4-70	1400	200	1600	粒	修橫料鋁碼3001/2
7			M8x16圓頭機絲		A4-70	1400	200	1600	粒	修橫料鋁碼3001/2
			M6x30圓頭機絲		A4-70	4420	200	4620	粒	修鋁壓碼
8			M5x20mm長平頭機絲		A4-70	3500	100	3600	粒	用於修正企副框
9			M5x10mm長圓頭機絲		A4-70	3500	100	3600	粒	用於修正企Z字料
10			M5x15圓頭機絲		A4-70	2900	100	3000	粒	企鐵通修後蓋底托料
11			#8x16圓頭鋼牙		A4-70	2500	150	2650	粒	固定防水件及固定裝飾鋁板
14			30x6mm厚墊塊(L=150mm)		黑色	2900	100	3000	塊	後蓋底托料墊塊
18			D.C.791防水膠		待定	800	50	850	支	中間縫, 防水件, 收口鋁板, 通道門,
21			Φ 18mm海綿棒		白色	1200	100	1300	米	室外膠縫
22			皺紋膠紙			50	5	55	卷	20m/卷
31			Hilti HUD-1 6X30膠塞	膠塞+#10x1"圓頭鋼牙	A4-70	2300	100	2400	套	用於固定防水件
32			99-000008-0000-00	3.2mm.焊枝(E43)	L-B52	17	3	20	包	175支/包
33				鉛水油	鎖鏈牌	1	1	2	桶	1加侖/桶
34										

地盤用
 ES/0039 H/0079
 第 1 頁, 共 1 頁