



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3317 / 2 修改版次：

工程編號：J-837 工程名稱：官塘(裕民坊)平台

工程項目：3/F 平台鐵件 生產 (SI.2535)

收件人：生統 發件人：大明

日期：23/04/2021

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

煩請按 BM 表 生產 後 送地盤安裝。

請在 28/64/2021 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：BM 表 1 頁, 圖紙 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-


分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 貴
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：


項目經理簽署：


地盤用鐵件BM表

項目類別: FEATURE&LOUVER
修改版次:

批准:

日期:

BM編號

修改版次:

A/C Code:

鐵件總重量KG: 445.68
此BM依據最新施工圖資料計算

序號	修改內容	鐵件圖號	圖紙名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	單件 (kg)	總重量 (kg)	備注
1		J837-GMS-001	120x80x5mm 厚 RHS (扁方通)	熱浸鍍鋅	4	0	4	件	29,830	119,320	長度 = 2000
2		J837-GMS-002	100x50x5mm 厚 RHS (扁方通)	熱浸鍍鋅	2	0	2	件	21,980	43,960	長度 = 2000
3		J837-GMS-003	75x50x4.5mm 厚 RHS (扁方通)	熱浸鍍鋅	2	0	2	件	19,670	39,340	長度 = 2400
4		J837-GMS-004	60x40x5mm 厚 RHS (扁方通)	熱浸鍍鋅	3	0	3	件	16,960	50,880	長度 = 2400
5		J837-GMS-005	80x40x5mm 厚 RHS (扁方通)	熱浸鍍鋅	4	0	4	件	25,910	103,640	長度 = 3000
6											
7		J837-GMS-006	80x80x5mm 厚 SHS (方通)	熱浸鍍鋅	2	0	2	件	23,550	47,100	長度 = 2000
8											
9		J837-GMS-007	65x50x5mm 厚 ANGLE (鐵角)	熱浸鍍鋅	4	0	4	件	10,360	41,440	長度 = 2400
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
					合計:		21	件	445.68	445.68	KG

加工說明

- 1.所有需燒焊之鐵件均需驗磁粉焊20%,目測100%,除特別注明外,詳見附件8.56-1
- 2.所有鐵件均需熱浸鍍鋅,材質為Grade S275(BS EN10025 & EN10210)
- 3.加工成品分三批交地盤,到貨前需提前三至五天聯絡地盤負責人以便安排申請入關紙及告知來貨詳情

