



工程指示編號: EI/1815/20

修改版次: B

工程編號: J851

工程名稱: 青衣 明翹匯

工程項目: 地盤用配件 BM (幕牆位置)

收件人: 廠 生統

發件人: Leung Hin Wai

日期: 22/05/2020

要求提供 /  確認 事項:

( ) 初步鋁料 B.M.

( ) 加工拆圖, 然後生產

( ) 尺寸表

( ) 正式鋁料 B.M.

( ) 技術上資料 / 指示

( ) 報價

( ) 配件 B.M.

( ) 樣辦或貨品說明書

( ) 分判合約

( ) 其他: \_\_\_\_\_

內容:

請按附頁 BM 訂配件。

幕牆大貨是交香港地盤,

幕牆 PMU 是交香港試水場,

幕牆 VMU 是交廠幕牆樣板。

香港 (樣板位置待確定)

請在 6月中 前完成上列要求。

附: -

1+1頁

以上項目為:

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

原因: -

分發東莞各部門:

( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件

( ) 採購部  連附件 ( ) 生產統籌部  連附件

( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門:

( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文(柄)  連附件

( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號:

HK 0905

發件人簽署:

項目經理簽署:

美特鋁質 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: J-851	計算: xiaoyb	日期: 13/5/2020	送呈: 施哥
地盤名稱	核對: 青茂	核對:	日期:	副本:
項目類別	單元幕牆	批准:	日期:	
地盤配件B.M.表				

BM編號: 851-WI-M01-ST-HP02 修改版次: 此BM依據 2020/04/08 施工圖紙資料計算

序號	修改內容	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	幕牆大貨地盤配件(文香港地盤)			#10x3/4"圓頭鋼牙	S.S-316	1300	200	1500	粒	修水槽料
2				防火棉棉插	鍍梓鐵片	5000		5000	只	
3		60kg/m3		防火棉1200x600x15mm厚		320		320	件	
4				濾水海綿 20x40x80 mm		5000		5000	只	水槽料用
5				35x21x150mmL高彈性膠墊塊		2500		2500	只	單元交接位用
6				21x18x150mmL高彈性膠墊塊		2500		2500	只	單元交接位用
7				M16螺帽配1彈墊	A4-70	6000		6000	套	
8		DC-791		牆邊防水膠	灰色 (dark grey)	4000		4000	支	300ml/支
9		M5x15		M5x15圓頭自攻自粘螺絲		10000		10000	支	
10				19 子彈+射釘		10000		10000	套	
幕牆PMU地盤配件(文香港請水噴)										
1				六角頭螺絲 M16x90 1彈墊	GR 8.8	42	2	44	套	PMU用
2				M5x15圓頭自攻自粘螺絲	A4-70	500		500	支	PMU用
3				#10x3/4"圓頭鋼牙	S.S-316	15		15	粒	PMU修水槽料
4				3/16x3/8"圓頭機絲	S.S-316	100		100	粒	PMU修橫向裝飾條
5				M12x45六角頭螺栓, 配1螺帽, 1彈墊	A4-70	20		20	套	PMU用
6				M8x75mm HULLIT HST-3R ANCHOR BOLT	A4-70	50		50	套	PMU用
7				膠塞+ #9x1" 圓頭鋼牙		50		50	套	PMU修防水鉛板
8				1.5mm厚PVC防水布	深灰色	12		12	平方米	PMU做防水
9				DC791 防水膠		50		50	支	300ml/支, PMU防水
10				濾水海綿 20x40x80 mm		50		50	只	PMU水槽料用
11				35x21x150mmL高彈性膠墊塊		25		25	只	PMU單元交接位用
12				21x18x150mmL高彈性膠墊塊		25		25	只	PMU單元交接位用
幕牆VMU地盤配件(文麻坡幕牆板) 交香港										
1				六角頭螺絲 M16x90 1彈墊	A4-70	64	3	67	套	VMU用
2				M8x25螺絲, 配1彈墊, 1螺帽	A4-70	64	3	67	套	VMU用
3				M5x15圓頭自攻自粘螺絲		100		100	支	VMU用
4				3/16"x3/4"圓頭機絲		120		120	支	VMU修企向裝飾條
5				3/16"x1/2"圓頭機絲		100		100	支	VMU修企向裝飾條, 拦河底鋁板
6				#10x3/4"圓頭鋼牙	S.S-316	12		12	粒	VMU修水槽料
				M16x150 螺絲+彈墊		60		70	套	
				M12x150 螺絲+彈墊		10				