

工程指示編號：EI / 1815

修改版次：C

工程編號：J851

工程名稱：青衣 明翹匯

工程項目：地盤用配件 BM (幕牆位置)

收件人：廠 / 生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：04/06/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附頁 BM 訂配件。

幕牆大貨是交香港地盤，

幕牆 PMU 是交香港試水場，

幕牆 VMU 是香港馬草壟。

請在 _____ 前完成上列要求。

附： -

1 + 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因： - _____

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 (✓) 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文(柄) 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：


HK 1044

發件人簽署：

Handwritten signature

項目經理簽署：

Handwritten signature

 美特鋁質 有限公司 MID Aluminum Fabricator Ltd.		工程號: J-851 地盤名稱: 青衣 項目類別: 单元幕墙 修改版次:	計算: xiaoyb 核對: 批准:	日期: 13/5/2020 送呈: 施哥 日期: 日期:						
BM編號: 851-WI-M01-ST-HP02 此BM依據 2020/04/08 施工圖紙資料計算										
序號	修改內容	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
幕牆大貨地盤配件(交香港地盤)										
1				#10x3/4"圓頭鋼牙	S.S-316	1300	200	1500	粒	修水槽料
2				防火棉棉插	鍍梓鐵片	5000		5000	只	
3			60kg/m3	防火棉200x600x135mm厚		320		320	件	
4				濾水海綿 20x40x80 mm		5000		5000	只	水槽料用
5				35x21x150mmL高彈性膠墊塊		2500		2500	只	單元交接位用
6				21x18x150mmL高彈性膠墊塊		2500		2500	只	單元交接位用
7				M16螺帽配1彈墊	A4-70	6000		6000	套	
8			DC-791	牆邊防水膠	灰色 (dark grey)	4000		4000	支	300ml/支
9				M5.5x19圓頭自攻自鑽螺絲		10000		10000	支	
10				子彈+射釘		10000		10000	套	
幕牆PMU地盤配件(交香港試水場)										
1				角頭螺絲M16x90全牙, 配1螺帽, 1彈墊, 1平介	GR8.8	42	2	44	套	PMU用
2				M5x15圓頭自攻自鑽螺絲		500		500	支	PMU用
3				#10x3/4"圓頭鋼牙	S.S-316	15		15	粒	PMU修水槽料
4				3/16x3/8"圓頭機絲	S.S-316	100		100	粒	PMU修橫向裝飾條
5				M12x45六角頭螺絲, 配1螺帽, 1彈墊	A4-70	20		20	套	PMU用
6	取消			M8x75mm HLL-IT HST-3R-ANCHOR-BOLT	A4-70	50		50	套	PMU用
7				膠塞+ #9x1" 圓頭鋼牙		50		50	套	PMU修防水铝板
8				1.5mm厚PVC防水布	深灰色	12		12	平方米	PMU做防水
9				DC791防水膠		50		50	支	300ml/支, PMU防水
10				濾水海綿 20x40x80 mm		50		50	只	PMU水槽料用
11				35x21x150mmL高彈性膠墊塊		25		25	只	PMU單元交接位用
12				21x18x150mmL高彈性膠墊塊		25		25	只	PMU單元交接位用
幕牆VMU地盤配件(交香港)										
1				角頭螺絲M16x90全牙, 配1螺帽, 1彈墊, 1平介	316	64	3	67	套	VMU用
2				M8x25螺絲, 配1平墊, 1彈墊, 1螺帽	A4-70	64	3	67	套	VMU用
3	增加數量			M5.5x19圓頭自攻自鑽螺絲		500		500	支	VMU用
4				3/16" x3/4" 圓頭機絲		120		120	支	VMU修企向裝飾條
5				3/16" x1/2" 圓頭機絲		100		100	支	VMU修企向裝飾條, 拦河底铝板
6				#10x3/4" 圓頭鋼牙	S.S-316	12		12	粒	VMU修水槽料
7				HST3 M16X145 ANCHOR BOLT		60	10	70	套	
8	新增			#8焊枝		5		5	包	
9	新增			#10焊枝		10		10	包	
10										