



工程指示編號：EI/1815/20

修改版次：-

工程編號：J851

工程名稱：青衣 明翹匯

工程項目：地盤用配件 BM (幕牆位置)

收件人：廠 生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：16/05/2020

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按附頁 BM 訂配件。

幕牆大貨是交香港地盤，

幕牆 PMU 是交香港試水場，

幕牆 VMU 是交廠幕牆樣板。

請在 6月 前完成上列要求。

附：- 1+1頁

以上項目為：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 ( ) 生產統籌部  連附件  
 ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：


- ( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 (  ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文(柄)  連附件  
 (  ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HR 0849

發件人簽署：

項目經理簽署：

 <b>美特鋁質</b> MHI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-851 地盤名稱: 幕牆 項目類別: 單元幕牆	計算: xiaoyb 核對: 批准:	日期: 13/5/2020 日期: 日期:	送呈: 副本:	施哥
BM編號: 851-WI-M01-ST-HP02 修改版次:						

序號	修改內容	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
幕牆大貨地盤配件(文咸港地盤)										
1				#10x3/4"圓頭鋼牙	S.S-316	1300	200	1500	粒	修水槽料
2				防火棉棉插	鍍梓鐵片	5000		5000	只	
3		60kg/m3		防火棉1200x600x135mm厚		320		320	件	
4				濾水海綿 20x40x80 mm		5000		5000	只	水槽料用
5				35x21x150mmL高彈性膠墊塊		2500		2500	只	單元交接位用
6				21x18x150mmL高彈性膠墊塊		2500		2500	只	單元交接位用
7				M16螺帽配1彈墊	A4-70	6000		6000	套	
8		DC-791		牆邊防水膠	灰色 (dark grey)	4000		4000	支	300ml/支
9				M5.5x15圓頭自攻自粘螺絲		10000		10000	支	
10				19 子彈+射釘		10000		10000	套	
幕牆PMU地盤配件(文咸港試水場)										
1				M16x110絲杆, 配2螺帽, 1彈墊	A4-70	42	2	44	套	PMU用
2				M5x15圓頭自攻自粘螺絲		500		500	支	PMU用
3				#10x3/4"圓頭鋼牙	S.S-316	15		15	粒	PMU修水槽料
4				3/16x3/8"圓頭機絲	S.S-316	100		100	粒	PMU修橫向裝飾條
5				M12x45六角頭螺柱, 配1螺帽, 1彈墊	A4-70	20		20	套	PMU用
6				M8x75mm HILIT HST-3R ANCHOR BOLT	A4-70	50		50	套	PMU用
7				膠塞+ #9x1" 圓頭鋼牙		50		50	套	PMU修防水铝板
8				1.5mm厚PVC防水布		12		12	平方米	PMU做防水
9				DC791防水膠	深灰色	50		50	支	300ml/支, PMU防水
10				濾水海綿 20x40x80 mm		50		50	只	PMU水槽料用
11				35x21x150mmL高彈性膠墊塊		25		25	只	PMU單元交接位用
12				21x18x150mmL高彈性膠墊塊		25		25	只	PMU單元交接位用
幕牆VMU地盤配件(文咸廠第2層幕牆板)										
1				M16x110絲杆, 配2螺帽, 1彈墊	A4-70	64	3	67	套	VMU用
2				M8x25螺柱, 配1平墊, 1彈墊, 1螺帽	A4-70	64	3	67	套	VMU用
3				M5x15圓頭自攻自粘螺絲		100		100	支	VMU用
4				3/16"x3/4"圓頭機絲		120		120	支	VMU修企向裝飾條
5				3/16"x1/2"圓頭機絲		100		100	支	VMU修企向裝飾條, 拦河底铝板
6				#10x3/4"圓頭鋼牙	S.S-316	12		12	粒	VMU修水槽料