



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 2063 /20 修改版次： F
 工程編號： J851 工程名稱： 青衣明翹滙
 工程項目： 冷氣柵格地盤用配件修改
 收件人： 林哥 發件人： Joe Chan 日期： 30/11/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他： _____ | | |

內容：

配件第2項，補回配套 M8 彈
 介。(因現場安裝後反影，不落彈
 介有鬆的情況，補回彈介安裝)

請在 ASPS 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+1頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 連附件 林哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

地盘配件B.M.表

工程號:	J-851	計算:	xiaoyb	日期:	3/7/2020	送呈:	施哥
地盘名稱	TY190	核對:		日期:		副本:	
項目類別	冷氣機格柵	批准:		日期:			

BM編號: 851-WI-M01-ST-HP 修改版次: 修改版次: 此BM依據 2020/06/24施工圖紙資料計算

序號	修改內容	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			M8x80 HILTI HST3-R ANCHOR BOLT		S.S-316	2256	94	2350	粒	修裝飾通固定鋁角
2	F-新增彈介			M8x35不銹鋼圓頭螺絲	S.S-316	19440	560	20000	個	修企通鉄碼, 配1平墊, 1彈墊
3				M8x25不銹鋼圓頭机丝	S.S-316	4697	103	4800	個	修鉄碼, 配1平墊, 1彈墊, 1螺帽
4			M12x125 HILTI HST3-R ANCHOR BOLT		S.S-316	15542	458	16000	粒	修鉄碼
5	C-取消			#10x5.8"平頭鋼牙	S.S-316	24064	936	25000	粒	修百叶玉
6				#8焊枝	/	50	1	51	小包	燒方介
7	C-新增			M5.5 x 19 平頭自攻螺絲	S.S-316	24064	936	25000	粒	修百叶玉
8	C-新增			鉛水油	/	4		4	卡	燒完焊油焊位
9	D-新增			螺絲頭直徑少於18mm	A4-70	2301	100	2401	粒	鐵碼孔修改, 補訂地盘使用
10	E-新增			M8x32圓頭機絲	A4-70	15542	458	16000	粒	鐵碼修改(加開M8孔), 補訂地盘使用