

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號: EI/ 2293 /20

修改版次:

工程編號: J851

工程名稱: 青衣明翹滙

工程項目:

幕牆單元件 地盤用配件

收件人:

林哥

發件人:

Joe Chan

日期: 13/8/2020

□要求提供 / 確認 事項:

- ( ) 初步鋁料 B.M.
- ( ) 加工拆圖, 然後生產
- ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M.
- ( ) 技術上資料 / 指示
- ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M.
- ( ) 樣辦或貨品說明書
- ( ) 分判合約
- ( ) 其他: \_\_\_\_\_

幕牆項目  
地盤用配  
件以此為  
準

內容:

請依附件資料, 訂購配件送地盤

請在 10/9/2020 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件:

1 + 1 復

以上項目為:

- 原合約工程包
- 原合約工程加 / 減賬
- 新工程報價

原因: -

分發東莞各部門:

- ( ) 生產技術總監  連附件
- ( ) 技術部  連附件
- ( ) 生產部  連附件
- ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部  連附件
- ( ) 生產統籌部  連附件
- ( ) 質檢部  連附件
- ( ) 會計部  連附件
- ( ) 報關組  連附件
- ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門:


- ( ) 行政部  連附件
- ( ) 會計部  連附件
- ( ) 統籌部  連附件
- 工程地盤科文  連附件
- ( ) 採購部  連附件
- ( ) QS 部  連附件
- ( ) 維修部  連附件
- ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

積哥

傳遞編號:

發件人簽署:

項目經理簽署:



美特鋁質有限公司  
MTD Aluminum Fabricator Ltd.

地盤配件B.M.表

工程號:	J-851	計算:	xiaoyb	日期:	13/5/2020	送呈:	施哥
地盤名稱:	青衣	核對:	JOE	日期:		副本:	
項目類別:	單元幕牆	批准:		日期:			

BM編號: 851-W1-M01-ST-HP02

修改版次:

此BM依據 2020/04/08施工圖紙資料計算

序號	修改內容	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				#10x3/4"圓頭鋼牙	S.S-316	1300	200	1500	粒	收水槽套心用(單元接駁位)
2	取消			防火棉棉掛插	鍍錫鐵片	5000		5000	只	EI1875已出
3			60kg/m3	防火棉1200x600x135mm厚		320		320	件	地盤自行切割成80mm闊
4				濾水海綿 20x40x80 mm		5000		5000	只	水槽料用
5				35x21x150mmL高彈性膠墊塊		2500		2500	只	單元交接位用
6				21x18x150mmL高彈性膠墊塊		2500		2500	只	單元交接位用
7				M16螺帽	A4-70	6000	200	6200	套	收幕牆掛碼用,配1彈墊
8			DC-791	牆邊防水膠	灰色 (dark grey)	5000	250	5250	支	300ml支, 安裝防水片, 幕牆氹接位, 套心, 接駁片
9			DC-791	防水膠	白色	1000	50	1050	支	唧白色收口鋁板, 白色飾線用
10				M5.5x19圓頭自攻自鑽螺絲	S.S-316	10000	500	10500	支	收鋁板用
11				M12x50六角頭螺絲	A4-70	850	50	900	套	收起步水槽料 & 幕牆企飾線, 配1絲母1平介1彈介
12				#10x1.5"鋼牙螺絲	S.S-316	15000	550	15550	粒	收防水片, 綿叉
13				#10膠塞		15000	550	15550	粒	收防水片, 綿叉
14			HILLT HST3-R	M8x75 拉爆		1400		1400	套	收架板角鐵用, 配1絲母1平介1彈介 (包含在EI2195 拉爆總數中)
15				#10焊枝		5		5	小包	1/8" & 3/8" 起步位鐵件燒焊用
16				鉛水油		1		1	卡	燒完焊油焊位