

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2293 / 21 修改版次：B

工程編號：J851 工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：單元件幕牆 - 地盤用配件

收件人：林哥 發件人：Yancy Chen 日期：22/01/2021

要求提供 / 確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M. ( ) 加工拆圖，然後生產 ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M. ( ) 技術上資料 / 指示 ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M. ( ) 樣辦或貨品說明書 ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

請按附件 BM 表修改，訂購配件，送地盤。

請在 29/1/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部  連附件 ( ) 生產統籌部  連附件
- ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件


分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文  連附件 積哥
- ( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

發件人簽署：Yc

項目經理簽署：CP



工程號: J-851	計算: xiaoyb	日期: 13/5/2020	送呈: 施哥
地盤名稱: 青衣	核對: JOE	日期:	副本:
項目類別: 單元幕牆	批准: 1000ml	日期:	
此BM依據 2020/04/08 施工圖紙資料計算			

BM編號:	修改內容	配件圖號	修改版本:	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
851-WI-M01-ST-HP02											
1					#10x3/4"圓頭鋼牙	S.S-316	1300	200	1500	粒	收水槽套心用(單元接駁位)
2	取消				防火棉棉插	鍍鋅鐵片	5000		5000	只	EI1875已出
3				60kg/m <sup>3</sup>	防火棉1200x600x135mm厚		320		320	件	地盤自行切割成80mm闊
4					瀝水海綿 20x40x80 mm		5000		5000	只	水槽料用
5					35x21x150mmL 高彈性膠墊塊		2500	1736	64	只	單元交接位用
6					21x18x150mmL 高彈性膠墊塊		2500	1736	64	只	單元交接位用
7					1000ml M16螺帽	A4-70	6000	200	6200	套	收幕牆掛碼用, 配1彈墊
8				DC-791	牆邊防水膠	灰色 (dark grey)	5000	250	5250	支	300ml支, 安裝防水片, 幕牆連接位, 套心, 接駁片
9				DC-791	防水膠	白色	1000	50	1050	支	喇白色收口鋁板, 白色飾線用
10					M5.5x19圓頭自攻自鑽螺絲	S.S-316	10000	500	10500	支	收鋁板用
11					M12x50六角頭螺絲	A4-70	850	50	900	套	收起步水槽料 & 幕牆企飾線, 配1絲母1平介1彈介
12					#10x1.5"鋼牙螺絲	S.S-316	15000	550	15550	粒	收防水片, 綳叉
13					#10膠塞		15000	550	15550	粒	收防水片, 綳叉
14				HILLI HST3-R	M8x75 拉爆		1400		1400	套	收鋁板掛碼用, 配1絲母1平介1彈介 (包含在EI2195 拉爆螺絲中)
15					#10焊枝		5		5	小包	1/F & 3/F 起步位鐵件燒焊用
16					鉛水油		1		1	卡	燒定焊油焊位
17	B				25x12x250mmL 高彈性膠墊塊		2200	100	2300	只	單元交接位水橋套心

啟用 →

新增 →