



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2293 / 21 修改版次：E  
 工程編號：J851 工程名稱：青衣明翹匯  
 工程項目：單元件幕牆 - 地盤用配件  
 收件人：林哥 發件人：Yancy Chen 日期：28/01/2021

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按附件 BM 表修改，訂購配件，送地盤。

新增拉爆，修補方案

請在 29/1/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部  連附件    ( ) 生產部  連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) 生產統籌部  連附件  
 ( ) 質檢部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 報關組  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件 林哥  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

ET/2293"E

工程號:	J-851	計算:	Xiaoyb	日期:	13/5/2020	送呈:	施哥		
修改內容	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實價	後備	總數	單位	備注
1			#10x3/4"圓頭鋤牙	S.S-316	1300	200	1500	粒	收水槽塞心用(單元接駁位)
2	取消		防水棉掛插	鍍鉻鐵片	5000		5000	只	且1.875已出
3		60kg/m3	防水棉200x600x15mm厚		320		320	件	地盤自行切割成80mm闊
4			濾水海綿 20x40x80 mm		5000		5000	只	水槽料用
5			35x21x150mmL高彈性膠墊塊		2500	1736	2500	只	單元交接位用
6			21x18x150mmL高彈性膠墊塊		2500	1736	2500	只	單元交接位用
7			10#0.1M16螺帽	A4-70	6000	200	6200	套	收溝溝餅碼用,配1彈墊
8		DC-791	填邊防水膠	灰色 (dark grey)	5000	250	5250	支	900ml支,安裝防水片,溝槽碼位,塞心,裝膠片
9		DC-791	防水膠	白色	1000	50	1050	支	即白色收口鋁板,白色飾線用
10			M5.5x19圓頭自攻自粘螺絲	S.S-316	10000	500	10500	支	收鋁板用
11			M12x50六角頭螺絲	A4-70	850	50	900	套	收起步水槽料及溝槽飾線,配1絲母,1平介,1彈介
12			#10x1.5"鋼牙螺絲	S.S-316	15000	550	15550	粒	收防水片,綿叉
13			#10膠塞		15000	550	15550	粒	收防水片,綿叉
14			M8x75 扣環		1400		1400	套	收起步水槽料,配1絲母,1平介,1彈介,加1彈墊中
15			#10螺絲		5		5	小包	1度及3度起步位鐵件碼牌用
16			鉛水油		1		1	卡	燒完焊油牌位
17	C		17X10X1000mm L高彈性膠墊塊		550	25	575	只	單元交接位水槽塞心
18	D		HILTI HST3-R M12x145 螺絲		45	5	50	套	修補方案用配1絲母1平介1彈介
19	E		HILTI HST3-R M16x170 螺絲		54	6	60	套	修補方案用配1絲母1平介1彈介

增加 →  
A 28/1