

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 2298 /20 修改版次： B
 工程編號： J851 工程名稱：青衣明翹滙
 工程項目：平台地盤用配件修改
 收件人：林哥 發件人：Joe Chan 日期：12/10/2020

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

修改 BM 表 第 16 項，M5.5 圓頭自攻螺絲
 改為 25 mm 長。

請在 1/12/2020 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1 + 2 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件


分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 積哥
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MTDI Aluminium Fabricator Ltd.

地盤用配件B.M.表

BM編號:

工程號: J-851
地盤名稱: 青衣明翹匯
項目類別: 平台窗幕
A/C Code:
計算: 黃漢卿
核對: 日期: 12/8/2020
批准: 日期:

送呈: 施哥
副本:
此BM依據2019.01.02收施工圖資料計算BM

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	A		"HILTI" HST3-R M12	M12x115mm拉爆螺絲	A4-70	10000	0	10000	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)固定鐵碼
2				M10x70螺絲六角頭螺絲(牙長30mm)	A4-70	42	8	50	套	(配1螺母,2平介,1彈介)PE01~PE03固定鐵架
3				M10x80螺絲六角頭螺絲(牙長40mm)	A4-70	628	42	670	套	(配1螺母,2平介,1彈介)PE07~PE11固定鐵架
4				M10x30螺絲六角頭螺絲(全牙)	A4-70	42	8	50	套	(配1螺母,2平介,1彈介)PE01~PE03固定鐵架
5				M6x25螺絲六角頭螺絲(全牙)	A4-70	76	14	90	套	(配1螺母,2平介,1彈介)更亭固定鐵架
6				M6x40螺絲六角頭螺絲(牙長20mm)	A4-70	248	22	270	套	(配2螺母,2平介,1彈介)固定裝飾綫
7				M12X110螺絲六角頭螺絲(牙長40mm)	A4-70	8	4	12	套	(配2螺母,2平介,1彈介)鐵通頂部固定
8				M6x40圓頭機絲	A4-70	480	40	520	粒	修橫料鋁碼
9				M6x30圓頭機絲	A4-70	1200	100	1300	粒	固定壓碼
10				M5x50平頭機絲	A4-70	945	55	1000	粒	固定方通款九字料於主企橫+固定鋁格玉於框上
11				M5x15圓頭機絲	A4-70	1395	105	1500	粒	修主企底座+主企側邊蓋
12				M5x15圓頭機絲	A4-70	5750	350	6100	粒	固定鋁角, 鋁筋線於企向鐵巴
13				M5x15平頭機絲	A4-70	930	70	1000	粒	修主企外蓋
14				M5x25平頭機絲	A4-70	540	60	600	粒	固定百葉框於主企橫(PE01~PE06)+固定合頁
15				M6x40圓頭機絲	A4-70	480	70	550	粒	修橫料鋁碼
16				M5.5x25圓頭自攻自鑽螺絲	A4-70	8000	0	8000	粒	固定鋁板, 固定鐵架及固定防水件於主企等
17	B			#8x30平頭鋼牙	A4-70	300	50	350	粒	固定百葉玉於框(PE01~PE06)
18				#8x20圓頭	A4-70	350	50	400	粒	固定百葉後鋁背板
19				5x8mm厚雙面貼	黑色	245	40	285	米	玻璃打膠用-方通款九字料用
20				30x6mm厚墊塊(L=150mm)	黑色	700	80	780	塊	後蓋底托料墊塊
21				D.C.791防水膠	灰膠	1200	65	1265	支	中間縫+收口鋁板+裝飾槽蓋+防水件
22				D.C.795結構膠	黑色	180.0	20	200.0	組	單組份結構膠, 300ML/支 通款型材直接粘在玻璃
23				Φ15mm海綿棒	白色	500	50	550	米	膠縫
24				Φ20mm海綿棒	白色	1200	100	1300	米	鋁板間膠縫, 裝飾綫
25				Φ30mm海綿棒	白色	250	50	300	米	牆邊縫
26	A			皺紋膠紙	黃色	100	4	104	小卷	1吋闊款式



美特鋁質有限公司

MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

地盤用配件B.M.表

BM編號:

A/C Code:

此BM依據2019.01.02收施工圖資料計算BM

工程號:	J-851	計算:	黃漢卿	日期:	12/8/2020	送呈:	施哥			
地盤名稱:	青衣明翹匯	核對:		日期:		副本:				
項目類別:	平台窗幕	批准:		日期:						
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
27			Hilti HUD-1 6X30 膠塞	膠塞+#10x1"圓頭鋼牙	A4-70	2000	200	2200	套	用於固定防水件
28				鉛水油	鎖鏈牌	4	1	5	桶	1加侖/桶
29	A			#8.焊枝		20	2	22	包	
30	A			#10.焊枝		20	2	22	包	
31	A		"HILTI" HST3-R M8	M8x75mm 拉爆	A4-70	400	0	400	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)固定角鐵
32			DORMA PT10	下夾12mm玻璃	satin no4	6	1	7	套	
33			DORMA PT20	上夾12mm玻璃	satin no4	6	1	7	套	
34			DORMA US10	門鎖12mm玻璃	satin no4	6	1	7	套	
35	A		DORMA BTS80 EN4	地較	satin no4	6	1	7	套	用1836退回公司的地較
36			見附頁	門較		26	4	30	套	