



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 2484 /20

修改版次： A

工程編號： J851

工程名稱： 青衣明翹滙

工程項目： 外牆飾線鋁板地盤用配件

收件人： 林哥

發件人： Joe Chan

日期： 30/11/2020

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M.
- () 加工拆圖，然後生產
- () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M.
- () 技術上資料 / 指示
- () 報價
- () 配件 B.M.
- () 樣辦或貨品說明書
- () 分判合約
- () 其他： _____

內容：

請依附件資料，訂購配件，按地盤要求送地盤。

增加 M8 x 30 (全牙) 螺絲數量，因一開始 BM 算漏。

請在 20/12/2020 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+2頁

以上項目為：

- 原合約工程包
- 原合約工程加 / 減賬
- 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件
- () 技術部 連附件
- () 生產部 連附件
- () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件
- () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件
- () 會計部 連附件
- () 報關組 連附件
- () 其他 _____ 連附件


分發香港各部門：

- () 行政部 連附件
- () 會計部 連附件
- () 統籌部 連附件
- () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件
- () QS 部 連附件
- () 維修部 連附件
- () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MADI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號:

J-851

計算:

曾建平

日期:

18/9/2020

送呈: 施哥

地盤名稱:

青衣名翹匯

核對:

王禮秋

日期:

18/9/2020

副本:

地盤用配件B.M.表

項目類別:

鉅飾條

批准:

日期:

BM編號:

A/C Code:

此BM依據最新施工圖大樣計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1		E12195已訂	"HILLT" HST3-R M10	M10x75mm拉爆螺絲	A4-70	26000	0	26000	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)修鐵碼
2			"HILLT" HST3-R M8	M8x75mm拉爆螺絲	A4-70	4000	0	4000	套	(配1螺母, 1平介, 1彈介)修鐵碼
3			M8x120mm長六角頭螺栓(牙長40mm)		A4-70	1920	60	1980	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)
4			M8x70mm長六角頭螺栓(牙長25mm)		A4-70	1920	60	1980	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)
5			M8x70mm長六角頭螺栓(牙長25mm)		A4-70	1500	70	1570	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)
6	A增加數量		M8x30mm長六角頭螺栓		A4-70	3900	200	4100	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)
7			M6x70mm長六角頭螺栓(牙長30mm)		A4-70	1400	100	1500	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)
8			M6x25mm長六角頭螺栓		A4-70	1000	50	1050	套	(配1螺母, 2平介, 1彈介)
9			M5.5x25 圓頭自攻螺絲		A4-70	43350	460	43810	粒	修鋁板、鋁型材及鐵件
10			D.C.791防水膠		深灰色	3266	150	3416	支	中間縫
11			Φ18mm海綿棒		白色	1000	600	1600	米	室外膠縫
12			皺紋膠紙		米黃色	320	15	335	卷	20m/卷
13			#8 焊枝			100	0	100	小包	
14			#10 焊枝			100	0	100	小包	
15			鉛水油		鎖鏈牌	2	0	2	桶	1加侖/桶
16										
17										

