



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI /2603 / 20

修改版次：A

工程編號：J851

工程名稱：青衣 明翹匯

工程項目：幕牆配件(35樓增加扇撐)

收件人：廠 生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：22/10/2020

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請在舊工程抽調下配件：

東城扇撐 2021-A20" 要 33 對

東城扇撐 2021-A24" 要 4 對

東城扇撐 2021-B18" 要 2 對

附頁是位置計算表

請在\_\_\_\_\_前完成上列要求。

附： -

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-\_\_\_\_\_


分發東莞各部門：

- ( )生產技術總監 連附件    ( )技術部    連附件    ( )生產部    連附件    ( )機械設計部 連附件  
 ( )採購部    連附件    ( )生產統籌部 連附件  
 ( )質檢部    連附件    ( )會計部    連附件    ( )報關組    連附件    ( )其他 \_\_\_\_\_ 連附件

分發香港各部門：

- ( )行政部 連附件    ( )會計部 連附件    ( )統籌部 連附件    ( )工程部地盤科文    連附件  
 ( )採購部 連附件    ( )QS 部    連附件    ( )維修部 連附件    ( )其他 \_\_\_\_\_ 連附件

傳遞編號：HW 2430

發件人簽署： 

項目經理簽署： 

更改扇撐形號

35樓幕牆生窗扇撐

序	位置	圖號	闊度	室外看方向	玻璃重量	鋁料重量	總重量	用窗撐形號
1	T1-CW8	PE 102	672.5	左	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
2	T1-CW8	PE 102	672.5	右	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
3	T1-CW12	PE 104	650	右	42.12	5.512	47.632	2021-A20"
4	T1-CW12	PE 104	650	左	42.12	5.512	47.632	2021-A20"
5	T1-CW8R	PE 105	672.5	左	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
6	T1-CW8R	PE 105	672.5	右	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
7	T1-CW7	PE 107	817.5	左	52.974	5.847	58.821	2021-A22"
8	T1-CW6	PE 109	672.5	左	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
9	T1-CW6	PE 109	672.5	右	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
10	T1-CW5	PE 110	672.5	右	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
11	T1-CW5	PE 110	672.5	左	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
12	T1-CW4	PE 113	672.5	左	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
13	T1-CW4	PE 113	672.5	右	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
14	T1-CW4	PE 113	672.5	左	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
15	T1-CW4	PE 113	672.5	右	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
16	T1-CW3	PE 115	622.5	右	40.338	5.457	45.795	2021-A20"
17	T1-CW3	PE 115	662.5	左	42.93	5.537	48.467	2021-A20"
18	T1-CW2	PE 118	672.5	左	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
19	T1-CW2	PE 118	672.5	右	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
20	T2-CW1R	PE 202	557.5	右	36.126	5.327	41.453	2021-B18"
21	T2-CW1R	PE 202	557.5	左	36.126	5.327	41.453	2021-B18"
22	T2-CW2R	PE 202	672.5	左	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
23	T2-CW2R	PE 202	672.5	右	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
24	T2-CW3R	PE 204	762.5	右	49.41	5.737	55.147	2021-A22"
25	T2-CW3R	PE 204	722.5	左	46.818	5.657	52.475	2021-A22"
26	T2-CW4R	PE 206A	672.5	左	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
27	T2-CW4R	PE 206A	672.5	右	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
28	T2-CW4R	PE 206A	672.5	左	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
29	T2-CW4R	PE 206A	672.5	右	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
30	T2-CW5R	PE 208	672.5	右	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
31	T2-CW5R	PE 208	672.5	左	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
32	T2-CW10	PE 211	672.5	左	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
33	T2-CW10	PE 211	672.5	左	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
34	T2-CW10	PE 211	672.5	右	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
35	T2-CW7R	PE 213	817.5	右	52.974	5.847	58.821	2021-A22"
36	T2-CW11	PE 215	672.5	左	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
37	T2-CW9	PE 217	672.5	左	43.578	5.557	49.135	2021-A20"
38	T2-CW9	PE 217	667.5	右	43.254	5.547	48.801	2021-A20"
39	T2-CW9	PE 217	685	左	44.388	5.582	49.97	2021-A20"

A24

A24  
A24

A24

21支左

18支右