

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2762 / 20 修改版次：A

工程編號：J851 工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：試水場用配件 BM(第二次幕牆測試)

收件人：林哥 發件人：Yancy Chen 日期：03/12/2020

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按附頁 B.M.表云綫範圍訂幕牆 PMU 地盤配件，(修改自攻螺絲和六角頭螺栓型號)  
幕牆 PMU 是交香港試水場。

請在 5/1/2021 前完成上列要求。

附：

1+1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( )生產技術總監 連附件    ( )技術部    連附件    ( )生產部    連附件    ( )機械設計部 連附件  
( )採購部    連附件    ( )生產統籌部 連附件  
( )質檢部    連附件    ( )會計部    連附件    ( )報關組    連附件    ( )其他 \_\_\_\_\_ 連附件


分發香港各部門：

- ( )行政部 連附件    ( )會計部 連附件    ( )統籌部 連附件    ( )工程部地盤科文    連附件  
( )採購部 連附件    ( )QS 部    連附件    ( )維修部 連附件    ( )其他 \_\_\_\_\_ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

 <b>美特鋁質</b> MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: J-851	計算: x1aoyb	日期: 13/5/2020	送呈: 施哥
	地盤名稱: 青衣	核對:	日期:	副本:
項目類別: 單元幕牆	批准:	日期:		

地盤配件B.M.表  
 修改版本: 此BIM依據 2020/04/08施工圖紙資料計算

序號	修改內容	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
幕牆大貨地盤配件(交香港地盤)										
1				#10x3/4"圓頭鋼牙	S.S-316	1300	200	1500	粒	修水槽料
2				防火棉棉插	鍍梓鐵片	5000		5000	只	
3		60kg/m3		防火棉200x600x135mm厚		320		320	件	
4				濾水海綿 20x40x80 mm		5000		5000	只	水槽料用
5				35x21x150mmL高彈性膠墊塊		2500		2500	只	單元交接位用
6				21x18x150mmL高彈性膠墊塊		2500		2500	只	單元交接位用
7				M16螺帽配1彈墊	A4-70	6000		6000	套	
8		DC-791		端邊防水膠	灰色 (dark grey)	4000		4000	支	300mmL支
9				M5.5x19圓頭自攻自鑽螺絲		10000		10000	支	
10				子彈+射釘		10000		10000	套	
幕牆PMU地盤配件(交香港試水場)										
1				角頭螺絲M16x90全牙, 配1螺帽, 1彈墊, 1平介	GR8.8	42	2	44	套	PMU用
2		M16x19		M5.5x19圓頭自攻自鑽螺絲		500		500	支	PMU用
3				#10x3/4"圓頭鋼牙	S.S-316	15		15	粒	PMU/修水槽料
4				3/16x3/8"圓頭機絲	S.S-316	100		100	粒	PMU/修橫向裝飾條
5		M12x50		M12x45六角頭螺絲, 配1螺帽, 1彈墊	A4-70	20		20	套	PMU用
6	取消	M8x75mm		H11H HST-3R ANCHOR BOLT	A4-70	50		50	套	PMU用
7				#9x1"圓頭鋼牙		50		50	套	PMU修防水铝板
8				1.5mm厚PVC防水布		12		12	平方米	PMU做防水
9				DC791防水膠	深灰色	50		50	支	300ml/支, PMU防水
10				濾水海綿 20x40x80 mm		50		50	只	PMU水槽料用
11				35x21x150mmL高彈性膠墊塊		25		25	只	PMU單元交接位用
12				21x18x150mmL高彈性膠墊塊		25		25	只	PMU單元交接位用
幕牆VMU地盤配件(交香港)										
1				角頭螺絲M16x90全牙, 配1螺帽, 1彈墊, 1平介	316	64	3	67	套	VMU用
2				M8x25螺絲, 配1平墊, 1彈墊, 1螺帽	A4-70	64	3	67	套	VMU用
3	增加數量			M5.5x19圓頭自攻自鑽螺絲		500		500	支	VMU用
4				3/16"x3/4"圓頭機絲		120		120	支	VMU修企向裝飾條
5				3/16"x1/2"圓頭機絲		100		100	支	VMU修企向裝飾條, 拦河底铝板
6				#10x3/4"圓頭鋼牙	S.S-316	12		12	粒	VMU修水槽料
7				HST3 M16X145 ANCHOR BOLT		60	10	70	套	
8				#8桿枝		5		5	包	
9				#10桿枝		10		10	包	
10										