

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2762 / 20 修改版次：B

工程編號：J851 工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：試水場用配件 BM(第二次幕牆測試)

收件人：林哥 發件人：Yancy Chen 日期：17/12/2020

要求提供 / 確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M. ( ) 加工拆圖，然後生產 ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M. ( ) 技術上資料 / 指示 ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M. ( ) 樣辦或貨品說明書 ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

請按附頁 B.M.表云綫範圍訂幕牆 PMU 地盤配件，(修改高彈性膠墊塊尺寸)  
幕牆 PMU 是交香港試水場。

請在 5/1/2021 前完成上列要求。

附：

1+1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( )生產技術總監 連附件 ( )技術部 連附件 ( )生產部 連附件 ( )機械設計部 連附件
- ( )採購部 連附件 ( )生產統籌部 連附件
- ( )質檢部 連附件 ( )會計部 連附件 ( )報關組 連附件 ( )其他 \_\_\_\_\_ 連附件


分發香港各部門：

- ( )行政部 連附件 ( )會計部 連附件 ( )統籌部 連附件 ( )工程部地盤科文 連附件
- ( )採購部 連附件 ( )QS 部 連附件 ( )維修部 連附件 ( )其他 \_\_\_\_\_ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司  
MIDI Aluminum Fabricator Ltd.

工程號: J-851  
地盤名稱: 青衣  
項目類別: 单元幕墙  
修改版本: 修改版本次:

計算: xiaoyb  
核對:  
批准:

日期: 13/5/2020  
送呈: 施哥  
副本:

日期:  
日期:  
日期:

此BIM依據 2020/04/08施工圖紙資料計算

BM編號: 851-WI-M01-ST-HP02

修改內容 配件圖號 物料編號 配件名稱 顏色 實用 後備 總數 單位 備注

幕牆大貨地盤配件(交香港地盤)

1			#10x3/4"圓頭鋼牙	S.S-316	1300	200	1500	粒	修水槽料
2			防火棉棉插	鍍鋅鐵片	5000		5000	只	
3		60kg/m3	防火棉200x600x135mm厚		320		320	件	
4			濾水海綿 20x40x80mm		5000		5000	只	水槽料用
5			35x21x150mmL高彈性膠墊塊		2500		2500	只	单元交接位用
6			21x18x150mmL高彈性膠墊塊		2500		2500	只	单元交接位用
7			M16螺帽配1彈墊	A4-70	6000		6000	套	
8		DC-791	牆邊防水膠	灰色 (dark grey)	4000		4000	支	300ml/支
9			M5.5x19圓頭自攻自鉛螺絲		10000		10000	支	
10			子彈+射釘		10000		10000	套	

幕牆PMU地盤配件(交香港試水場)

1			角頭螺絲M16x90全牙, 配1螺帽, 1彈墊, 1平介	GR8.8	42	2	44	套	PMU用
2	A		M4.8x19		500		500	支	PMU用
3			#10x3/4"圓頭鋼牙	S.S-316	15		15	粒	PMU修水槽料
4			3/16x3/8"圓頭鐵絲	S.S-316	100		100	粒	PMU修橫向裝飾條
5	A		M12x50	A4-70	20		20	套	PMU用
6	取消		M8x75mm HHLIT HST-3R-ANCHOR BOLT	A4-70	50		50	套	PMU用
7			#9x1"圓頭鋼牙		50		50	套	PMU修防水铝板
8			1.5mm厚PVC防水布		12		12	平方米	PMU做防水
9			DC791防水膠	深灰色	50		50	支	300ml/支, PMU防水
10			濾水海綿 20x40x80 mm		50		50	只	PMU水槽料用
11	B		35x21		35		35	米	PMU单元交接位用
12	B		21x18		35		35	米	PMU单元交接位用

幕牆VMU地盤配件(交香港)

1			角頭螺絲M16x90全牙, 配1螺帽, 1彈墊, 1平介	316	64	3	67	套	VMU用
2			M8x25螺絲, 配1平墊, 1彈墊, 1螺帽	A4-70	64	3	67	套	VMU用
3	增加數量		M5.5x19圓頭自攻自鉛螺絲		500		500	支	VMU用
4			3/16"x3/4"圓頭機絲		120		120	支	VMU修企向裝飾條
5			3/16"x1/2"圓實枕絲		100		100	支	VMU修企向裝飾條, 拦河底铝板
6			#10x3/4"圓頭鋼牙	S.S-316	12		12	粒	VMU修水槽料
7			HST3 M16X145 ANCHOR BOLT		60	10	70	套	
8	新增		#8焊枝		5		5	包	
9	新增		#10焊枝		10		10	包	
10									