



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2994 / 21 修改版次：B
 工程編號：J851 工程名稱：青衣明翹匯
 工程項目：廠用配件 BM(幕牆位置)
 收件人：生統 發件人：Yancy Chen 日期：15/03/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附件 BM 表修改序號 49. 增加數量.
 (因 EI1787 已到 K 版, 無法登記, EI2994 是 EI1787 的修改版)

請在 20/3/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (✓) 其他 小羅 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0528 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

ET/2994 "B"

22050

美特鋁質 MEDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-851	計算: xiao yb	日期: 04/05/2020	送呈: 施哥					
廠用配件BOM表		地盤名稱: TY190	核對:	日期:	副本:					
BM編號: 851-WI-M01-F-HP02		項目類別: 單元幕牆	批准:	日期:	此BOM表包含PMU, VMU配件					
修改版次:		7350		此BOM依據 2020/04/08施工圖紙資料計算						
序號	修改內容	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
35	K		TUNG-032	東城夾巴, 12.6mm高	鋅合金	5880		5880	個	每個窗只
36	K			3/16x3/8"平頭螺絲	S.S-316	17640	27650	17640	粒	修夾巴
37			Anderberg(Truth)	美國SS601-14"重型扁撐	S.S-601 #316	120		120	支	已訂購 EI1410
38			Anderberg(Truth)	美國SS601-16"重型扁撐	S.S-601 #316	2232		2232	支	已訂購 EI1410
39				3/16x5/8"平頭螺絲	S.S-316	2352		2352	粒	修扇撐(窗玉)
40				3/16x5/8"圓頭螺絲	S.S-316	14112		14112	粒	修扇撐(窗框/玉)
41			Silicone, 硬度70±5	J851-G0)膠條	黑色	8844	456	9300	米	橫外蓋膠條
42	B		EPDM	837-CWG-5)膠條	黑色	10500	500	11000	米	窗玉膠條
43			EPDM, 硬度85±5	J851-JT02膠條	黑色	8544	456	9000	米	公母料密封膠條
44	A	改成JT02	EPDM, 硬度85±5	J851-JT02膠條	黑色	828	42	870	米	轉角公母料密封膠條
45			EPDM, 硬度85±5	J851-JT04膠條	黑色	9203	397	9600	米	公母料+太陽擋標料密封膠條
46			EPDM, 硬度85±5	J851-JT05膠條	黑色	276	14	290	米	仔窗玉
47			EPDM, 硬度85±5	J851-JT06膠條	黑色	1974	126	2100	米	底橫擋水膠條
48			Santoprene, 硬度65±5	J851-JT07膠條	黑色	1974	126	2100	米	頂橫密封膠條
49			Santoprene, 硬度65±5	J851-JT08膠條	黑色	12894	506	13400	米	頂橫及公母料密封膠條
50			EPDM, 硬度85±5	J851-JT09膠條	黑色	6866	334	7200	米	生頂底+生硬邊料+轉角拍料密封膠條
51			Santoprene, 硬度65±5	J851-JT10膠條	黑色	10894	506	11400	米	頂橫及公料密封膠條
52			EPDM, 硬度85±5	14x6mm玻璃底墊塊	黑色	3970	230	4200	只	層向單層玻璃 (L=150)
53			EPDM, 硬度85±5	36x6mm玻璃底墊塊	黑色	4440	260	4700	只	層向單層玻璃 (L=150)
54			EPDM, 硬度85±5	30x6mm玻璃底墊塊	黑色	2350	150	2500	只	窗玉底墊膠 (L=150)
55			EPDM, 硬度85±5	17x7mm玻璃底墊塊	黑色	2350	150	2500	只	生窗护栏玻璃底墊膠 (L=13.5)
56			EPDM, 硬度85±5	15x7mm墊塊	黑色	4700	300	5000	只	生窗护栏玻璃側面墊膠 (L=50)
57			EPDM, 硬度85±5	8.5x4.5mm墊塊	黑色	9400	600	10000	只	生窗护栏玻璃側面墊膠 (L=50)
58				M6x15鉛絲釘		2010	90	2100	粒	修鋁面板背骨
59				#9x3/4"平頭鋼牙		2625	75	2700	粒	修鋁面板背骨
60	D		Santoprene	J837-G1	黑色	420	30	450	米	轉角位企料
61	F		2026-010(有蓋)加高款把手		UC1534193SC-3	30	10	40	個	配相關螺絲
62	F		2026-010(有蓋)加高款把手		TUC43350SC(ZH)-3	30	10	40	個	配相關螺絲
63	G			3/16x3/8"平頭螺絲	304	20006		20006	粒	修X85751
64	H			1/4"x3/4"平頭螺絲	316	1400	100	1500	粒	修X85738
65	I			#8x1/2"平頭螺絲	316	7056	444	7500	粒	修玉位置

圖E11787"E"
部份膠條
由JT10改為JT08

20/1-2021

看附頁照片