



## 工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2994 / 21

修改版次：C

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：廠用配件 BM(幕牆位置)

收件人：生統

發件人：Yancy Chen

日期：29/04/2021

□要求提供 / □確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

根據東莞廠微信建議，  
請按附件 BM 表修改序號 49. 再增加數量。

(因 EI1787 已到 K 版，無法登記，EI2994 是 EI1787 的修改版)

請在 5/5/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 2 頁

以上項目為：

 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- |                                 |                              |   |                              |                              |                              |  |   |
|---------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部              | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部         | <input type="checkbox"/> 連附件            |
| <input type="checkbox"/> 採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |                              |                              |  |   |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部              | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- |                              |                              |                               |                              |                              |                              |                                  |                              |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他      | <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 0927 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

FI/2994 "C"

22050

美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-851	計算: xiaojb	日期: 04/05/2020	送呈: 施哥
廠用配件BOM表		地盤名稱: TY190	核對:	日期: 1/11	副本:
項目類別: 單元標準		批准:			此BOM表包含PMU, VMU配件

BOM編號: 851-WI-M01-F-HP02	修改版本:	7350	7350	此BOM依據 2020/04/08 施工圖紙資料計算	
--------------------------	-------	------	------	----------------------------	--

序號	修改內容	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
35			TUNG-032	東坡夾巴, 12.6mm高	鍍合金	5680	5680	5680	個	每個窗只
36	K			3/16x3/8"平頭螺絲	S.S-316	14640	22050	14640	粒	修夾巴
37			Anderberg(Trim)	美國SS601-14" 重型扁絲	S.S-601 #316	120		120	支	已訂購 EI1410
38			Anderberg(Trim)	美國SS601-16" 重型扁絲	S.S-601 #316	2232		2232	支	已訂購 EI1410
39				3/16x5/8"平頭螺絲	S.S-316	2352		2352	粒	修窗撐(窗玉)
40				3/16x5/8"圓頭螺絲	S.S-316	14112		14112	粒	修窗撐(窗玉)
41			Silicone, 硬度70±5	837-CWG-52膠條	黑色	8844	436	9300	米	窗外蓋膠條
42			EPDM	1851-G01膠條	黑色	10500	500	11000	米	窗玉膠條
43			EPDM, 硬度85±5	1851-JT02膠條	黑色	8544	456	9000	米	公母料密封膠條
44	A	改成JT02	EPDM, 硬度85±5	1851-JT02膠條	黑色	828	42	870	米	轉角公母料密封膠條
45			EPDM, 硬度85±5	1851-JT04膠條	黑色	9203	397	9600	米	公母料+太陽擋橫料密封膠條
46			EPDM, 硬度85±5	1851-JT05膠條	黑色	276	14	290	米	仔窗玉
47			EPDM, 硬度85±5	1851-JT06膠條	黑色	1974	126	2100	米	底橫端水膠條
48			Santoprene, 硬度65±5	1851-JT07膠條	黑色	1974	126	2100	米	頂橫端密封膠條
49			Santoprene, 硬度65±5	1851-JT08膠條	黑色	16894	506	17400	米	頂橫及公母料密封膠條
50			EPDM, 硬度65±5	1851-JT09膠條	黑色	6866	334	7200	米	生頂底+生頂底料+轉角拍料密封膠條
51			Santoprene, 硬度65±5	1851-JT10膠條	黑色	10894	506	11400	米	頂橫及公母料密封膠條
52			EPDM, 硬度85±5	14x6mm玻璃底墊塊	黑色	3970	230	4200	只	層間單層玻璃 (L=150)
53			EPDM, 硬度85±5	36x6mm玻璃底墊塊	黑色	4440	260	4700	只	層間單層玻璃 (L=150)
54			EPDM, 硬度85±5	30x6mm玻璃底墊塊	黑色	2350	150	2500	只	窗玉底墊膠 (L=150)
55			EPDM, 硬度85±5	17x7mm玻璃底墊塊	黑色	2350	150	2500	只	生窗玉底墊膠 (L=13.5)
56			EPDM, 硬度85±5	15x7mm墊塊	黑色	4700	300	5000	只	生窗玉底墊膠 (L=50)
57			EPDM, 硬度85±5	8.5x4.5mm墊塊	黑色	9400	600	10000	只	生窗玉底墊膠 (L=50)
58				M6x15螺絲釘		2010	90	2100	粒	修窗面背骨
59				#9x3/4"平頭螺牙		2625	75	2700	粒	修窗面背骨
60	D		Santoprene	1837-G1	黑色	420	30	450	米	轉角位企料
61	F		2006-010(有蓋)加高款把手		黑色	30	10	40	個	配相關螺絲
62	F		2006-010(有蓋)加高款把手		黑色	30	10	40	個	配相關螺絲
63	G			3/16x1/4"平頭螺絲	304	2000	100	2000	粒	修窗玉底墊
64	H			3/16x3/4"平頭螺絲	316	1400	100	1500	粒	修窗玉底墊
65	J			1/8x1/2"平頭螺絲	316	7056	444	7500	粒	修窗玉底墊

增加4000  
增加  
數量

看附頁照片

20/1-2021

因EI1787E11  
部份膠條  
由JT10改為JT08



轉發廠資料參考

J-851幕牆用膠條				
物料名稱	訂貨數	單位	已加訂數	單位
J851-G01膠條 Silicone 黑色70+/-5度	9300	米		米
J851-JT02膠條 EPDM 黑色85+/-5度	10000	米		米
J851-JT04膠條 EPDM 黑色85+/-5度	9600	米		米
J851-JT05膠條 EPDM 黑色85+/-5度	300	米		米
J851-JT06膠條 EPDM 黑色85+/-5度	2100	米		米
J851-JT07膠條 Santoprene 黑色65+/-5度	2100	米		米
J851-JT08膠條 Santoprene 黑色65+/-5度	11400	米	2000	米
J851-JT09膠條 EPDM 黑色 85+/-5度	7200	米		米
J851-JT10膠條 Santoprene 黑色65+/-5度	11400	米		米
請核對B.M各款膠條用量是否夠用				
			2021/4/29	

此款還是出現不夠用 ←