

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/3784/21

修改版次：-

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：平台鋁格 - 訂購配件(火牛房地盤用配件 BM)

收件人：林哥

發件人：Yancy Chen

日期：02/09/2021

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

請按附件 BM 表, 訂購配件. 送地盤.

請在 30/9/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-


分發東莞各部門：


- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (/) 工程部地盤科文 連附件 明
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署： 

項目經理簽署： 



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-851		計算: 吳禕瑜		日期: 2021.08.27	送呈: 施哥					
地盤名稱: 青衣明翹匯		核對:		日期:	副本:					
項目類別: 火牛房鋁板		批准:		日期:						
A/C Code: 此BM依據2021.08.18收施工圖資料計算										
BM編號: 序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			HILTI HST3-R M10	M10x90拉爆	S.S#316 A4-70	818	82	900	粒	修鐵角, 鐵巴與結構牆
2			HILTI HST3-R M12	M12x95拉爆	S.S#316 A4-70	120	30	150	粒	修鐵巴固定門插銷底座與門楣
3			HILTI HST3-R M10	M10x130拉爆	S.S#316 A4-70	30	5	35	粒	修鐵巴固定橫向鐵通 (02/DE03)
4				M5.5*25圓頭自攻自轉螺絲	S.S#316 A4-70	944	106	1050	粒	修鐵角於鐵角上
5				M5x18mm 平頭機絲	S.S#316 A4-70	96	14	110	粒	修合頁
6				M5*19圓頭自攻自轉螺絲	S.S#316 A4-70	1690	170	1860	粒	修鋁孔板, 修Z字料
7				M5x15mm 平頭機絲	S.S#316 A4-70	50	10	60	粒	修門位收口鋁板
8				D.C.791防水膠	深灰	303	37	340	支	中間縫+收口鋁板
9				Φ 15mm海綿棒	白色	220	30	250	米	鋁板間膠縫
10				Φ 30mm海綿棒	白色	30	5	35	米	收口鋁板間膠縫
11			M8x35螺栓六角頭螺栓(全牙)		A4-70	30	5	35	套	(配1螺母,2平介,1彈介)WW3玻璃用
12										
13										
14										
15										