



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2962 / 21

修改版次：F

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：外牆鋁板 大樓層間 地盤用配件 BM

收件人：林哥

發件人：Ant Yeung

日期：05/06/2021

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

F 版: 加訂#1) M10x90mm 拉爆及 #3) M8*85mm 長六角頭螺栓

E 版: 碰石位置由灰膠改用 Limestone 膠- #9 改用 Limestone 色防水膠.

D 版: 新增 #9 灰色防水膠. 用于碰石位置.

C 版: 加訂(#4) M8*150mm 長六角頭螺栓 送地盤用

B 版: 按地盤需要, 請訂 (#3) M8*85mm 長及 (#4) M8*150mm 長六角頭螺栓 送地盤用

A 版: 6) 自攻鋼釘由 M5X16 改為 M5X25

請按此 BM 訂購 外牆鋁板 大樓層間用配件送地盤用 (恆豐收貨)

請在 2021.06.12 前完成上列要求。

附：1 頁 BM

以上項目為:

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 () 小羅&清 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

- (v) 水洪 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 林哥 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 林哥, 祥哥
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK / 21

發件人簽署：
Ant Yeung

項目經理簽署：
[Signature]

ei2962F

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J852	計算:	SDE	日期:	2020/12/26	送呈:			
		地盤名稱: 亞皆老街	核對:	wsh	日期:	2020/12/29	副本:			
地盤用配件B.M.表		項目類別: 層間鋁板項目	批准:		日期:		此BM依據施工圖來計算			
BM編號:		A/C Code: F (2021.06.04)	修改說明:							
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	F-增加數量	HILTI HST3-R M10 ANCHOR BOLT		M10x90mm拉爆	A4-70	2100		2100	套	用于牆身及層間鋁板鐵碼安裝
2		HILTI HST3-R M8 ANCHOR BOLT		M8x95mm拉爆	A4-70	3830		3830	套	用于層間鋁板鐵碼安裝
3	F-增加數量		牙長: 30mm	M8*85mm長六角頭螺栓	SS-316	2800		2800	套	配1螺母2平介1彈介, 用于50*50鐵通安裝
4	C-增加數量		牙長: 30mm	M8*150mm長六角頭螺栓	SS-316	1280	20	1300	套	配1螺母2平介1彈介, 用于100*50鐵通安裝
5				M6*30mm長六角頭螺栓	SS316	0		0	粒	用于牆身鋁板鐵角與鐵碼安裝
6	A-增加長度			圓頭M5x25自攻鋼釘	SS316	25950		25950	粒	鋁板安裝
7			道康寧防水膠	Dowsil 791	Bronze	3720		3720	支	300mm/支, 鋁板膠縫及牆邊防水膠
8				φ16mm海棉棒	白色	6450		6450	米	用于鋁板收口位
9	E-修改顏色		道康寧防水膠	Dowsil 791	Limestone 石灰岩色	2050	350	2400	支	300mm/支, 用于碰石位置, 2480米
10										
11										
12										
13										
14										
							合計:	48550		