



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4122 ^B	修改版本:	B
	HK-		
工程編號:	J 853	工程名稱:	大窩坪 (延坪道)
收件人:	林哥	發件人:	Edwin Ho
工程項目:	幕牆單元件地盤用配件 (補訂螺絲、絲帽、彈介、平介)	日期:	10/11/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 煩請根據附件資料, 補訂幕牆單元件中轉層地盤用配件。(M16*75圓頭機絲螺絲、M16 GR8.8絲帽、M16 GR8.8彈介、M16 GR8.8平介)



完成上列要求日期: 09/12/2022

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Edwin Ho	*組別成員批核簽署: 
傳遞編號:	項目經理簽署: 

美特鋁質有限公司		工程號:	J-853	計算:	付吉寧	日期:	2021.11.10	送呈:	胡哥	
MIDI Aluminium Fabricator Ltd		地盤名稱:	九龍延坪道6542號	核對:	謝永林	日期:	2021.11.17	副本:		
地盤用配件B.M.表		項目類別:	單元式幕牆	批准:		日期:				
BM編號:853-CW-M01-S-HP01		A/C Code:								
此BM依據11-OCT-2021(第五版)施工圖計算										
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M5X10圓頭機絲	A4-70	340	40	380	粒	組裝轉角U型套芯, 4粒/個
2				M5x12圓頭機絲	A4-70	3470	130	3600	粒	收套芯用, 2粒/個
3				M5x16圓頭機絲	A4-70	520	30	550	粒	起底橫料下鉛板修鐵角與鐵柱
4				M5*20圓頭機絲	A4-70	2430	170	2600	粒	固定FD門邊鐵碼與鐵通上 @300c/c
5				M6*20圓頭機絲	A4-70	3136	164	3300	粒	固定FD門邊鐵通頂部到預埋件, 每支4粒
6				子彈		20152	848	21000	支	配射釘用
7				"HILTI" X-C27 P8 射釘		20152	848	21000	粒	企向室外面固定鋁角到牆面@300c/c
8				M10x70mm拉爆("HILTI" HST3-R)	A4-70	54	6	60	套	固定邊企外牆處鐵角與牆面@500c/c
9				M10x70mm拉爆("HILTI" HST3-R)	A4-70	138	12	150	套	6007A,6007B節點頂橫處鐵角用@500c/c
10				#9x1"圓頭鋼牙+膨脹膠塞(HILTI HUD6)	A4-70	21717	783	22500	套	修隔熱棉棉叉到牆, 頂橫室內防水件@300c/c
11				#9x1"圓頭鋼牙+膨脹膠塞(HILTI HUD6)	A4-70	38711	1289	40000	套	修企向室外面, 室內面防水件與牆@300c/c
12				#9x1"圓頭鋼牙+膨脹膠塞(HILTI HUD6)	A4-70	1752	48	1800	套	6007A,6007B節點處收鋁折件與牆@300c/c
13				M5.5x25圓頭自攻自鑽螺絲	A4-70	20152	848	21000	粒	修企向室外面防水件與鋁角上@300c/c
14				M5.5x25圓頭自攻自鑽螺絲	A4-70	1120	80	1200	粒	最頂部固防水件用@300c/c
15				M5.5x25圓頭自攻自鑽螺絲	A4-70	23630	1370	25000	粒	修企向室外第二層防水片與企料上@300c/c
16				M5.5x25圓頭自攻自鑽螺絲	A4-70	1995	105	2100	粒	修最頂部面板用@300c/c
17				M5.5x25圓頭自攻自鑽螺絲	A4-70	1532	168	1700	粒	修底部固定粧處面板@300c/c
18				M5.5x25圓頭自攻自鑽螺絲	A4-70	12149	851	13000	粒	5015~5015A節點收四周鋁折件用 @300c/c
19				M5.5x25圓頭自攻自鑽螺絲	A4-70	23630	1370	25000	粒	修企向室外面防水件與企料上@300c/c
20				M5.5x25圓頭自攻自鑽螺絲	A4-70	1850	150	2000	粒	5014節點企向收鋁折件與鐵通用@300c/c
21				M5.5x25圓頭自攻自鑽螺絲	A4-70	3688	312	4000	粒	頂橫料去水孔用(分隔小於1200每單元2塊, 分隔大於1200每單元3塊)
22				40x10x80mm濾水棉塊	黑色	5944	356	6300	塊	用於安裝在套芯上每單元2/塊
23				20*35mm(L=300)高彈性膠墊塊	黑色	1735	165	1900	塊	用於頂橫面上, 每單元2/塊 規格大於1200使用
24				29.5*35mm(L=300)高彈性膠墊塊	黑色	1476	74	1550	塊	用於頂橫面上, 每單元2/塊 規格小於1200使用
25				29.5*35mm(L=100)高彈性膠墊塊	黑色	3730	70	3800	塊	企向靠牆位鋁折件防水用膠; 300ML/支
26				D.C.791防水膠	古銅色	10255	65	10320	支	企向室外面防水片打膠; 300ML/支
27				D.C.791防水膠	古銅色	5483	47	5530	支	企向雙拼Z字料處鋁折件; 300ML/支
28				D.C.791防水膠	古銅色	5231	39	5270	支	企向室內邊企Z字碼處鋁折件; 300ML/支
29				D.C.791防水膠	古銅色	2573	27	2600	支	頂橫室內完成面防水鋁板打膠 300ML/支
30				D.C.791防水膠	古銅色	594	16	610	支	最頂部接觸牆面防水鋁板打膠 300ML/支
31				D.C.791防水膠	古銅色	132	8	140	支	底部固定粧處防水膠; 300ML/支
32				D.C.791防水膠	古銅色	153	7	160	支	底部PD門中橫鋁板防水膠; 300ML/支
33				D.C.791防水膠	古銅色	33	2	35	支	

美特鋁質有限公司	工程號:	J-853	計算:	付吉寧	日期:	2021.11.10	送呈:	胡哥		
	MIDI Aluminium Fabricator Ltd	九龍延坪道6542號	核對:	謝永林	日期:	2021.11.17	副本:			
	地盤用配件B.M.表	項目類別:	批准:		日期:					
BM編號:853-CW-M01-S-HP01	A/C Code:							此BM依據11-OCT-2021(第五版)施工圖計算		
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
34				D.C.791防水膠	古銅色	86	4	90	支	6007A,6007B節點處 鋁折件打防水膠 300ML/支
35				D.C.791防水膠	古銅色	836	14	850	支	室內面頂底連接處+鋁板防水膠 300ML/支
36				MIDI 防火膠	?顏色待定	1535	35	1570	支	頂底室內面防水板處打煙封膠
37			硬度65±5°	膠條J851-G01	黑色	239	21	260	米	起底橫料玻璃扣蓋用
38				Φ12mm海綿棒	白色	2824	176	3000	米	底橫室內完成面打膠位用
39				Φ12mm海綿棒	白色	5240	360	5600	米	企向雙拼字碼處牆邊打膠位用
40				Φ14mm海綿棒	白色	6144	356	6500	米	企向室外修防水件與企料打膠位用
41				Φ17mm海綿棒	白色	423	77	500	米	5015, 5015A節點收鋁折件到鐵通處打膠位用
42				Φ27mm海綿棒	白色	439	61	500	米	5013B,5005A,5005D節點,室內方向牆邊與幕牆接觸面用
43				FIRE STOP SHALL BE 135mm THK. "FIRESEAL FS60"(BD REF:BD-FS-011)(DENSITY=60kg/m³) WITH 2-Hrs. F.R.P.	黑色	610	20	630	塊	頂橫處部室內面防火用
44	新增			M16*75圓頭機絲	A4-70	180	20	200	粒	中轉層用
45	新增			M16絲模	GR 8.8	180	20	200	粒	中轉層用
46	新增			M16平戒	GR 8.8	360	40	400	粒	中轉層用
47	新增			M16彈戒	GR 8.8	180	20	200	粒	中轉層用