



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 6537 B	修改版本:	B
	HK- 2732		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統: 林	發件人:	Iris
工程項目:	隔音吊趟廠用和地盤用配件B.M (原EI6537依據EI6962修改) (修訂B)	日期:	21/11/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:
隔音吊趟廠用和地盤用配件B.M (原EI6537依據EI6962修改) (修訂B)

完成上列要求日期: 28/11/2023

國內


<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港


<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Iris	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-856	計算:	謝永林	日期:	7/8/2023	送呈: 胡哥			
廠用配件B.M.表		地盤名稱: 天樂站	核對:	謝永林	日期:	7/15/2023	副本:			
		項目類別: 隔音門窗-吊趟門	批准:		日期:					
		A/C Code: A版23.11.14					此BM依據 EI6962 第8版施工圖 計算			
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			M4*10平頭機絲		A4-70	15155	445	15600	粒	內外框組裝用
2			M4*10平頭機絲		A4-70	4320	180	4500	粒	修L角碼
3			M5x16圓頭機絲		A4-70	4320	180	4500	粒	修吊輪(收框片)
4			M8彈弓			4320	180	4500	粒	修斷橋碼
5			斷橋碼			2160	90	2250	組	組框用
6			M6x15平頭機絲		A4-70	4775	325	5100	粒	導軌于頂蓋固定
7			M5x15平頭機絲		A4-70	15700	800	16500	粒	外框橫扣料于內外框橫料固定
8			# 10x16"平頭鋼牙		A4-70	4046	254	4300	粒	修企鉛折件用
9			雙面貼3.5X10粘面		黑色	3486	314	3800	米	室外面貼內框粘玻璃用
10			單面貼3.5X6粘面		黑色	3486	314	3800	米	室內面貼玻璃用
11			雙面貼1.5X10粘面		黑色	3486	314	3800	米	貼MPP535-3mm板使用
12			單面貼1.5X10粘面		黑色	3486	314	3800	米	貼MPP535-3mm板使用
13			企身毛條7X6mm帶自粘			2470	280	2750	米	外框企扣料用
14			底毛條(帶夾片)7x12mm			3122	328	3450	米	外框橫扣料用(底部)
15			頂毛條(帶夾片)7x6mm			3122	328	3450	米	導軌頂蓋用J837-JT08,用舊模
16		J852-G-1	頂外膠條長29.8mm			1561	139	1700	米	外框橫扣料用(頂部)室外
17			D.C.791防水膠			581	19	600	支	玻璃四周膠縫打膠(300ml)
18		材質: EPDM	8x5mm厚墊塊(L=150mm)		黑色	1080	40	1120	塊	用於玻璃底部四分之一處
19			靜電膠紙		透明	9	1	10	卷	1.25Mx200M一卷

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminum Fabricator Ltd.		工程號: J-856	計算:	謝永林	日期:	7/8/2023	送呈: 胡哥			
廠用配件B.M.表		地盤名稱: 天榮站	核對:	謝永林	日期:	7/15/2023	副本:			
		項目類別: 隔音門窗-吊趟門	批准:		日期:					
		A/C Code: A版23.11.14	此BM依據 EI6962 第8版施工圖 計算							
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
20				珍珠棉	白色	781	79	860	m ²	趟門四邊保護(珍珠棉計算周長為3125m, 截面為0.25m)
21				中空膠板	白色	475	15	490	張	趟門保護用(膠板及玻璃用) 1.5m x 3m 一張
22				2寸保護膠紙	白色	213	17	230	卷	20m一卷(中空膠板用)
23				20mm厚 玻璃棉(寬35mm)	(套膠帶) 黃色	3456	244	3700	米	門/窗扇企橫料內框料用
24				35mm厚 玻璃棉(寬80mm)	(套膠帶) 黃色	2658	242	2900	米	橫企折件隔音件用
25	A新增			M6x9平頭機絲	A4-70	4775	225	5000	粒	導軌盒子鐵件固定
26	A新增			M4X7平頭機絲	A4-70	4775	225	5000	粒	軌道盒側收20x15x3鋁角用

修改說明: 1. 序號25-26依據EI6962施工圖修改頂部導軌盒改變固定方法, 增加螺絲配件

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminum Fabricator Ltd.		工程號: J-856	計算: 謝永林	日期: 7/8/2023	送呈: 胡哥					
地盤名稱: 天榮站		核對: 謝永林	日期: 7/15/2023	副本:						
項目類別: 隔音門窗-吊趟門		批准:	日期:							
A/C Code: A版23.11.14		此BDM依據 EI6962 第8版施工圖 計算								
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1		Villes2000	ART . 2230	頂部限位器		1080	20	1100	枚	一个路軌計2枚 (由供應商提供)
2				底部定位輪	待定	540	10	550	套	地盤底部用定位 1個/扇 (含售樓處3副) 配套圓頭螺絲#10x32
3		Villes2000	ART . 2230	頂吊輪	待定	1080	20	1100	套	頂部橫料用 2套/扇 (含售樓處3副)
4			HILTI	HST3-R M8x75mm拉爆		2750	30	2780	套	修吊趟路軌用 (500 C/C)
5			HILTI	HST3-R M8x75mm拉爆		485	15	500	套	修企向門口鋁角 (DT-04節點用) 500 C/C
6				# 10x16"圓頭鋼牙	A4-70	3159	241	3400	粒	修企鋁折件用
7				M5x12圓頭機絲	A4-70	6783	417	7200	粒	修頂部鋁折件于頂蓋固定
8			(分中鉗Φ5.5孔)	28x3mm厚墊片 (L=50mm)		6783	417	7200	粒	修頂部鋁折件于頂蓋固定墊片
9				D.C.791防水膠	古銅色	555	25	580	支	鋁折件橫企膠縫打膠 (300ml)
10				Φ6mm海綿棒	白色	2657	266	2923	米	鋁折件橫企膠縫打膠用
11				82x3.5mm厚墊片		1220	80	1300	米	修企向鋁折件于固定底部墊片
12	A新增		HILTI HUD-1	膠塞+#8x2"圓頭鋼牙	A4-70	4972	228	5200	套	配套膠塞+將鋁板固定在牆體結構
13	A新增			D.C.791防水膠	古銅色	645	15	660	支	導軌盒收口鋁角牆邊膠打膠 (300ml)
14	A新增			M6x9平頭機絲	A4-70	4775	225	5000	粒	導軌于導軌盒固定用
15	A新增			M4X8圓頭機絲	A4-70	4775	225	5000	粒	軌道盒收20x15x3鋁角用

修改說明: 1.序號12-15依據EI6962施工圖修改頂部導軌盒改變固定方法, 增加螺絲配件.