

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 6537	修改版本:	J
	HK- 0625/25		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統	發件人:	Charmant
工程項目:	隔音吊趟門配件BM (修改J) -修改廠用配件BM -修改地盤配件BM	日期:	29/07/2025

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		


內容: T1隔音吊趟門: -修改廠用配件BM : 序號18: 8x5mm厚墊塊 (L=150mm) --> 修改用量, 補購2130pcs -修改地盤配件BM: 序號17: 東成202-06 鎖點連底巴 總高10mm --> 新增用量 500pcs 作為替補底部定位輪 需加沖孔, 附圖紙, 請安排加工
完成上列要求日期: 05/08/2025

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Charmant Fok	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署: 



美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: J-856	計算: Charmant	日期: 29-Jul-25	送呈: 胡哥
地盤名稱: 天樂站	核對: Charmant	日期: 29-Jul-25	副本:	


地盤用配件B.M.表 項目類別: 隔音門窗-吊趟門 批准: 日期:

A/C Code: "J"版 29.07.25 此BM依據 EI6962A 第8版施工圖 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1		Villes2000	ART. 2230	頂部限位器		1080	20	1100	枚	一个路轨计2枚 (由供应商提供)
2				底部定位輪	待定	540	10	550	套	地盤底部用定位 1個/扇 (含售樓處3副) 配套圓頭螺絲#10x32
3		Villes2000	ART. 2230	頂吊輪	待定	1080	20	1100	套	頂部橫料用 2套/扇 (含售樓處3副)
4				HST3-R M8x75mm拉爆		2750	30	2780	套	修吊趟路軌用 (500 C/C)
5				HST3-R M8x75mm拉爆		485	15	500	套	修企向門口鋁角 (DT-04節點用) 500 C/C
6				# 10x16"圓頭鋼牙	A4-70	3159	241	3400	粒	修企鋁折件用
7				M5x12圓頭機絲	A4-70	6783	417	7200	粒	修頂部鋁折件于頂蓋固定
8				28x3mm厚墊片 (L=50mm)		6783	417	7200	粒	修頂部鋁折件于頂蓋固定墊片
9				D.C.791防水膠	古銅色	555	25	580	支	鋁折件橫企膠縫打膠 (300ml)
10				Φ6mm海綿棒	白色	2657	266	2923	米	鋁折件橫企膠縫打膠用
11				82x3.5mm厚墊片		1220	80	1300	米	修企向鋁折件于固定底部墊片
12	A新增		HILTI HUD-1	膠塞+#8x2"圓頭鋼牙	A4-70	4972	228	5200	套	配套膠塞+將鋁板固定在牆體結構
13	A新增			D.C.791防水膠	古銅色	645	15	660	支	導軌盒收口鋁角牆邊膠打膠 (300ml)
14	A新增			M6x9平頭機絲	A4-70	4775	225	5000	粒	導軌于導軌盒固定用
15	A新增			M4x8圓頭機絲	A4-70	4775	225	5000	粒	軌道盒收20x15x3鋁角用
16	B新增			# 10x16"圓頭鋼牙	A4-70	150	50	200	粒	節點DT71軌道盒側收鋁折件
*17	J新增		東成202-06	202-06鑽頭連底巴總高10mm		480	20	500	粒	代替原來底部定位輪 (需加沖孔)

修改說明: 1.序號17, 由於現場石屎頂底也出現正公差, 使原來底部定位輪過高, 未能安裝, 現新增序號17 (500PCS) 作為替補方案使用





美特鋁質有限公司  
MMD Aluminium Fabricator Ltd.

工程號:	J-856	計算:	Charmant	日期:	29-Jul-25	送呈:	胡哥
地盤名稱:	天樂站	核對:	Charmant	日期:	29-Jul-25	副本:	
項目類別:	隔音門窗-吊趟門	批准:		日期:			

A/C Code: "J"版 29.07.25

此BM依據 EI6962A 第8版施工圖 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M4*10平頭機絲	A4-70	15455	445	15600	粒	內外框組裝用
2				M4*10平頭機絲	A4-70	4320	180	4500	粒	修L角碼
3				M5x16平頭機絲	A4-70	4320	180	4500	粒	修吊輪(收框片)
4				M8彈号		4320	180	4500	粒	修斷橋碼
5				斷橋碼		2160	90	2250	組	組框用
6				M6x15平頭機絲	A4-70	4775	325	5100	粒	導軌于頂蓋固定
7				M5x15平頭機絲	A4-70	15700	800	16500	粒	外框橫扣料于內外框橫料固定
8				#10x16"平頭鋼牙	A4-70	4046	254	4300	粒	修企鋁折件用
9				雙面貼3.5X10粘面	黑色	3486	314	3800	米	室外面貼內框粘玻璃用
10	D取消			單面貼3.5X6粘面	黑色	3486	314	3800	米	室內面貼玻璃用
11	E修改	按現場客戶要求	底用量改用單面貼	雙面貼1.5X20粘面	黑色	3486	314	3800	米	貼MP535-3mm板使用
12	E修改	按現場客戶要求		單面貼1.5X20粘面	黑色	4358	312	4670	米	貼MP535-3mm板使用(增加底用量)
13	G修改			企身毛條7X6mm帶自粘		2650	280	2930	米	外框企扣料用
14				底毛條(帶夾片)7x12mm		3122	328	3450	米	外框橫扣料用(底部)
15				頂毛條(帶夾片)7x6mm		3122	328	3450	米	導軌頂蓋用J837-JT08,用舊模
16			J852-G-1	頂外膠條長29.8mm		1561	139	1700	米	外框橫扣料用(頂部) 室外
17				D.C.791防水膠		581	19	600	支	玻璃四周膠縫打膠(300ml)
*18	J修改	材質:EPDM	硬度85±5	8x5mm厚墊塊(L=150mm)	黑色	3174	76	3250	塊	用於玻璃左/右/底部四分之一
19				靜電膠紙	透明	9	1	10	卷	1.25Mx200M一卷





美特鋁質有限公司  
MTD Aluminium Fabricator Ltd.

工程號:	J-856	計算:	Charmant	日期:	29-Jul-25	送呈:	胡哥
地點名稱:	天榮站	核對:	Charmant	日期:	29-Jul-25	副本:	
項目類別:	隔音門窗-吊趟門	批准:		日期:			

A/C Code: "J"版 29.07.25

此BM依據 EI6962A 第8版施工圖 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
20	I修改	按廠實際包裝要求		珍珠棉	白色	2100	150	2250	m <sup>2</sup>	整幅面包裝, 1圈包7副門玉
21				中空膠板	白色	475	15	490	張	趟門保護用(膠板及玻璃用) 1.5m x 3m一張
22				2寸保護膠紙	白色	213	17	230	卷	20m一卷(中空膠板用)
23		建築聲學提供		20mm厚 玻璃棉(寬35mm)	(套膠帶) 黃色	3456	244	3700	米	門/窗扇企橫料內框料用
24		建築聲學提供		35mm厚 玻璃棉(寬80mm)	(套膠帶) 黃色	2658	242	2900	米	橫企折件隔音件用
25				M6x9 平頭機絲	A4-70	4775	225	5000	粒	導軌盒子鐵件固定
26				M4X7 平頭機絲	A4-70	4775	225	5000	粒	軌道盒側收20x15x3鋁角用
27		按現場客戶要求		M4x15 平頭機絲	A4-70	15700	800	16500	粒	外框橫扣料于內外框橫料固定(底部)
28				M5x8 圓頭機絲	A4-70	150	50	200	粒	節點DT71軌道盒側收鋁折件
29	D新增			單面貼3.5X10粘面	黑色	3486	314	3800	米	室內面貼玻璃用
30		材質: EPDM	硬度85±5	10x5mm厚墊塊 (L=150mm)	黑色	1080	40	1120	塊	用於MP535-3mm板底部四分之一處

修改說明: 序號18, 每幅用量2->修改為6pcs (因為要橫放運輸) 左右底三邊共6pcs 8x5mm厚墊塊(L=150mm), 529x6=3174+36+40=3250。  
由於原已有1120pcs, 現需補購2130pcs

送 呈: 香港美特鋁質有限公司

編 號: J856-2025002

收 件 人: 胡哥

發 出 日 期: 2025/07/30

副本送呈: 繆老板、Maggie 姐、楠哥

**有關: J856 工程隔音吊趟加工新增东成 202-06 锁点报价**

您好!

依 E16537J 版要求新增 500pcs 东成 202-06 锁点作为替补底部定位轮用, 需两端加冲孔位。


报价如下:

按此要求, 现作以下报价:

共 500 件, 单价 2 元/件,  $500 * 2 = 1000$  元;

以上报价均为人民币!

敬請核准及簽署!

OK.  31-7-25

確認簽名:

日 期:

