

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4280 / 22 修改版次：A

工程編號：J857

工程名稱：啟德 6552

以此為準

工程項目：幕牆單元件 - 地盤用配件 BM

收件人：生統/林哥

發件人：Yancy Chen

日期：13/01/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附件修改 BM 表，訂購配件，送地盤。

請在 30/3/2022 前完成上列要求。

附：

1+ 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (/) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (/) 其他 小羅 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0101 / 22

發件人簽署：Yc

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	練松文	日期:	09/12/2021	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	林仁安	日期:	09/12/2021	副本:	
	項目類別:	單元幕牆	批准:		日期:			
	A/C Code:	11/01/2022						
BM編號: EJ/4280								
地盤用配件B.M.表								
此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版計								

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			M12x45六角頭螺栓, 配1彈墊		A4-70	608	12	620	套	修起底鋼件
2	A		M4x12平頭機絲		S.S-316	1216	34	1250	粒	修起底墊片
3	A		M4.8x19圓頭自鉗螺絲		S.S-316	24974	526	25500	粒	修邊角鋼
4	A		M5.5x25圓頭自鉗螺絲		S.S-316	25870	130	26000	粒	修邊角鋼
5	A		#8x16圓頭鋼牙		S.S-316	28859	141	29000	粒	修邊鋁板
6	A		M5x12圓頭機絲		S.S-316	32430	570	33000	粒	修收邊鋁板及橫飾線
7	A		M5x20圓頭機絲		S.S-316	2688	122	2810	粒	修橫飾線
8	A		M5x10平頭機絲		S.S-316	672	28	700	粒	修橫飾線處鋁板
9			HILTI 子彈+射釘		不銹鋼	97713	2287	100000	套	修邊鋁板及型材
10			HILTIHST3-R M8x95 拉爆螺絲		不銹鋼	6537	63	6600	套	修邊鋁板
11			HILTIHST3-R M10x110 拉爆螺絲		不銹鋼	864	36	900	套	修屋頂鋁板及橫飾線
12	A		DC791防水膠		黑色	24800	200	25000	支	300ml/支, 防水用
13			DC791防水膠		古銅色	2500	50	2550	支	300ml/支, 防水用
14			DC791防水膠		岩灰色	2500	50	2550	支	300ml/支, 防水用
15			瀝水海綿20x40x80mm			280	20	300	只	頂橫料去水孔(每個單元件2呎)
16			35x21x150mmL高彈性膠墊塊			4101	99	4200	只	單元交接位用
17			21x18x150mmL高彈性膠墊塊			4101	99	4200	只	單元交接位用
18			防火棉棉插		鍍鋅鐵片	10800	200	11000	只	修防火棉
19			防火棉1200x600x135mm厚			1669	31	1700	件	
20			ø8mm海棉棒		白色	11596	406	12002	米	修邊鋁板
21			ø18mm海棉棒		白色	8666	334	9000	米	修邊鋁板