

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4280 / 22 修改版次：B

工程編號：J857 工程名稱：啟德 6552

工程項目：幕牆單元件 - 地盤用配件 BM

收件人：生統/林哥 發件人：Yancy Chen 日期：18/01/2022

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

請按附件修改 BM 表, 訂購配件, 送地盤.

請在 30/3/2022 前完成上列要求。

附：

1+ 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 小羅 連附件

分發香港各部門：



- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 明
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0150 / 22

發件人簽署：Yancy Chen

項目經理簽署：[Signature]

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-857 計算: 練松文 日期: 2021/12/9 送呈: 施哥	日期: 2021/12/9 副本:							
地盤名稱: 啟德6552 核對: 林仁安		日期: 2021/12/9 副本:								
項目類別: 單元幕牆 批准:		日期:								
A/C Code: B版2022/1/18		此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版								
BM編號: EI/4280										
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			M12x45	六角頭螺栓, 配1彈墊	A4-70	608	12	620	套	修起底鋼件
2				M4x12平頭機絲	S.S-316	1216	34	1250	粒	修起底墊片
3				M4.8x19圓頭自鉗螺絲	S.S-316	24974	526	25500	粒	修邊角鋼
4				M5.5x25圓頭自鉗螺絲	S.S-316	25870	130	26000	粒	修邊角鋼
5				#8x16圓頭鋼牙	S.S-316	28859	141	29000	粒	修邊鋁板
6				M5x12圓頭機絲	S.S-316	32430	570	33000	粒	修收邊鋁板及橫飾線
7				M5x20圓頭機絲	S.S-316	2688	122	2810	粒	修橫飾線
8				M5x10平頭機絲	S.S-316	672	28	700	粒	修橫飾線處鋁板
9				HILTI 子彈+射釘	不銹鋼	97713	2287	100000	套	修邊鋁板及型材
10				HILTI HST3-R_M8x95 拉爆螺絲	不銹鋼	6537	63	6600	套	修邊鋁板
11				HILTI HST3-R_M10x110 拉爆螺絲	不銹鋼	864	36	900	套	修屋頂鋁板及橫飾線
12				DC791防水膠	黑色	24800	200	25000	支	300ml/支, 防水用
13				DC791防水膠	古銅色	2500	50	2550	支	300ml/支, 防水用
14				DC791防水膠	岩灰色	2500	50	2550	支	300ml/支, 防水用
15				瀝水海綿20x40x80mm		280	20	300	只	頂橫料去水孔(每個單元2塊)
16	B			35x21mm高彈性膠墊塊		4716	120	4836	米	單元交接位用(通長)
17	B			21x18xmm高彈性膠墊塊		4716	120	4836	米	單元交接位用(通長)
18	取消			防火棉棉插	鍍鋅鐵片	10800	200	11000	只	修防火棉
19			60kg/m³	防火棉1200x600x135mm厚		1669	31	1700	件	
20				ø8mm海棉棒	白色	11596	406	12002	米	修邊鋁板
21				ø18mm海棉棒	白色	8666	334	9000	米	修邊鋁板