

工程指示編號：EI / 4280 / 22 修改版次：C

工程編號：J857 工程名稱：啟德 6552

工程項目：幕牆單元件 - 地盤用配件 BM

收件人：生統 發件人：Nero HO 日期：30/03/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

修改 BM 表

請在 31/3/2022 前完成上列要求。

附：

1 + 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (/) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：


- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 (/) 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

Hk0527 / 22

發件人簽署： *LU*

項目經理簽署： *[Signature]*

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-857	計算:	練松文	日期:	9/12/2021	送呈:	施哥
地盤名稱:		啟德站	核對:	林仁安	日期:	9/12/2021	副本:		
項目類別:		單元幕牆	批准:		日期:				
BM編號: EI/4280		A/C Code:	C版30/3/2022						

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			M12x45六角頭螺栓, 配1彈墊		A4-70	608	12	620	套	修起底鋼件
2			M4x12平頭機絲		S.S-316	1216	34	1250	粒	修起底墊片
3			#8x16圓頭自鈦螺絲		S.S-316	24974	526	25500	粒	修邊角鋼
4			#12x19圓頭自鈦螺絲		S.S-316	25870	130	26000	粒	修邊角鋼
5			#8x16圓頭鋼牙		S.S-316	28859	141	29000	粒	修邊鈦板
6			M5x12圓頭機絲		S.S-316	32430	570	33000	粒	修收邊鈦板及橫飾線
7			M5x20圓頭機絲		S.S-316	2688	122	2810	粒	修橫飾線
8			M5x10平頭機絲		S.S-316	672	28	700	粒	修橫飾線處鈦板
9			HILTI 子弹+射釘		不銹鋼	97713	2287	100000	套	修邊鈦板及型材
10			HILTI HST3-R_M8x95 拉暴螺絲		不銹鋼	6537	63	6600	套	修邊鈦板
11			HILTI HST3-R_M10x110 拉暴螺絲		不銹鋼	864	36	900	套	修屋頂鈦板及橫飾線
12			DC791防水膠		黑色	23754	246	24000	支	300ml/支, 防水用
13			DC791防水膠		古銅色	2500	50	2550	支	300ml/支, 防水用
14			DC791防水膠		岩灰色	2500	50	2550	支	300ml/支, 防水用
15			濾水海綿20x40x80mm			280	20	300	只	頂橫料去水孔(每个单元件2块)
16	B		35x21x150mmL高彈性膠墊塊			4101	99	4200	只	單元交接位用
17	B		21x18x150mmL高彈性膠墊塊			4101	99	4200	只	單元交接位用
18	B取消		防火棉棉插		鍍鋅鐵片	10800	200	11000	只	修防火棉
19			60kg/m³ 防火棉1200x600x135mm厚			1669	31	1700	件	
20			8mm海棉棒		白色	11596	406	12002	米	修邊鈦板
21			18mm海棉棒		白色	8666	334	9000	米	修邊鈦板
22	C增加		M6.3x50mm六角頭自鈦螺絲		S.S-316	17260	140	17400	粒	修碼件(4/樁)

在EI4284G序號是相同的