

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5115	修改版本:	B
	HK- /		
工程編號:	J 857	工程名稱:	啟德6552
收件人:	林哥	發件人:	Nero HO
工程項目:	幕牆單元件 - 地盤用配件BM (續EI4280)	日期:	11/10/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input checked="" type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		


內容: 請按附件修改資料訂購, 依地盤管理要求送地盤。  
增加:  
2050粒HILTI HST3 M16x145、720粒HILTI HST3 M16x170(已包含2及3浸路軌安裝需要數量)  
及  
4000粒M8 (收鋁板用)  
  
\*原EI4280已達到修改版本上限, 因此開新EI延續。  
  
完成上列要求日期: 25/10/2022      ASAP

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	/	項目經理簽署:	

 <b>美特鋁質有限公司</b> MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	練松文	日期:	9/12/2021	送呈:	施哥
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	林仁安	日期:	9/12/2021	副本:	
	項目類別:	單元幕牆	批准:		日期:			
	A/C Code:							
地盤用配件B.M.表 此B.M.依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版計								

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備註
1			M12x45六角頭螺栓, 配1螺帽, 1彈墊, 2平介		A4-70	608	12	620	套	修起底鋼件(G版新增平介)
2			M4x12平頭機絲		S.S-316	1216	34	1250	粒	修起底墊片
3			M4.8x19圓頭自鉗螺絲		S.S-316	24974	526	25500	粒	修邊角鋼
4			M5.5x25圓頭自鉗螺絲		S.S-316	25870	130	26000	粒	修邊角鋼
5			M4.8x16圓頭自鉗螺絲		S.S-316	28859	141	29000	粒	修邊鋁板
6			M5x12圓頭機絲		S.S-316	32430	570	33000	粒	修收邊鋁板及橫飾線
7			M5x20圓頭機絲		S.S-316	2688	122	2810	粒	修橫飾線
8			M5x10平頭機絲		S.S-316	672	28	700	粒	修橫飾線處鋁板
9			膠塞螺絲(灰色鋼牙9號一寸半長)		不銹鋼	97713	2287	100000	套	修邊鋁板及型材
10	B增加		HILTIHST3-R_M8x95 拉爆螺絲		不銹鋼	10537	63	10600	套	修邊鋁板
11			HILTIHST3-R_M10x110 拉爆螺絲		不銹鋼	864	36	900	套	修屋頂鋁板及橫飾線
12			DC791防水膠		Dark Grey	20500	200	20700	支	300ml/支, 防水用
12-a			DC791防水膠		Black	4300	0	4300	支	300ml/支, 水槽位置用
13			DC791防水膠		Bronze	2500	50	2550	支	300ml/支, 防水用
14			DC791防水膠		Metal Grey	2500	50	2550	支	300ml/支, 防水用
15			濾水海綿20x40x80mm			280	20	300	只	頂橫料去水孔(每個單元件2塊)
16			35x21x150mmL高彈性膠墊塊			4101	99	4200	只	單元交接位用
17			21x18x150mmL高彈性膠墊塊			4101	99	4200	只	單元交接位用
18			防火棉棉插		鍍鋅鐵片	10800	200	11000	只	修防火棉
19			60kg/m³ 防火棉1200x600x135mm厚			1669	31	1700	件	
20			ø8mm海棉棒		白色	11596	406	12002	米	修邊鋁板
21			ø18mm海棉棒		白色	8666	334	9000	米	修邊鋁板

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-857	計算:	練松文	日期:	9/12/2021	送呈:	施哥	
	地盤名稱:	啟德6552	核對:	林仁安	日期:	9/12/2021	副本:		
	項目類別:	單元幕牆	批准:		日期:				
<b>地盤用配件B.M.表</b> 續E14280地盤用配件BM表		A/C Code:					此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版設計		
22			M6.3x50mm六角自鉗螺絲	S.S-316	17260	140	17400	粒	修碼件(4/橙)與E14284G 序號3是相同
23			10號焊支		24	0	24	包	3.2共6大包(24小包)
24			8號焊支		16	0	16	包	
25			M16絲帽	G.R.8.8	6125	75	6200	粒	
26			M16彈介	G.R.8.8	12250	250	12500	粒	
27			M16平介	G.R.8.8	12250	250	12500	粒	
28			M12x65六角頭螺栓, 配1螺帽, 1彈墊, 2平介	A4-70	72	12	84	粒	修起底鋼件
29			DOWSIL 1200 OS Primer		20	0	20	支	油水槽mil料用
30	B增加		HILTI HST3_M16x145 拉爆螺絲		3310	0	3310	支	用於幕牆臨時路軌安裝
31			鋼牙9號用的平介	A2	12445	555	13000	粒	用於收基仔面防煙片批盪網
32			ø30mm海棉棒	白色	4000	500	4500	米	中企背部與石矢之間用
33			HILTI HST3-R_M16x170 拉爆螺絲		25	0	25	套	用於修補牆身碼
34	B增加		HILTI HST3_M16x170 拉爆螺絲		980	0	980	套	用於幕牆臨時路軌安裝(凹坑情況用)
34	A新增		Hilti CFS-SP WB Firestop Joint Spray		1	0	1	桶	per 19 litres bucket, 油3mm thk.