

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5088 / 23

修改版次： F

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 地盆用配件 標準層 防火棉減數#8

收件人：林哥

發件人：Ant Yeung

日期：23/05/2023

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

E: 因應部份防火棉改為廠用，#8 地盆用防火棉減數。

已問判頭自鑽維持圓頭

E:增加數量，#18 Primer P 先訂三分一 餘下再加訂 (更正計法) 用 5m² 來計

E: 放行#10,#11 高彈性膠墊塊 水槽避震膠

D:增加數量，#5 M16 X 75 六角頭螺栓(水缸位頂)

C: 修改了#23。

B: 修改了#12,13,16,17,22,25,26,27。

A: 修正了# 5,6,7,8,20。

請按地盆用配件 BM 訂購送地盆使用。

拆圖：請覆核未計的部分 BM。

謝謝

請在 2023.05.31 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 | <input type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：


- | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|---|---|----|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | 林哥 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | 積哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 | | |

傳遞編號：

HK / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算:	WCM	日期:	2023-05-22	送呈:	Jason哥
	地盤名稱:	康城11期	核對:		日期:	2023-05-22	副本:	
	項目類別:	單元幕牆	批准:		日期:			
A/C Code : EI 5088 F 2023/05/22 此BM依據第7版施工圖大樣計算								

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備註
1	取消	轉趟門配件		M10x30圓頭機絲	A4-70	234	16	250	粒	用于固定起步趟門鋁底橫
2				3/16x1"圓頭機絲	A4-70	954	11	965	粒	用于固定鋁板用的角上
3				M10x90mm拉爆	A4-70	96	4	100	套	用于固定避難層水缸位幕牆頂部安裝鉄碼("HILTI" HST3-R)
4		*最優先出		M12x45六角頭螺栓	A4-70	954	11	965	套	用于固定起步水槽料底鉄托碼 (配1平介,1彈介),參考節點"D56"
5	D:增加數量			M16x75六角頭螺栓	A4-70	246	4	250	套	用于固定避難層水缸位幕牆頂部鉄碼与鋁橫料 (配1平介1彈介)
6	A:全牙		A:全牙	M16x50六角頭螺栓	A4-70	96	4	100	套	用于固定避難層水缸位幕牆頂部鋁橫料上鉄角与安裝碼 (配1螺母,1平介,1彈介), 參考節點"D56"
7	A:改材質			M16螺母	Grade 8.8	17580	220	17800	套	修幕牆掛碼用,配1平介,1彈介, 參考節點"D51"
8	F:減數量	已出EI5006 已訂		CSR FIRE SEAL FS60		549	51	600	件	60kg/m3, 用于橫向梗墻位及企向边企牆边
9				瀝水海綿 20x40x80 mm	黑色	12680	120	12800	块	頂橫料去水孔用,2块/單元
10	E 放行			42x25x200mmL,高彈性胶垫块	黑色	12680	120	12800	只	單元交接位用, 用于頂橫与底橫接触, 2只/單元
11	E 放行			31x18x200mmL,高彈性胶垫块	黑色	12680	120	12800	只	單元交接位用, 用于頂橫与底橫接触, 2只/單元
12	B增加數量			#9x1"鋼牙螺絲	不秀鋼	68584	416	69000	粒	修防水片, 棉托
13	B增加數量			#9膨脹膠塞		68584	416	69000	粒	修防水片, 棉托
14	已出EI5064			LB52焊枝 3.2mm直徑#10x350		3	0	3	包	9/F & 11/F, 40/F 起步位鐵件燒焊用, 175支/包
15				鉛水油	鎖鏈牌	10	2	12	桶	燒完焊油焊位, 1加侖/桶
16	B增加數量	不見光		Dowsil 791 黑色	黑色	17705	1295	19000	支	300ml/支, 安裝 防水片, 幕牆碰接位, 套心, 接駁片
17	B增加數量	見光		Dowsil 791 深灰色	深灰色	4666	334	5000	支	啣收口鋁板, 飾線用
18	E 增加	先訂三分之一		500ml DowSil Primer P (1L) 甲笨		247	3	250	套	防水片位置: 碰石矢面先油
19						5	0	5	升	配套Primer P 稀釋 (1:1)
20	A:修改	(跟J853)		M5x10 mm 圓頭機絲	A4-70	38400	600	39000	粒	修水槽套芯
21				M5x10平頭機絲	A4-70	40	10	50	粒	修轉角位水槽套芯上的防水鋁板

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-858	計算:	WCM	日期:	2023-05-22	送呈:	Jason哥
地盤用配件B.M.表		也盤名稱:	康城11期	核對:		日期:	2023-05-22	副本:	
		項目類別:	單元幕牆	批准:		日期:			
BM編號: 858-CW-M01-S-HP03		A/C Code : EI 5088 F 2023/05/22							
此BM依據第7版施工圖大樣計算									

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
22	B 修改	鋁板用		Φ 15mm海綿棒	白色	27114	886	28000	米	收口鋁板用唧膠
23	已出貨不改	鋁板用	M8x25mm六角頭螺絲	配1平1彈1螺帽	A4-70	3380	80	3460	粒	修散出地盤鋁板 企向鉄碼与牆身鉄碼
24	先出三分一	鋁板用	M10x90mm	拉爆螺絲 (Hilti HST3-R)	A4-70	4228	72	4300	粒	修散出地盤鋁板 牆身鉄碼, 企向鉄碼, 間距1200C/C
25	B新增	鋁板用	M5.5x25mm	圓頭自鑽	SS 316	57625	875	58500	粒	固定地盤鋁板在邊企鋁料上面
26	B新增	鋁板用	M5.5x25mm	圓頭自鑽	SS 316	24839	161	25000	粒	固定地盤鋁板到鉄架上面
27	B新增	防水片用	M4.8x19.mm	圓頭自鑽	SS 316	67430	570	68000	粒	修地盤防水片 在邊企鋁料上面