

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5088 / 24

修改版次： N

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 地盤用配件 標準層 加訂自鑽

收件人：統籌部 基哥

發件人： Paul Wong

日期：30/10/2024

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：

N: 按地盆再次覆核，加訂自鑽(#25 項) 請訂購。M: 按地盆覆核使用進度，加訂自鑽。L: 新增 10 X 18mm 方型海綿棒，請訂 5000 米。給地盤用作鋁板牆唧膠用(T2)。謝謝請在 2024.11.08 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 | <input type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | 基哥 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | 積哥，二寶 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 | | |

傳遞編號：

HK / 24

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算: WCM	日期:	2024-10-30	送呈: Jason哥
	地盤名稱:	康城11期	核對:	日期:	2024-10-30	副本:
	項目類別:	单元幕墙	批准:	日期:		
地盤用配件B.M.表						
BM編號: 858-CW-M01-S-HP03		A/C Code : EI 5088 N 2024-10-30			此BM依據第7版施工圖大樣計算	

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	取消	轉趟門配件		M10x30圓頭機絲	A4-70	234	16	250	粒	用于固定起步趟門鋁底橫
2				3/16x1"圓頭機絲	A4-70	954	11	965	粒	用于固定鋁板用的鐵角上
3				M10x90mm拉爆	A4-70	96	4	100	套	用于固定避難層水缸位幕牆頂部安裝鐵碼("HILTI"HST3-R)
4		*最優先出		M12x45六角頭螺栓	A4-70	954	11	965	套	用于固定起步水槽料底鐵托碼(配1平介,1彈介),參考節點"D56"
5	D:增加數量			M16x75六角頭螺栓	A4-70	246	4	250	套	用于固定避難層水缸位幕牆頂部鐵碼與鋁橫料(配1平介1彈介)
6	A:全牙		A:全牙	M16x50六角頭螺栓	A4-70	96	4	100	套	用于固定避難層水缸位幕牆頂鋁橫料上鐵角與安裝碼(配1螺母,1平介,1彈介),參考節點"D56"
7	A:改材質			M16螺母	Grade 8.8	17580	220	17800	套	修幕牆掛碼用,配1平介,1彈介,參考節點"D51"
8	F:減數量	已出EI5006 已訂	CSR FIRE SEAL FS60	CSR 1200x600x135mm防火棉		549	51	600	件	60kg/m3,用于橫向梗牆位及企向邊企牆邊
9				濾水海綿 20x40x80 mm	黑色	12680	120	12800	塊	頂橫料去水孔用,2塊/單元
10	E 放行			42x25x200mmL高彈性膠墊塊	黑色	12680	120	12800	只	單元交接位用,用于頂橫與底橫接觸,2只/單元
11	E 放行			31x18x200mmL高彈性膠墊塊	黑色	12680	120	12800	只	單元交接位用,用于頂橫與底橫接觸,2只/單元
12	B增加數量			#9x1"鋼牙螺絲	不秀鋼	68584	416	69000	粒	修防水片,棉托
13	B增加數量			#9膨脹膠塞		68584	416	69000	粒	修防水片,棉托
14	已出EI5064			LB52焊枝 3.2mm直徑#10x350		3	0	3	包	9/F & 11/F, 40/F 起步位鐵件燒焊用,175支/包
15				鉛水油	鎖鏈牌	10	2	12	桶	燒完焊油焊位,1加侖/桶
16	I增加數量	不見光		Dowsil 791 黑色	黑色	99900	600	100500	支	300ml/支,安裝防水片,幕牆碰接位,套心,接駁片
17	J增加數量	見光		Dowsil 791 深灰色	深灰色	21570	430	22000	支	唧收口鋁板,飾線用
18	E 增加	先訂三分一	500ml DowSil Primer P			247	3	250	套	防水片位置:碰石面先油
18A	G放行									
19				(1L) 甲笨		5	0	5	升	配套Primer P 稀釋(1:1)
20	A:修改	(跟J853)		M5x10 mm 圓頭機絲	A4-70	38400	600	39000	粒	修水槽套芯

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算: WCM	日期:	2024-10-30	送呈: Jason哥
	地盤名稱:	康城11期	核對:	日期:	2024-10-30	副本:
地盤用配件B.M.表	項目類別:	单元幕墙	批准:	日期:		
BM編號: 858-CW-M01-S-HP03	A/C Code : EI 5088 N 2024-10-30				此BM依據第7版施工圖大樣計算	

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
21				M5x10平頭机絲	A4-70	40	10	50	粒	修轉角位水槽套芯上的防水铝板
22	B 修改	鋁板用		Φ15mm海綿棒	白色	27114	886	28000	米	收口鋁板用唧膠
23	已出貨不改	鋁板用		M8x25mm六角头螺絲配1平1彈1螺帽	A4-70	3380	80	3460	粒	修散出地盘铝板 企向铁码与墙身铁码
24	先出三分一	鋁板用		M10x90mm拉爆螺絲 (Hilti HST3-R)	A4-70	4228	72	4300	粒	修散出地盘铝板 墙身铁码，企向铁码，間距1200C/C
25	N增加	鋁板用		M5.5x25mm 圓頭自鑽	SS 316	136766	234	137000	粒	固定地盘铝板在邊企铝料上面
26	B新增	鋁板用		M5.5x25mm 圓頭自鑽	SS 316	24839	161	25000	粒	固定地盘铝板到铁架上面
27	B新增	防水片用		M4.8x19.mm 圓頭自鑽	SS 316	67430	570	68000	粒	修地盘防水片 在邊企铝料上面
28	L新增	鋁板用		10 X 18mm方型海綿棒	白色	5000	0	5000	米	收口鋁板用唧膠