



## 工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5214 / 23

修改版次：D

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：趟門 地盆用配件 BM (Donal 膠)

收件人：林哥

發件人：Ant Yeung

日期：07/11/2023

□要求提供 / □確認 事項：

- |               |                |          |
|---------------|----------------|----------|
| ( ) 初步鋁料 B.M. | ( ) 加工拆圖，然後生產  | ( ) 尺寸表  |
| ( ) 正式鋁料 B.M. | ( ) 技術上資料 / 指示 | ( ) 報價   |
| ( ) 配件 B.M.   | ( ) 樣辦或貨品說明書   | ( ) 分判合約 |

內容：

D 版：按實際用量，經覆核後再估算出需要用膠數量。新增#20，#21C 版：#14 從(ei4831E) 廠用配件 BM 調出地盆用(本 EI)，共 1 項C 版：#15 新增B 版：從(ei4831D) 廠用配件 BM 調出地盆用(本 EI)，共七項B 版：新加 3 項#15, #16, #17 玻璃判頭用請按配件 BM 送地盆使用。按胡哥建議，新加#6 門玉之間墊塊，先做 50 件供樣板層試裝。謝謝請在 2023.11.17 前完成上列要求。

附：頁

□ 原合約工程包

□ 原合約工程加 / 減賬

□ 新工程報價

分發東莞各部門：

- |                 |                |               |                   |
|-----------------|----------------|---------------|-------------------|
| ( ) 生產技術總監 □連附件 | ( ) 技術部 □連附件   | ( ) 生產部 □連附件  | ( ) 機械設計部 □連附件    |
| ( ) 採購部 □連附件    | ( ) 生產統籌部 □連附件 | ( ) 小羅&清 □連附件 |                   |
| ( ) 質檢部 □連附件    | ( ) 會計部 □連附件   | ( ) 報關組 □連附件  | ( ) 其他 _____ □連附件 |

分發香港各部門：


- |              |               |              |                     |
|--------------|---------------|--------------|---------------------|
| ( ) 行政部 □連附件 | ( ) 會計部 □連附件  | (✓) 統籌部 □連附件 | (✓) 工程部地盤科文 □連附件 積哥 |
| ( ) 採購部 □連附件 | ( ) QS 部 □連附件 | ( ) 維修部 □連附件 | ( ) 其他 _____ □連附件   |

傳遞編號：

HK / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminum Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算:	WCM	日期:	2023.02.23	送呈:	Jason 哥
	地盤名稱:	康城11期	核對:		日期:		副本:	
項目類別:	趟門	批准:			日期:			
B/M編號:	A/C Code : E15214D_20231107							
此B/M依據第7版施工圖大樣計算								

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1		F12		M10x30mm 圓頭機絲	S.S 316	11154	246	11400	粒	用于固定趟門鋁底橫
2		F53	牙長 (30mm)	M6x110 六角頭螺栓	A4-70	11154	46	11200	粒	用于固定趟門頂橫鐵通 / 配1螺母, 1平介, 1彈介
3		F22		M5x15 mm 平頭機絲	S.S 316	22320	180	25000	粒	用于固定趟門鋁企橫通 收碼仔
4		F11		#9X1寸, 膠塞		15040	160	15200	粒	修防水片至石夾
5		F14		4.8x2.5mm 自鑽圓頭螺絲	A4 - 70	15040	160	15200	粒	修防水片至鋁通
6	A新增 / 先做50件試樣板			24x15mm厚墊塊(L=15mm)	黑色	1860	40	1900	塊	硬度80
7	B新增 · 從廠用調地盆用	#17		#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	29744	456	30200	粒	修頂橫修口鋁板和滴水線
8	B新增 · 從廠用調地盆用	#29		#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	7436	164	7600	粒	修基仔位背板
9	B新增 · 從廠用調地盆用	#21		M5x10圓頭機絲	A4-70	14872	328	15200	粒	修基仔位橫料
10	B新增 · 從廠用調地盆用	#20		M5x15圓頭機絲	A4-70	66924	576	67500	粒	修壓板
11	B新增 · 從廠用調地盆用	#14		M5x25圓頭機絲	A4-70	63206	794	64000	粒	修趟門框
12	B新增 · 從廠用調地盆用	#1		M5x10平頭機絲	A4-70	16731	269	17000	只	修提升推拉門企鎖扣料
13	B新增 · 從廠用調地盆用	#13		M5x12平頭機絲	A4-70	22308	192	22500	粒	組外框
14	C新增 · 從廠用調地盆用	#2		#9x1-1/4"圓頭鋼牙	A4-70	29744	456	30200	個	推拉門組框
15	C新增	新訂		#9x1-1/4"圓頭鋼牙	A4-70	14568	432	15000	個	推拉門組框
16										
17	B新增	材質: EPDM		32x10mm厚墊塊(L=200mm)	黑色	7550	50	7600	塊	玻璃底1/4處, 硬度80° (玻璃判頭用)
18	B新增			DC791 防水膠	深灰色	9700	50	9750	支	組玻璃用, 300ml/支 (玻璃判頭用)
19	B新增			雙面貼6(高)*8(寬)	黑色	29800	200	30000	米	組玻璃用 (玻璃判頭用)
20	D新增			DC791 防水膠	黑色	9490	510	10000	支	基仔面, 組框, 防水片用
21	D新增			DC791 防水膠	深灰色	3796	204	4000	支	鎖利位, 門外碰瓦用

按試水進度 趟門					
	T1		T2		T3
16	46	20	50	18	50
22	46	0	50	18	50
22	46	23	50	0	50
22	46	23	50	0	50
22	46	23	50	0	50
22	46	23	50	18	50
22	46	23	50	7	50
23	46	23	50	18	50
0	46	0	50	18	50
0	46	0	50	17	50
23	46	23	50	17	50
23	46	23	50	17	50
23	46	18	50	18	50
240	598	222	650	166	650
	40.1%		34.2%		25.5%
			628	1898	33.1%
		用黑膠	5	1898	9490
		用深灰膠	2	1898	3796

記錄用

