



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 6546 / 23

修改版次：A

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆單元件(上料台使用) 用 2 米平架出貨 40/F 以上 和 17/F 以上 修改

收件人：生統

發件人：Paul Wong

日期：30/08/2023

內容：

A: 與地盤管工商討後，T1-CW3 T1ACAD 以 EI6131 為準，用 A 字架出貨。
因此修改此單。

因應使用上料台，請使用 2 米細平架作為出貨，因大於 2000mm，無法吊到上料台落貨。

1. 見附件後頁位置，共 3 柱 (17/F) 及以上的單元件 (只有 T1)，未出貨廠要改架。

2. 見附件後頁位置，共 16 柱 (40/F) 及以上的單元件以上 (T1,2,3)

3. 附上料台覆尺

謝謝

請在 2023.08.31 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
() 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 () 小羅&清 連附件
() 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 連附件

分發香港各部門：

() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 二寶，積哥 連附件
() 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 連附件

傳遞編號：

HK/1952/23

發件人簽署：

項目經理簽署：

有關17/F 上單元件：上料台和上料台旁用2000平架

最寬單元 邊至邊 mm

1	上料台	T1	BA	T1B	CW1	1773
2	上料台旁邊	T1	AA	T1A	CW1	1182
3	上料台旁邊	T1	BB	T1B	CW2	1335

有關40/F 上單元件：上料台和上料台旁用2000平架

最寬單元 邊至邊 mm

1	上料台	T1	AGBF	T1A	CW6	1578
2	上料台旁邊	T1	BE	T1B	CW5	1335
3	上料台	T1	ACAD	T1A	CW3	1552
4	上料台	T1	BA	T1B	CW1	1773
5	上料台旁邊	T1	AA	T1A	CW1	1182
6	上料台旁邊	T1	BB	T1B	CW2	1335

7	上料台	T2	AGBF	T2A	CW6	1590
8	上料台旁邊	T2	BE	T2B	CW5	1400
9	上料台	T2	BA	T2B	CW1	1798
10	上料台旁邊	T2	AA	T2A	CW1	1346
11	上料台旁邊	T2	BB	T2B	CW2	1335

12	上料台旁邊	T3	AGBF	T3A	CW6	1590
13	上料台	T3	BE	T3B	CW5	1400
14	上料台	T3	BA	T3B	CW1	1798
15	上料台旁邊	T3	AA	T3A	CW1	1346
16	上料台旁邊	T3	BB	T3B	CW2	1335

上料台餘下空間

寬度 2670-300-300=2070mm

高度 1900mm

平架

寬度 2000mm 邊至邊, 內籠1870mm

高度 約1500mm

T1-CW3
T1 ACAD

X
以

EL 6131

有準

1/A AC架