



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0456-19

修改版次：A

工程編號：J835

工程名稱：TKO66D2 A&A Works

工程項目：地盤用配件 BM

收件人：Maggie, 林哥

發件人：Timmy

日期：30/04/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 玻璃 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

按附頁配件 BM 訂購。

A 版修正物料 Besam SW300 資料，其餘物料則按回上版次。

請在 _____ 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+2 頁

以上項目為：

原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：- _____

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 (X) 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 (X) 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK -


(FTP)

發件人簽署：

項目經理簽署：P.P.

工程號:	J 835	計算:	曾建平	日期:	10/04/2019	送呈:	施哥
地盤名稱:	將軍澳66D平台	核對:		日期:		副本:	
項目類別:	A & A WORKS	批准:		日期:			
A/C Code:		此BM依據					

BM編號: A版本	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
			HLLT HST3-R M16	M16x150mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	60	10	70	套	固定GLASS WALL 頂底鐵碼 1 & 2 / 1835-AA-DT13
			HLLT HST3-R M12	M12x100mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	300	10	310	套	
			HLLT HST3-R M13	M10x100mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-71	100	10	110	套	
			HLLT HST3-R M8	M8x75mm拉爆螺絲	S.S#316 A4-70	150	10	160	套	用於通窗門地彈簧&百葉位固定 & 鋁板位固定鐵碼
			M16六角頭螺栓配1絲母,2平2彈介	M16x200六角頭螺栓(半螺紋)	S.S#316 A4-70	16	4	20	套	1/F固定鐵碼 7 / 1835-AA-DT13
			M12六角頭螺栓配1絲母,2平2彈介	M12x135六角頭螺栓(半螺紋)	S.S#316 A4-70	42	4	46	套	豎框頂修飾鐵碼
			M10六角頭螺栓配1絲母,1平1彈介	M10x100六角頭螺栓(半螺紋)	S.S#316 A4-70	7	3	10	套	用於1/F固定鐵企通
			M10六角頭螺栓配1絲母,1平1彈介	M10x40六角頭螺栓(全螺紋)	S.S#316 A4-70	60	10	70	套	修裝飾條
			加1彈介	M8x25六角頭螺栓(全螺紋)	S.S#316 A4-70	80	10	90	套	固定廣告牌裝飾條
			M6六角頭螺栓配1絲母,1平1彈介	M6x20六角頭螺栓(全螺紋)	S.S#316 A4-70	200	15	215	套	用於百葉彈固定鐵碼 & 裝飾鋁板固定鐵角
				M6x20圓頭鐵絲 (配彈墊)	S.S#316 A4-70	100	20	120	套	豎框與橫框組框用鋁角螺絲
				M5x12圓頭鐵絲	S.S#316 A4-70	50	10	60	粒	層間裝飾條鐵碼固定
				#12X22mm圓頭鋼牙	S.S#316 A4-70	400	50	450	粒	修百葉框
				#9X30mm平頭鋼牙	S.S#316 A4-70	300	50	350	粒	修百葉頂底副框
				#8X25mm圓頭鋼牙	S.S#316 A4-70	1000	100	1100	粒	用於鋁裝飾板固定,
				#8X25mm自攻自鑽鋼牙	S.S#316 A4-70	500	50	550	粒	用於鐵件固定 & 鋁板修飾鐵件固定,
				7 (黏上面) mmx6mm雙面貼	黑色	50	10	60	米	
				D.C.791 防水膠 300ml/支	深灰色	100	10	110	支	
				皺紋膠紙	灰黃色	15	5	20	卷	20m/卷
				#10x25mm長圓頭鋼牙橡皮塞		200	50	250	套	
				Φ8mm海綿棒	白色	200	20	220	米	
				Φ10mm海綿棒	白色	200	20	220	米	
				Φ12 mm海綿棒	白色	200	20	220	米	
				Φ18mm海綿棒	白色	200	20	220	米	
				Φ30mm海綿棒	白色	200	20	220	米	

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-835	計算: 曾建平	日期: 10/04/2019	送呈: 施哥
地盤用配件B.M.表		地盤名稱: 將軍澳66D平台	核對:	日期:	副本:
BM編號: A版本		項目類別: A & A WORKS	批准:	日期:	
A/C Code:		此BM依據			

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
26				#10高拉力桿枝	灰黃色	3	1	4	包	每包175支
27		Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x110 kg/m3		50mm厚隔热棉(錫紙面)	灰黃色	5	1	6	張	1.2m x 0.6m x 0.05m厚
28		Roxul-Fire Stopper 135mm thk x60kg/m3		防火棉	灰黃色	4	1	5	張	1.2m x 0.6m x 0.135m厚 (基仔位用防火棉)
29				鑽鏈牌 鉛水油		3		3	升	
30				美力寶P-4 瀝青油		2		2	升	
31				*由香港確認型號 自動雙吊趟門配件		1		1	套	
32	A-新增		BESAM SW300-1	感應器 & 閉門器		2	0	2	套	單掩門用(單套), Supply & Install
33	A-更正		BESAM SW300-2	感應器 & 閉門器		5	0	5	套	雙掩門用(一對), Supply & Install
34			"DORMA" BST80	地彈簧	不鏽鋼#316(Satin No.3)	10	1	11	套	門底部
35			Silicone 硬度85±5	14x10mm墊塊(L=150mm)	黑色	50	10	60	塊	G/F&1/F玻璃底鐵槽位用
36			Silicone 硬度85±5	11x6mm墊塊(L=150mm)	黑色	44	10	54	塊	通道門邊企用
37			Silicone 硬度85±5	10x6mm墊塊(L=150mm)	黑色	22	10	32	塊	通道門底橫用
38				HILTI X-U27 P8射釘	不銹鋼	50	0	50	粒	
39				HILTI 子彈	紅藥	50	0	50	支	
40				Boncrete/Sika Latex 防水劑(接觸劑)		2	1	3	公升	0.0125公升/米
41				Snowcem 防水粉		7	1	8	公斤	0.0315公斤/米 混合水泥沙使用
42				Baralastic(Mastseal 540) 防水油		30	2	32	公斤	0.135公斤/米