



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 9693 /18 修改版次： A  
 工程編號： J836 工程名稱：日出康城7期(平台)  
 工程項目： WW4(A-N)廠用配件修改  
 收件人： 生統 發件人： Joe Chan 日期： 12/12/2018

要求提供 /  確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M. ( ) 加工拆圖，然後生產 ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M. ( ) 技術上資料 / 指示 ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M. ( ) 樣辦或貨品說明書 ( ) 分判合約
- ( ) 其他： \_\_\_\_\_

內容： 請依附件資料訂購配件，廠生產加工使用。

請在 31/12/2018 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部  連附件 (  ) 生產統籌部  連附件 梅軍
- ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 (  ) 其他 王禮秋  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文  連附件
- ( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號： HK 1895 / 18

發件人簽署：  
項目經理簽署：



美特鋁質有限公司  
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

工程號: J-836  
地盤名稱: 日出康城  
項目類別: WW4(A TON)

計算: 吳禕瑜  
核對: 王禮秋  
批准:

日期: 17/8/2018  
日期: 17/8/2018  
日期:

送呈: 胡哥  
副本:

B.M.編號: EI/9693 A (2018.9.18)

A/C Code:

此B.M.依據 2018.8.08收施施工图計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			13-013100-0500-00	四寸保護膠紙	白色	168	12	180	卷	23m/卷
2			13-013175-0500-00	三寸保護膠紙	白色	92	18	110	卷	23m/卷
3			13-013150-0500-00	二寸保護膠紙	白色	159	21	180	卷	23m/卷
4			13-013125-0500-00	一寸保護膠紙	白色	316	34	350	卷	23m/卷
5				M5x15平頭機絲	S.S.#316 A4-70	352	38	390	粒	固定收口鋁角(地彈門位)
6				M5x25平頭機絲	S.S.#316 A4-70	2730	150	2880	粒	收鋁巴在九字料上
7				M5X30圓頭機絲	S.S.#316 A4-70	54	16	70	支	修鋁角在主企上
8	A新增			M5x10平頭機絲	S.S.#316 A4-70	2096	210	2306	套	九字料組框
9			<del>"DORMA" 8066</del>	<del>可調自軸</del>		<del>26</del>	<del>2</del>	<del>28</del>	套	<del>包括可調自軸,蓋門,扇收口,頂蓋(由香港確定)</del>
10			<del>"DORMA" 1421</del>	<del>回轉軸桿</del>		<del>26</del>	<del>2</del>	<del>28</del>	套	<del>門底部(由香港確定)</del>
11			<del>"DORMA" 81S-80</del>	<del>地彈簧</del>	本廠鋼#316	26	2	28	套	門底部(由香港確定)
12				"YALP"地鎖	本廠鋼#316	26	2	28	套	包括地鎖/鑰匙(扇,本廠)
13				拉手		26	2	28	對	由香港確定
14				通道門毛條		130	15	145	米	用於地彈門門企料(由香港確定)
15	A改數量			D.C.791防水膠	古銅色	127	13	140	支	九字料側面封口
16	A改數量			D.C.983結構膠	黑色	0.80	0	0.80	組	雙組份(基膠159.7公升,固化劑18.1公升).
17				靜電膠紙	透明	3	1	4	卷	1.25Mx200M一卷
18				皺紋膠紙	灰黃色	66	14	80	卷	20m/卷
19	A改數量		Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x 110kg	隔熱棉	灰黃色	88	10	98	塊	1.2Mx0.6Mx50mm厚(頂部位+靠邊主企內)
20	A改數量			隔熱棉棉叉	白鋁色	1266	124	1390	支	修隔熱棉
21				雙面貼8(W)x8(H)	黑色	724	36	760	米	玻璃企向使用
22	A改數量			2"錫紙	銀色	400	40	440	米	用於防火棉四周及棉叉
23				M5x10鋁種釘		1350	135	1485	套	修Z字料(用於地盤鋁板)