

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 9777 /18 修改版次：B
 工程編號：J836 工程名稱：日出康城7期(平台)
 工程項目：GC1 @ Ice Rink 散用配件BM修改。(背板隔熱棉)
 收件人：生紀 發件人：李權傑 日期：2019/1/2

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請依附件BM表，修改隔熱棉厚度為17mm

請在 2019/1/18 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- 生產技術總監 連附件 技術部 連附件 生產部 連附件 機械設計部 連附件
 採購部 連附件 生產統籌部 連附件
 質檢部 連附件 會計部 連附件 報關組 連附件 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：


- 行政部 連附件 會計部 連附件 統籌部 連附件 工程部地盤科文 連附件
 採購部 連附件 QS 部 連附件 維修部 連附件 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK0002/19

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-836	計算: 劉春	日期: 02/01/2018	送呈:					
廠用配件B.M.表		地盤名稱: 日出康城7期	核對: 胡冬雲	日期: 11/10/2018	副本:					
BM編號: A/C Code: B		項目類別: GC1 at Ice Rink	批准:	日期:						
此BM依據 最新施工圖資料計算										
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M5x10圓頭機絲	A4-70	700	50	750	粒	收背板, 鋁槽, 鋁角
2				M5x10 平頭機絲	A4-70	650	50	700	粒	收企外蓋
3				M5x30 平頭機絲	A4-70	50	5	55	粒	收右企向鋁槽
4	A	修改, 圓頭改成平頭		#8x50mm平頭鋼牙	A4-70	310	15	325	粒	組裝玻璃骨
5				材質: Santoprene 10x6(高)墊塊(L=30mm)	黑色	280	20	300	支	玻璃側用, @500c/c
6				材質: Santoprene 13x3(高)墊塊(L=30mm)	黑色	25	5	30	支	最右側玻璃幕玻璃側用
7				雙面貼8x8mm(厚)	黑色	260	10	270	米	用於玻璃打結構膠
8				805-GS-B12 04膠條	黑色	180	10	190	米	企外蓋用
9				DC983結構膠	黑色	0.5	0.5	1	組	178升/組
10				D.C.791防水膠	待定	30	5	35	支	玻璃側用, 右邊背板收口
11				靜電膠紙	透明	2	1	3	卷	1.25mx200m一卷, 保護玻璃用(雙面)
12				中空膠板	白色	42	5	47	塊	1.5mx3m(包裝玻璃室外面)
13				皺紋膠紙	灰黃色	25	1	26	卷	20m/卷
14				13-013100-0500-00 四寸保護膠紙	白色	20	1	21	卷	23m/卷
15				13-013175-0500-00 三寸保護膠紙	白色	20	1	21	卷	23m/卷
16				13-013150-0500-00 二寸保護膠紙	白色	20	1	21	卷	23m/卷
17				13-013125-0500-00 一寸保護膠紙	白色	20	1	21	卷	23m/卷
18	B 修改			Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x 110kg 隔熱棉	灰黃色	235	5	240	塊	1.2Mx0.6Mx1.7mm厚 (背板)
19				隔熱棉棉叉	白鉛色	2350	100	2450	支	修隔熱棉
20				2" 錫紙	銀色	250	15	265	米	用於隔熱棉四周