

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0031 / 19 修改版次：-
 工程編號 : J837 平台 工程名稱 : 觀塘 裕民坊平台
 工程項目 : 廠用配件 BM(雨棚/CANOPY)
 收件人 : 生統 發件人 : Leung Hin Wai 日期 : 07/01/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附頁配件 BM 訂購。

請在_____前完成上列要求。

附： -

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-_____

分發東莞各部門：

- ()生產技術總監 連附件 ()技術部 連附件 ()生產部 連附件 ()機械設計部 連附件
 ()採購部 連附件 ()生產統籌部 連附件
 ()質檢部 連附件 ()會計部 連附件 ()報關組 連附件 ()其他 _____ 連附件


分發香港各部門：

- ()行政部 連附件 ()會計部 連附件 ()統籌部 連附件 (/)工程部地盤科文(柄) 連附件
 ()採購部 連附件 ()QS 部 連附件 ()維修部 連附件 ()其他 _____ 連附件

傳遞編號： **HK0049**

發件人簽署：

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

BM編號:

A/C Code:

此BM依據2014.9.16收阿杰大圖資料計算BM

工程號:	J-837	計算:	黃漢卿	日期:	3/1/2019	送呈:	施哥
地盤名稱:	觀塘平台	核對:		日期:	7/1/2019	副本:	
項目類別:	雨棚	批准:		日期:			
物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
15-021983-0000-20	D.C.983結構膠	待定	0.30	0.2	0.50	組	雙組份 (基膠159.7公升, 固化劑18.1公升)
	D.C.791防水膠	待定	52	8	60	支	雨棚玻璃打膠+筒口
	Φ10mm海綿棒	白色	180	20	200	米	雨棚玻璃打膠用
	8(W)x7(H)雙面貼	待定	180	20	200	米	雨棚玻璃打膠用
	四寸保護膠紙	白色	80	8	88	卷	23m/卷(包大料用)
	三寸保護膠紙	白色	80	8	88	卷	23m/卷(包大料用)
	二寸保護膠紙	白色	80	8	88	卷	23m/卷(包大料用)
	一寸保護膠紙	白色	80	8	88	卷	23m/卷(包大料用)
	皺紋膠紙		12	3	15	卷	20m/卷
	靜電膠紙	透明	1	0	1	卷	1.25Mx200M一卷 (保護玻璃)
	M6x12鋁種釘		4460	340	4800	套	修加力骨(用於地盤鋁板)
	#9X25mm平頭鋼牙	A4-70	1716	184	1900	粒	修百葉片
	#8X15mm圓頭鋼牙	A4-70	536	64	600	粒	修雀仔網
	M5x10平頭機絲	A4-70	232	28	260	粒	九字料組框, 每個單元件8顆
	雀仔網	不銹鋼	1.5	0.5	2	卷	規格: 12X12X1.2 (1.2米寬) 30M/卷, 鋼絲直徑1.5mm

廠用 FE/0031 A/K0049