



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/1706 修改版次：A
 工程編號：J837 平台 工程名稱：觀塘 裕民坊平台
 工程項目：廠用和地盤用配件BM (3樓 PE09位置)
 收件人：生統 發件人：Leung Hin Wai 日期：21/4-2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附頁配件 BM 訂購。

在第一項 M8X16mm 長圓頭螺絲 其中 60 粒要
交銀同鈞廠，用於 EI/1698

請在 20/5 前完成上列要求。

附：-

1+1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- 生產技術總監 連附件 技術部 連附件 生產部 連附件 機械設計部 連附件
 採購部 連附件 生產統籌部 連附件
 質檢部 連附件 會計部 連附件 報關組 連附件 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- 行政部 連附件 會計部 連附件 統籌部 連附件 工程部地盤科文(柄) 連附件
 採購部 連附件 QS 部 連附件 維修部 連附件 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HR0642

發件人簽署：

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MIDU Aluminium Fabricator Ltd.

工程號:	J-837	計算:	曾建平	日期:	7/4/2020	送呈:	施哥
地盤名稱:	觀塘平台	核對:	王禮秋	日期:	7/4/2020	副本:	
項目類別:	GLASS WALL (PE-09)	批准:		日期:			
A/C Code: 此BM依據J837-JQ-028施工圖資料計算BM							

廠用配件B.M.表

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M8x16mm長圓頭機絲	A4-70	170	30	200	粒	用於鐵鋁工廠組裝
2				#9x25mm長圓頭鋼牙	A4-70	200	50	250	粒	修單元副框
3				材質: Santoprene J837-G1	黑色	225	15	240	米	九字料用膠條
4				8mm(黏面)x8mm雙面貼	黑色	75	5	80	米	玻璃單元件橫向打膠用
5				9.5mm(黏面)x8mm雙面貼	黑色	150	20	170	米	玻璃單元件企向打膠用
6				M8x16圓頭機絲	A4-70	170	30	200	粒	修橫料鋁碼
7	待定		"DORMA" 8066	可調頂軸		2	0	2	套	包括可調頂軸,蓋片,扇收口頂蓋(8062/8064)
8	待定		"DORMA" 7421	回轉軸桿		2	0	2	套	門底部
9	待定		"DORMA" BST75V	地彈簧	不鏽鋼#316	2	0	2	套	門底部
10	待定			"YALJE" 地鎖	不鏽鋼#316	2	0	2	套	包括地鎖/鎖膽
11	待定		款式由香港確定	拉手	不鏽鋼#316	2	0	2	套	
12				靜電膠紙	透明	1	0	1	卷	1.25Mx200M一卷(保護玻璃)
13				氣泡膠紙		1	0	1	卷	玻璃面規格1.5米x200米/卷(保護玻璃及包成品)
14										

其中60粒要交銀同鐵廠

用於 E41698