

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 118 / 19 修改版次：  
 工程編號：J - 837 工程名稱：觀塘裕民坊  
 工程項目：新增百葉廠用配件 BM (6/F、27/F、天面)  
 收件人：生統 / 永林 發件人：Bessie Lau 日期：25/10/2019

□要求提供 / □確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M. ( ) 加工拆圖，然後生產 ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M. ( ) 技術上資料 / 指示 ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M. ( ) 樣辦或貨品說明書 ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

煩請按此增訂廠用配件

按 EI118/19 計算，已提醒永林哥之前已算 BM 的 EI9604B、EI9604C 及 EI9604D 不用重複計算

請在 \_\_\_\_\_ 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

以上項目為：

- 原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部  連附件 ( ) 生產統籌部  連附件
- ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文  連附件
- ( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件


傳遞編號：

ME 2209 / 19

發件人簽署：

項目經理簽署：

PR

		美特鋁質有限公司 MIDI Aluminum Fabricator Ltd.		工程號: 地盤名稱: 項目類別:	J-837 觀塘裕民坊 後裝特別位百葉	計算: 核對: 批准:	陳俊賢 謝永林 Jason	日期: 日期: 日期:	2019.10.16 2019.10.17	送呈: 副本:	胡哥
廠用配件B.M.表		BM編號: J837-LO-M01-F-HP05		A/C Code:		此BM依據EJ/1118/19施工圖紙計算					
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	
1				#9x1"平頭鋼牙	A4-70	3120	54	3174	粒	百叶片組裝用	
2				#9x1"圓頭鋼牙	A4-70	920	34	954	粒	收窗框用	
3				#8x5/8"圓頭鋼牙	A4-70	584	36	620	粒	百叶玉收框上用	
4				#8x5/8"圓頭鋼牙	A4-70	672	28	700	粒	百叶框收雀仔網壓巴用	
5				Dowsil791	黑色	29		29	支	筍口位絲坑 0.25支/窗	
6				Dowsil791	Bronze	23		23	支	組裝表面防水 0.2支/窗	
7				Dowsil791	Bronze	4		4	支	300ml/支(框橫料碰口用)	
8				泡泡膠紙	白色	2		2	卷	1mX100m一卷(包裝用)	
9				透明膠紙	透明	1		1	卷	45m/卷 (配泡泡膠紙包裝用)	
10				三寸保護膠紙	白色	17		17	卷	23m/卷	
11				二寸保護膠紙	白色	48		48	卷	23m/卷	
12				一寸保護膠紙	白色	184		184	卷	23m/卷	
13	(百葉尺甘特定)			鉛水雀仔網	黑色(油漆)	33	2	35	米	雀仔網規格 直徑Φ1mmX網眼6mmX6mm	

跟J837平台同款(可參考EJ/0029/19D)