

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1620 / 20

修改版次：E

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 隔音吊趟用配件(廠用)

收件人：楊榮輝 / 生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：10/07/2020

要求提供 / 確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M.                      ( ) 加工拆圖，然後生產                      ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M.                      ( ) 技術上資料 / 指示                      ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M.                              ( ) 樣辦或貨品說明書                      ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

請按 BM 訂購配件送廠，隔音吊趟用

E 版: 增加#23 數量，按廠提供實際用量補出

吊趟: 2 支/1 幅，共 1087 幅(2174 支)、 隔音窗 2 幅/支， 共 160 幅 (80 支)

謝謝！

請在 2020 / 07 / 17 前完成上列要求。

附： 1 頁 BM

以上項目為:

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部  連附件    ( ) 永林    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件    ( ) 梅
- ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他  連附件    ( ) 楊榮輝

分發香港各部門：


- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件
- ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 1376 / 20

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	J-837	計算:	日期:	送呈: Jason哥
	觀塘裕民坊	核對:	日期:	副本:
廠用配件B.M.表	幕牆 - 大樓	批准:	日期:	
BM編號:	吊趟EI1620E			此B.M依據 計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色/材質	實用	後備	總數	單位	備注
1		EI1457已訂	HILTI	4X10MM U槽(1支6米)		5665		5665	支	
2				企身毛條 9X18MM		2695		2695	米	
3				底毛條(帶夾片)7X8MM		1372		1372	米	
4				黑單面貼 15X2MM		2692		2692	米	
5				4X10MM 墊塊	EPDM	16251		16251	米	
6				5X10MM 墊塊	EPDM	1817		1817	米	
7	A修改			MPP用單面貼 0.5x8mm	EVA	9803		9803	米	
8	A修改			MPP用單面貼1x20mm	EVA	6448		6448	米	
9	A修改			MPP用單面貼 2x15mm	EVA	1288		1288	米	
10	A修改			MPP用單面貼 2x20mm	EVA	644		644	米	
11	A修改			MPP用單面貼 2x10mm	EVA	8126		8126	米	
12	A新增			M4*10平頭機絲	A4-70	21804	2196	24000	粒	內外框組裝,修L角碼
13	A新增			3/16x3/4平頭機絲	A4-70	11496	1204	12700	粒	修吊輪
14	A新增			M5x15平頭機絲	A4-70	3120	310	3430	粒	修铝板
15	A新增			M4x10平頭機絲	A4-70	5192	508	5700	粒	修pomute板在铝板上
16	A新增			M5x10圓頭機絲	A4-70	5192	508	5700	粒	將铝板固定在隔音FD門和铝窗上
17	A新增			M4x6平頭機絲	A4-70	4960	440	5400	粒	用铝角組裝鋁板
18	A新增			8.6x5mm厚墊片 (L=150mm)	黑色	7776	774	8550	塊	用於梗窗四周四分之一处
19	A新增			11x3.5mm厚玻璃墊膠	黑色	6471	649	7120	米	用於梗窗四周(单面数量)
20	A新增			10x3mm厚单面貼	黑色	6471	649	7120	米	用於梗窗四周(单面数量)
21	A新增			靜電膠紙	透明	21	1	22	卷	1.25Mx200M一卷
22		EI1353A已包括 不用訂		M8彈弓		7776	774	8550	粒	修斷橋碼
23	E增加數量			D.C.791防水膠	Bronze	2254	46	2300	支	玻璃四周膠縫打膠
24	C新增			珍珠棉	白色	1671	100	1771	m <sup>2</sup>	趟門四边保护(珍珠棉计算周长为6681m, 截面为0.25m)
25	C新增			单面貼2x15mm	EVA	592	58	650	米	隔音窗铝板用
26	C新增			中空膠板	白色	3220	10	3230	卷	趟門保護用(膠板及玻璃用) 1.5mx3m一卷
26	C新增			2寸保護膠紙	白色	537	13	550	卷	23m一卷(中空膠板用)
27	D新增			8mm寬雙面膠紙		6471	649	7120	米	11x3.5mm厚玻璃墊膠用