



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/1669/20

修改版次：B

工程編號：J851

工程名稱：青衣 明翹匯

工程項目：配件 BM (後裝平台百葉)

收件人：廠生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：7/1-2020 下午

□要求提供 / □確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M.
- () 加工拆圖，然後生產
- () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M.
- () 技術上資料 / 指示
- () 報價
- () 配件 B.M.
- () 樣辦或貨品說明書
- () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

請按附頁 BM 訂配件。

請在 7/1 前完成上列要求。

附：- 1+1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包
- 原合約工程加 / 減賬
- 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件
- () 技術部 連附件
- () 生產部 連附件
- () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件
- () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件
- () 會計部 連附件
- () 報關組 連附件
- () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：



- () 行政部 連附件
- () 會計部 連附件
- () 統籌部 連附件
- () 工程部地盤科文(柄) 連附件
- () 採購部 連附件
- () QS 部 連附件
- () 維修部 連附件
- () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1340

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-851	計算:	吳禕瑜	日期:	31/3/2020	送呈:	施哥
	地盤名稱:	青衣名翹匯	核對:	王禮秋	日期:	31/3/2020	副本:	
	項目類別:	鋁百葉	批准:		日期:	7/4-2020		
	BM編號:	A/C Code:						

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				#8x1/2"圓頭鋼牙	S.S-316	4468	452	4920	粒	修雀仔網在百叶框上
2				#10x4/5"平頭鋼牙	S.S-316	561	59	620	粒	修百叶在雀仔網上
3				M5x15平頭機絲	S.S-316	1946	200	2146	粒	固定百葉玉企巴於窗框
4				M5x8平頭機絲	S.S-316	561	59	620	粒	固定百葉玉企巴於鋁角上
5				#10x1"平頭鋼牙	S.S-316	19236	1904	21140	粒	修百叶片(因是新模, 請厂里先适配)
6				M4x10圓頭自攻自黏螺絲	S.S-316	20	5	25	粒	固定反拍線擋膠鋁角在邊企上
7				M5x35圓頭機絲	S.S-316	20	5	25	粒	固定反拍線在邊企上
8	B		平牙#10x5/8鋼牙	M5x20平頭自攻自黏螺絲	S.S-316	796	84	880	粒	固定盒子在百葉窗上
9				四寸保護膠紙	白色	307	33	340	卷	23m/卷
10				三寸保護膠紙	白色	307	33	340	卷	23m/卷
11				二寸保護膠紙	白色	307	33	340	卷	23m/卷
12				一寸保護膠紙	白色	307	33	340	卷	23m/卷
13				雀仔網 316	不銹鋼	1525	155	1680	米	規格: 12.5X12.5Xφ1.2, 寬1300MM
14				DC791 防水膠	深 Dark Grey	13	2	15	支	用于百叶窗反拍線防水用