



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 2253 /20

修改版次：C

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹滙

工程項目：

露台欄河地盤用配件修改

收件人：

林哥

發件人：

Joe Chan

日期：

28/9/2020

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請依附件資料，訂購配件，按地盤要求送地盤  
- 修改第5項，改為深灰膠 (Dark Grey)

請在 30/9/2020 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1 + 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件  
( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程<sup>積哥</sup>部地盤科文  連附件  
( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

工程號: J-851	計算: xiaoyb	日期: 27/7/2020	送呈: 施哥
地盤名稱: TY190	核對:	日期:	副本:
項目類別: 拦河	批准:	日期:	

BM編號: 851-WI-M01-ST-HP 修改版次: 修改版次: 此BM依據 2020/07/21施工圖紙資料計算

序號	修改內容	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M6x15 圓頭螺絲	A4-70	8500	400	8900	粒	修ST-GB01/鐵頂修橫料
2				M6x20 平頭螺絲	A4-70	8112	300	8412	粒	修AA-01L/01R & 修兩側底橫料
3				HILTY HST3-R M8x75 拉爆螺絲	不銹鋼	21600	200	21600	粒	修船版邊碼, 角鐵, 企銷鐵頂底墊板, 配1平墊1彈墊1螺帽
4				M8x35不銹鋼六角頭螺栓	A4-70	4000	100	4200	個	修前底橫料, 配1平墊1彈墊1螺帽
5				DC-791中性膠	深灰色	2500	100	2600	支	300ml/支, 呷沙色鋁板
6				DC-791中性膠	白色	2500	100	2600	支	300ml/支, 呷白色鋁板
7				EPDM, 硬度85±5	黑色	300	10	310	件	L=200, 用於那玻璃頂側固定玻璃 (此處自行切割成所需小粒)
8				EPDM, 硬度85±5	黑色	4500	100	4600	件	L=150, 每件玻璃2件
9	B			M5.5x19 圓頭自攻螺絲	不銹鋼	15000	1900	16900	粒	修踢脚板 & 鋁板
10				M5.5x19 平頭自攻螺絲	不銹鋼	6000	300	6300	粒	收UP露台欄河疏子玉
11				15mm直徑圓POP條	白色	12000	500	12500	直米	鋁板呷膠用
12				5mm直徑圓POP條	白色	10000	500	10500	直米	玻璃呷膠用
13				#8焊枝		100	5	105	小包	燒焊用(燒U槽角鐵用)
14	A-增加數量			鉛水油		8	0	8	卡	燒完焊油焊位
15				1吋鄒紋膠紙	黃色	3000	150	3150	卷	呷膠用
16	A-新增			#10焊枝		300	15	315	小包	燒主企料在預埋碼用
17	A-新增			M8 x 85 不銹鋼六角頭螺栓	A4-70	877	50	927	粒	修欄河企銷鐵通頂部固定, 配1平墊1螺帽
18	B-新增			M5.5x15 圓自		15000	1000	16000	粒	收露台鋁板之長角鐵