



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 2253 /20

修改版次：

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹滙

工程項目：

露台欄河地盤用配件

收件人：

林哥

發件人：

Joe Chan

日期：

6/8/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請依附件資料，訂購配件，按地盤要求送地盤

請在 31/8/2020 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

11 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 **積哥**
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

工程號: J-851	計算: xiaoyb	日期: 27/7/2020	送呈: 施哥
地盤名稱 TY190	核對:	日期:	副本:
項目類別 控河	批准:	日期:	

BM編號: 851-WI-M01-ST-HP 修改版次: 此BM依據 2020/07/21施工圖紙資料計算

序號	修改內容	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M6x15 圓頭機絲	A4-70	8500	400	8900	粒	修ST-GB01/鐵頂修橫料
2				M6x20 平頭機絲	A4-70	8112	300	8412	粒	修AA-01L/01R & 修兩側底橫料
3				HILTI HST3-R M8x75 拉索螺絲	不銹鋼	21600	200	21600	粒	修鉛板角碼,角鐵,企鵝線固定筆板; 配1平墊1彈墊1螺帽
4				M8x35不銹鋼六角頭螺栓	A4-70	4000	200	4200	個	修前底橫料, 配1平墊1彈墊1螺帽
5				DC-791中性膠	灰色	2500	100	2600	支	300ml/支, 啞沙色鉛板
6				DC-791中性膠	白色	2500	100	2600	支	300ml/支, 啞白色鉛板
7				EPDM, 硬度85±5	黑色	300	10	310	件	L=200, 用於重玻璃兩側固定玻璃 (地盤自行切割成所需小段)
8				EPDM, 硬度85±5	黑色	4500	100	4600	件	L=150, 每件玻璃2件
9				20x8mm (L=150) 墊底膠塊	不銹鋼	25000	1900	26900	粒	修踢脚板 & 鉛板
10				M5.5x19 圓頭自攻螺絲	不銹鋼	6000	300	6300	粒	收UP露台欄河疏子玉
11				M5.5x19 平頭自攻螺絲	白色	12000	500	12500	直米	鋁板唧膠用
12				5mm直徑圓POP條	白色	10000	500	10500	直米	玻璃唧膠用
13				#8焊枝		100	5	105	小包	燒焊用
14				鉛水油		4	0	4	卡	燒完焊油焊位
15				1吋鄒紋膠紙	黃色	3000	150	3150	卷	唧膠用