



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2420 / 20

修改版次：E

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：百葉 大貨 -地盆用配件 BM

收件人：林哥

發件人：Ant Yeung

日期：31/03/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

E 版：請訂購#22: 黑色防水膠

D 版：可放行#14 (M16 拉爆). 新增 #16, #17, #18, #19, #20, #21

請按此配件 BM 訂購供百葉地盆用。

C 版：大圖修改，增加 detail，修改#5, #6, 新增#14, #15. 已計數可放行 M12. M16 仍待 BD 確定

B 版：大圖修改，增加 detail，新增#11,12,13

A 版：因 BD 要加踢腳板，橫料加螺絲。

拉爆只計了大樓用量，平台未計用量。(M12 待定)

請在 2021.04.17 前完成上列要求。

附：1 頁 BM

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 | <input type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <u>楊榮輝</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- 水洪 連附件

分發香港各部門：

- | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <u>祥哥</u> |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | _____ | <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J852	計算:	CJM	日期:	2020.08.15	送呈:			
		地盤名稱: 亞皆老街	核對:	wsh	日期:	2020.08.19	副本:			
鋁百頁地盤用配件B.M.表		項目類別: 鋁百頁 (LG4~23F)	批准:		日期:		此BM依據施工圖 來計算			
BM編號:		A/C Code: E	修改說明:	1.平臺百頁企向增加室內防水膠; 2.平臺百頁+大樓百頁頂底橫增加室內收口鋁板安裝+防水膠						
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				M5x10圓頭機絲	SS316	4750	100	4850	粒	用于鋁框四周邊防水片安裝
2				M5x20平頭機絲	A4-70	5100	100	5200	粒	用于百頁玉安裝于鋁框上
3				M5x15平頭機絲	A4-70	3100	100	3200	粒	用于框橫碰框企鋁碼安裝
4				膠塞+#9*1圓頭鋼	SS316	4500	100	4600	套	用于鋁框四周邊防水片安裝
5	C-修改數量	HILTI HST3-R M10 ANCHOR BOLT		M10x90mm拉爆	A4-70	1100	20	1120	套	用于鐵碼安裝, 節點1/6001、2/6001等
6	C-修改數量	HILTI HST3-R M12 ANCHOR BOLT		M12x95mm拉爆	A4-70	20	2	22	套	用于鐵碼安裝, 節點3/6001、4/6001
7				LB52#10*350高拉力焊枝		0.5		0.5	包	162支/包, 直徑3.2, 用于鐵通及鐵碼焊接
8				鉛水油		0.5		0.5	升	用于焊接位防腐
9			道康寧防水膠	Dowsil 791	Bronze	200	5	205	支	300mm/支, 防水片位置防水
10	A-新增			M5x15平頭機絲	SS316	4750	100	4850	粒	用于百頁踏腳板安裝
11	B-新增		道康寧防水膠	Dowsil 791	Bronze	350	50	400	支	300mm/支, 用于平臺室內企向位收口膠
12	B-新增		道康寧防水膠	Dowsil 791	Bronze	750	100	850	支	300mm/支, 用于頂底橫收口鋁板防水膠
13	B-新增			膠塞+#9*1圓頭鋼	SS316	2000	100	2100	套	用于頂底橫收口鋁板鋁角安裝
14	D-放行	HILTI HST3-R M16 ANCHOR BOLT		M16x135mm拉爆	A4-70	30	2	32	套	用于鐵碼安裝, 節點3/6001、4/6001
15	C-新增			M5.5x19平頭自鑽螺絲	SS316	2500	200	2700	粒	用于百頁玉安裝于鋁框上
16	D-新增	HILTI HST3-R M10 ANCHOR BOLT		M10x90mm拉爆	A4-70	30		30	套	用于鐵碼安裝
17	D-新增			M5x20平頭機絲	A4-70	200		200	粒	用于百頁玉安裝于鋁框上
18	D-新增			M5x15平頭機絲	A4-70	200		200	粒	用于框橫碰框企鋁碼安裝
19	D-新增			膠塞+#9*1圓頭鋼牙	SS316	150		150	套	用于鋁框四周邊防水片安裝
20	D-新增			M4.8x32平頭自鑽螺絲	SS316	1000		1000	粒	用于百頁踏腳板安裝
21	D-新增			M4.8x32圓頭自鑽螺絲	SS316	1000		1000	粒	用于百頁踏腳板安裝
22	E-新增		道康寧防水膠	Dowsil 791	黑色	1440	100	1540	支	用于大樓AC Plant Room 防水片
							合計:	34250		