



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2430 / 20

修改版次：A

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：趟門 大貨廠用配件

收件人：生統 / 楊榮輝 發件人：Ant Yeung 日期：22/09/2020

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按此廠用配件 BM 訂購，送廠供趟門用。

A 版： #21 改為 3/16x3/8 內六角

請留意加工圖孔位。謝謝

請在 2020.09.30 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件              | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件               | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件             |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input type="checkbox"/> 連附件 |   |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件              | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件               | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 楊榮輝 <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- 水洪  連附件

分發香港各部門：

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 祥哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件   |

傳遞編號：

HK 2164 / 20

發件人簽署：

項目經理簽署：

22263.8 11c 222 2164

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J852	計算: Ivan	日期: 2020.08.13	送呈: 胡哥					
		地盤名稱: 亞皆老街	核對: wsh	日期:	副本:					
廠用配件B.M.表		項目類別: 後裝提升門(1F~23F)	批准:	日期:	此BM依據施工圖來計算					
BM編號:		A/C Code:								
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備註
1		J852-SD-G01	材質: Neoprene	兩(四)趟提升門勾企膠條	黑色	1520	50	1570	米	開模時, 請提供型材交供應商試樣
2		J852-SD-G02	材質: Neoprene	兩(四)趟提升門收口料膠條	黑色	2890	100	2990	米	開模時, 請提供型材交供應商試樣
3		J852-SD-G03	材質: Neoprene	三趟提升門勾企膠條	黑色	1190	50	1240	米	開模時, 請提供型材交供應商試樣
4		J852-SD-G04	材質: Neoprene	三趟提升門勾企膠條	黑色	1190	50	1240	米	開模時, 請提供型材交供應商試樣
5		J852-SD-G05	06	三趟提升門毛條	黑色	2670	100	2770	米	開模時, 請提供型材交供應商試樣
6		J852-SD-G06	07	兩(四)趟提升門毛條	黑色	2630	100	2730	米	開模時, 請提供型材交供應商試樣
7			718-SD-GU-01/尼龍	兩(四)趟提升門門玉限位膠(長20mm)	黑色	1410	50	1460	粒	
8			高度L=2585mm/標準層	絲吉利亞提升門鎖-C款	UCT806812XL-3	270		270	套	按絲吉利亞安裝說明書要求配套相關零部件及安裝螺絲(不含防撞塊)
9			高度L=2830mm/高層	絲吉利亞提升門鎖-C款	UCT806812XL-3	20		20	套	按絲吉利亞安裝說明書要求配套相關零部件及安裝螺絲(不含防撞塊)
10				φ14mm封孔膠蓋	黑色	300	30	330	個	用于提升門玉頂轆調節孔
11			堅朗 FK-D	提升門防撞塊	黑色	580	20	600	個	用于提升門玉防撞, 2個/生門1幅
12				3/16"x5/8"平頭機絲	A4-70	2800	200	3000	粒	三趟提升門框組裝(鉛碼)
13				3/16"x5/8"平頭機絲	A4-70	14800	500	15300	粒	二/三/四趟門玉組裝
14				M5x15平頭機絲	A4-70	2500	200	2700	粒	二/四趟提升門加力鐵通組裝
15				M5x15圓頭機絲	A4-70	5700	300	6000	粒	二/四趟提升門勾企安裝
16				M5x15圓頭機絲	A4-70	2200	200	2400	粒	三趟提升門鐵通安裝

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J852	計算: Ivan	日期: 2020.08.13	送呈: 胡哥					
		地盤名稱: 亞皆老街	核對: wsh	日期:	副本:					
廠用配件B.M.表		項目類別: 後裝提升門(1F~23F)	批准:	日期:	此BM依據施工圖來計算					
BM編號:		A/C Code:								
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
17				M5x20圓頭機絲	A4-70	4500	200	4700	粒	四趟提升門加力鐵通組裝
18				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	1200	150	1350	粒	四趟提升門中企收口料安裝
19				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	4400	300	4700	粒	三趟提升門勾企料安裝
20				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	4600	300	4900	粒	二/三/四趟框頂橫收口料安裝
→ 21	A1修改		3/16"x3/8"圓頭	M3x10mm無頭調節螺絲	A4-70	1900	100	2000	粒	二/四趟提升門框底導軌調節安裝
22				M5x30圓頭機絲	A4-70	2200	200	2400	粒	三趟提升門鐵通安裝, 需配1平介1螺絲
23				3/16"x3/4"圓頭機絲	A4-70	3300	200	3500	粒	框頂橫扣料安裝
24				3/16"x3"圓頭機絲(L=75mm)	A4-70	1600	100	1700	粒	三趟提升門梗門固定安裝
25				3/16"x1"圓頭機絲(L=25mm)	A4-70	1300	100	1400	粒	二趟提升門框底導軌安裝
26				道康寧防水膠#791	Bronze	330	20	350	支	300ml/支, 用于鋁框組裝(1支/幅)
27				4"保護膠紙	白色			1300	卷	23M/卷
28				3"保護膠紙	白色			1500	卷	23M/卷
29				2"保護膠紙	白色			1400	卷	23M/卷
30				1"保護膠紙	白色			2300	卷	23M/卷
31				泡泡膠紙	白色			90	卷	1Mx100M/卷, 用于鋁窗防護包裝
32				2"透明膠紙	透明			150	卷	45M/卷, 用于泡泡膠紙的包裝
33				1"透明膠紙	透明			150	卷	45M/卷, 用于泡泡膠紙的包裝
34			待定	門框底橫防損木盒					米	

