



| | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|----|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號: | J-857 | 計算: | 練松文 | 日期: | 9/12/2021 | 送呈: | 施哥 |
| | 地盤名稱: | 啟德6552 | 核對: | 林仁安 | 日期: | 9/12/2021 | 副本: | |
| | 項目類別: | 單元幕牆 | 批准: | | 日期: | | | |
| | 續EI4280地盤用配件BM表 | A/C Code: | | | | | | |

此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版計

| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備註 |
|------|------|------|-----------------------------|------|------------|-------|------|--------|----|-----------------|
| 1 | | | M12x45六角頭螺栓, 配1螺帽, 1彈墊, 2平介 | | A4-70 | 608 | 12 | 620 | 套 | 修起底鋼件(G版新增平介) |
| 2 | | | M4x12平頭機絲 | | S.S-316 | 1216 | 34 | 1250 | 粒 | 修起底墊片 |
| 3 | | | M4.8x19圓頭自鉛螺絲 | | S.S-316 | 24974 | 526 | 25500 | 粒 | 修邊角鋼 |
| 4 | | | M5.5x25圓頭自鉛螺絲 | | S.S-316 | 25870 | 130 | 26000 | 粒 | 修邊角鋼 |
| 5 | | | M4.8x16圓頭自鉛螺絲 | | S.S-316 | 28859 | 141 | 29000 | 粒 | 修邊鋁板 |
| 6 | | | M5x12圓頭機絲 | | S.S-316 | 32430 | 570 | 33000 | 粒 | 修收邊鋁板及橫筋線 |
| 7 | | | M5x20圓頭機絲 | | S.S-316 | 2688 | 122 | 2810 | 粒 | 修橫筋線 |
| 8 | | | M5x10平頭機絲 | | S.S-316 | 672 | 28 | 700 | 粒 | 修橫筋線處鋁板 |
| 9 | | | 膠塞螺絲(灰色鋼牙9號一寸半長) | | 不銹鋼 | 97713 | 2287 | 100000 | 套 | 修邊鋁板及型材 |
| 10 | B增加 | | HILTI HST3-R_M8x95 拉爆螺絲 | | 不銹鋼 | 10537 | 63 | 10600 | 套 | 修邊鋁板 |
| 11 | | | HILTI HST3-R_M10x110 拉爆螺絲 | | 不銹鋼 | 864 | 36 | 900 | 套 | 修屋頂鋁板及橫筋線 |
| 12 | | | DC791防水膠 | | Dark Grey | 20500 | 200 | 20700 | 支 | 300ml/支, 防水用 |
| 12-a | | | DC791防水膠 | | Black | 4300 | 0 | 4300 | 支 | 300ml/支, 水槽位置用 |
| 13 | | | DC791防水膠 | | Bronze | 2500 | 50 | 2550 | 支 | 300ml/支, 防水用 |
| 14 | | | DC791防水膠 | | Metal Grey | 2500 | 50 | 2550 | 支 | 300ml/支, 防水用 |
| 15 | | | 濾水海綿20x40x80mm | | | 280 | 20 | 300 | 只 | 頂橫料去水孔(每個單元件2塊) |
| 16 | | | 35x21x150mmL高彈性膠墊塊 | | | 4101 | 99 | 4200 | 只 | 單元交接位用 |
| 17 | | | 21x18x150mmL高彈性膠墊塊 | | | 4101 | 99 | 4200 | 只 | 單元交接位用 |
| 18 | | | 防火棉棉插 | | 鍍鋅鐵片 | 10800 | 200 | 11000 | 只 | 修防火棉 |
| 19 | | | 防火棉1200x600x135mm厚 | | | 1669 | 31 | 1700 | 件 | |
| 20 | | | ø8mm海棉棒 | | 白色 | 11596 | 406 | 12002 | 米 | 修邊鋁板 |
| 21 | | | ø18mm海棉棒 | | 白色 | 8666 | 334 | 9000 | 米 | 修邊鋁板 |



美特鋁質有限公司
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.

| | | | | | | | |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|-----|----------------------------|
| 工程號: | J-857 | 計算: | 練松文 | 日期: | 9/12/2021 | 送呈: | 施哥 |
| 地盤名稱: | 啟德6552 | 核對: | 林仁安 | 日期: | 9/12/2021 | 副本: | |
| 項目類別: | 單元幕牆 | 批准: | | 日期: | | | |
| A/C Code: | | | | | | | 此BM依據04/01/2022單元幕牆施工圖第7版計 |

地盤用配件B.M.表

續E14280地盤用配件BM表

| | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--------------------------------------|---------|-------|-----|-------|---|---------------------------------|
| 22 | | | M6.3x50mm六角自鉗螺絲 | S.S-316 | 17260 | 140 | 17400 | 粒 | 修碼件(4/檯)與E14284G 序號3是相同 |
| 23 | | | 10號焊支 | | 24 | 0 | 24 | 包 | 3.2共6大包(24小包) |
| 24 | | | 8號焊支 | | 16 | 0 | 16 | 包 | |
| 25 | D增加 | | M16絲帽 | G.R 8.8 | 12425 | 75 | 12500 | 粒 | |
| 26 | | | M16彈介 | G.R 8.8 | 12250 | 250 | 12500 | 粒 | |
| 27 | | | M16平介 | G.R 8.8 | 12250 | 250 | 12500 | 粒 | |
| 28 | | | M12x65六角頭螺栓, 配1螺帽, 1彈墊, 2平介 | A4-70 | 72 | 12 | 84 | 粒 | 修起底鋼件 |
| 29 | | | DOWSIL 1200 OS Primer | | 20 | 0 | 20 | 支 | 油水槽mill料用 |
| 30 | B增加 | | HILTI HST3_M16x145 拉爆螺絲 | | 3310 | 0 | 3310 | 支 | 用於幕牆臨時路軌安裝 |
| 31 | | | 鋼牙9號用的平介 | A2 | 12445 | 555 | 13000 | 粒 | 用於收基仔面防煙片批邊網 |
| 32 | | | ø30mm海棉棒 | 白色 | 4000 | 500 | 4500 | 米 | 中企背部與石矢之間用 |
| 33 | | | HILTI HST3-R_M16x170 拉爆螺絲 | | 25 | 0 | 25 | 套 | 用於修補牆身碼 |
| 34 | B增加 | | HILTI HST3_M16x170 拉爆螺絲 | | 980 | 0 | 980 | 套 | 用於幕牆臨時路軌安裝(凹坑情況用) |
| 34 | C增加 | | Hilti CFS-SF WB Firestop Joint Spray | | 7 | 0 | 7 | 桶 | per 19 litres bucket, 油3mm thk. |