



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4847 / 23

修改版次： P

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 大貨廠用配件 標準層

收件人：生統 / 楊榮輝

發件人：Paul Wong

日期：27/06/2023

要求提供 / 確認 事項

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：

P 版：因廠方實際使用，加訂膠條 #47A, #49A, #50A, #51A, #52B。

O 版

於本 EI 的 J 版提及：

(EI4631A) 上年來貨香檳金膠的 5184 支為 5 月到期。請於不見光位置儘量使用，

- 但在廠加快生產進度後，香檳金膠的消耗早於新貨到廠。
請暫使用岩灰膠代替，直至香檳金膠新貨到廠(5 月)。
- 不見光位置用回黑色
- 請記錄和統計使用岩灰膠代替香檳金的單元編號。

N 版：因應飾線封口片工藝，加訂螺絲#102 #103。

M 版：增加了#101 項目，#8 X 5/8 平頭鋼牙。

L 版：修改#95 供應商不用提供錫紙，增加了#100 錫紙，預用 80 卷。(現時廠存數有 18 卷)。

請在 2023.07.14 前完成上列要求。謝謝!

附：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>楊榮輝</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 1424 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算:	shaw	日期:	22/2/2023	送呈:
	地盤名稱:	康城11期	核對:		日期:		副本:
廠用配件B.M.表(标准层总表)	項目類別:	单元幕墙(标准层)	批准:		日期:		
BM編號:	A/C Code : EI4847 P 2023/6/21					此BM依據20220530收施工圖大樣計算	

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	C修正	訂此數量		TC903扣碼	不鏽鋼	10620	130	10750	隻	SH窗/2個, T窗/2個, 1.2mm厚
1a	C新增	附加工圖		837-CWH-K1	不鏽鋼	10620	130	10750	隻	SH窗/2個, T窗/2個, 1.2mm厚
2	A修改			3/16x3/8"圓頭機絲	A4-70	42480	520	43000	粒	扣碼用
3				837-SDH-03窗沾	黑色	8008	92	8100	個	SH窗/2個, T窗/4個
4				#8x5/8"圓頭鋼牙	A4-70	8008	92	8100	粒	修窗沾, 1粒/隻
5				東城201-08鎖扣	鋅合金	16016	284	16300	隻	SH窗/4個, T窗/6個, 12.5mm
6				3/16x1/2"平頭機絲	A4-70	48048	952	49000	粒	修鎖扣, 3粒/隻
7	A修改			東城202-06鎖點	不鏽鋼	16016	284	16300	隻	鎖點12mm
8	EI 4822 已訂 4200套		17.5 叉高 / 無東成標誌	2026-001A手柄	H433072	4004	46	4050	套	用于標準生窗拉手 (配螺絲)
9	EI 4822 已訂 4200隻			東城2022-SH16扇撐(左)	不鏽鋼	4004	46	4050	隻	SH窗玉用
10	EI 4822 已訂 4200隻			東城2022-SH16扇撐(右)	不鏽鋼	4004	46	4050	隻	SH窗玉用
11				3/16x3/8"平頭機絲	A4-70	16016	984	17000	粒	修扇撐窗玉加力不銹鋼巴
12				3/16x3/8"平頭機絲	A4-70	90000		90000	粒	修背板鉛角
13				#8x1/2"圓頭鋼牙	A4-70	90000		90000	粒	修背板
14				3/16x3/8"平頭機絲	A4-70	560	40	600	粒	修浴室中橫料
15				#8x3/8"平頭鋼牙	A4-70	3872	128	4000	粒	修轉角料封口片
16				3/16x3/8"平頭機絲	A4-70	66000		66000	粒	窗玉組裝
17				3/16x1/2"平頭機絲	A4-70	62000		62000	粒	窗玉組裝
18	A修改			3/16x1/4"平頭機絲	A4-70	60000		60000	粒	窗玉組裝 (飛機碼)

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算:	shaw	日期:	22/2/2023	送呈:
	地盤名稱:	康城11期	核對:		日期:		副本:
廠用配件B.M.表(标准层总表)	項目類別:	单元幕墙(标准层)	批准:		日期:		
BM編號:	A/C Code : EI4847 P 2023/6/21					此BM依據20220530收施工圖大樣計算	

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
19				3/16x5/8"平頭機絲	A4-70	8500		8500	粒	修扇撐於窗玉上
20				3/16x5/8"圓頭機絲	A4-70	65000		65000	粒	修扇撐
21				3/16x5/8"圓頭機絲	A4-70	9393	207	9600	粒	修水槽料
22				3/16x5/8"圓頭機絲	A4-70	8424	176	8600	粒	修单元边位封口铝片
23				3/16x5/8"圓頭機絲	A4-70	8712	188	8900	粒	修转角卡扣
24				3/16x5/8"圓頭機絲	A4-70	1200		1200	粒	修压顶铝板铝角
25				3/16x1/2"圓頭機絲	A4-70	9216	184	9400	粒	修中企橫料角码
26				3/16x3/8"平頭機絲	A4-70	4608	92	4700	粒	修中企橫料角码
27				3/16x5/8"平頭機絲	A4-70	1536	34	1570	粒	修中企橫料角码
28				#14x1-1/2"平頭鋼牙	A4-70	3144	56	3200	粒	单元组框（转角生企靠外侧）
29				#14x1-3/4"圆头钢牙	A4-70	10048	252	10300	粒	单元组框（转角）
30				#14x1-3/8"圆头钢牙	A4-70	189920	2080	192000	粒	单元组框
31				#14x3/4"平頭鋼牙	A4-70	18924	176	19100	粒	装饰条封口板
31a	G新增			#14x1/2"平頭鋼牙	A4-70	2500	200	2700	粒	装饰条封口板
31b	H新增			3/16x5/8"平頭機絲	A4-70	3500	50	3550	粒	X86307轉角飾線位置
31c	H新增			3/16x1/2"平頭機絲	A4-70	3500	50	3550	粒	X86307轉角飾線位置
32	K 機絲			3/16x3/8"圓頭機絲	A4-70	12500		12500	粒	修装饰条支架及背板
33	K 機絲			3/16x3/8"圓頭機絲	A4-70	12500		12500	粒	修装饰条

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算:	shaw	日期:	22/2/2023	送呈:
	地盤名稱:	康城11期	核對:		日期:		副本:
廠用配件B.M.表(标准层总表)	項目類別:	单元幕墙(标准层)	批准:		日期:		
BM編號:	A/C Code : EI4847 P 2023/6/21					此BM依據20220530收施工圖大樣計算	

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
34			M12x80六角头螺栓配1平1弹1螺帽		A4-70	2904	46	2950	套	修转角挂码
35				3/16x1/2"平頭機絲	A4-70	2904	46	2950	粒	修转角挂码
36			M12x45六角头螺栓配1平1弹1螺帽		A4-70	35772	228	36000	套	修挂码
37	B增加			M10x20平頭機絲	A4-70	53000	500	53500	粒	修牙板
38	D增加	D增加一平介	M16x75六角头螺栓配2平1弹1螺帽		A4-70	13500	300	13800	套	修挂码托架
39	G取消	按工藝改善		3/16x1/2"圓頭機絲	A4-70	15088	212	15300	粒	修护栏
40	G取消	按工藝改善		3/16x1-1/4"圓頭機絲	A4-70	928	12	940	粒	修转角护栏
39A	G新增	按工藝改善		3/16x1/2"平頭機絲	A4-70	32032	212	32244	粒	修护栏
40A	G新增	按工藝改善		3/16x1-1/4"平頭機絲	A4-70	928	12	940	粒	修转角护栏
41	G取消	按工藝改善		3/16x1/4"平頭機絲	A4-70	15088	212	15300	粒	修护栏托玻璃铝角
42	G取消	按工藝改善		3/16x1/4"圓頭機絲	A4-70	928	12	940	粒	修转角护栏托玻璃铝角
43				3/16x1/2"圓頭機絲	A4-70	21411	389	21800	粒	修死墙玻璃线X86304,305
44				3/16x1/2"圓頭機絲	A4-70	18484	216	18700	粒	修副框X86312,313,314
45				3/16x1/2"平頭機絲	A4-70	32794	406	33200	粒	修副框X86310,311,313,314
45A	F新增			3/16x5/16"圓頭機絲	A4-70	32794	406	33200	粒	修副框X86310,311,313,314
46		837-CWG-S2	材質及硬度见加工图	窗玉膠條	黑色	35500	500	36000	米	
47		J851-JT02	材質及硬度见加工图	企料最外层胶条	黑色	34500	500	35000	米	
→ 47A	P新增	J851-JT02	材質及硬度见加工图	企料最外层胶条	黑色	1500		1500	米	补订标准层数量
48		J851-JT04	材質及硬度见加工图	企料第二层胶条	黑色	24000	300	24300	米	
49		J851-JT05	材質及硬度见加工图	蝴蝶窗企料胶条	黑色	3700	100	3800	米	
→ 49A	P新增	J851-JT05	材質及硬度见加工图	蝴蝶窗企料胶条	黑色	1500		1500	米	补订标准层数量

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算:	shaw	日期:	22/2/2023	送呈:
	地盤名稱:	康城11期	核對:		日期:		副本:
廠用配件B.M.表(标准层总表)	項目類別:	单元幕墙(标准层)	批准:		日期:		
BM編號:	A/C Code : EI4847 P 2023/6/21					此BM依據20220530收施工圖大樣計算	

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
50	J 減少 / 加硬	J851-JT08	材質及硬度見加工圖	水槽料及企料膠條	黑色	35000	2000	37000	米	(已來貨20000米)
50A	P 新增	J851-JT08	材質及硬度見加工圖	水槽料及企料膠條	黑色	12000		12000	米	补订标准层数量
51		J851-JT09	材質及硬度見加工圖	边料及转角玉料	黑色	10291	209	10500	米	

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算:	shaw	日期:	22/2/2023	送呈:
	地盤名稱:	康城11期	核對:		日期:		副本:
廠用配件B.M.表(标准层总表)	項目類別:	单元幕墙(标准层)	批准:		日期:		
BM編號:	A/C Code : EI4847 P 2023/6/21					此BM依據20220530收施工圖大樣計算	

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
51A	P新增	J851-JT09	材質及硬度見加工圖	边料及转角玉料	黑色	10000		10000	米	补订标准层数量
52		J851-JT10	材質及硬度見加工圖	水槽料及企料胶条	黑色	7700	200	7900	米	
52A	J新增	J851-JT10	材質及硬度見加工圖	水槽料及企料胶条	黑色	36146	854	37000	米	按顧問comment
52B	P新增	J851-JT10	材質及硬度見加工圖	水槽料及企料胶条	黑色	11000		11000	米	补订标准层数量
53		J858-JT02	材質及硬度見加工圖	橫室外盖胶条	黑色	34230	770	35000	米	
54		J858-JT01	材質及硬度見加工圖	水槽料室外挡水胶条	黑色	7075	125	7200	米	
55		XPL01		标准位护栏胶盖	香槟金	7544	256	7800	只	
56		XPL05A		转角护栏胶盖	香槟金	280	20	300	只	如图
57		XPL05B		转角护栏胶盖	香槟金	184	16	200	只	相反
58				四寸保護膠紙	白色	9500		9500	卷	23m/卷
59				三寸保護膠紙	白色	8500		8500	卷	23m/卷
60				二寸保護膠紙	白色	5000		5000	卷	23m/卷
61				一寸保護膠紙	白色	5000		5000	卷	23m/卷
62				泡泡膠紙		100		100	卷	1mx100m/卷
63				透明膠紙		230		230	卷	45m/卷，配泡泡膠紙包裝用
64				皺紋膠紙		7000		7000	卷	20m/卷
65				静电膠紙		180		180	卷	1.25x200m/卷
66				雙面貼8(高)*6(寬)	黑色	75972	1028	77000	米	
67		材質：EPDM	36x8mm厚墊塊(L=200mm)		黑色	23036	464	23500	塊	生窗與見光梗窗玻璃底1/4處 硬度80°~90°
68		材質：EPDM	14x8mm厚墊塊(L=200mm)		黑色	12892	208	13100	塊	12厚玻璃底1/4處 硬度80°~90°
69		材質：EPDM	22x7x22mm厚墊塊		黑色	8008	192	8200	塊	护栏玻璃底，硬度80°~90°

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算:	shaw	日期:	22/2/2023	送呈:
	地盤名稱:	康城11期	核對:		日期:		副本:
廠用配件B.M.表(标准层总表)	項目類別:	单元幕墙(标准层)	批准:		日期:		
BM編號:	A/C Code : EI4847 P 2023/6/21					此BM依據20220530收施工圖大樣計算	

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
70		材質: EPDM	9x6mm厚墊塊 (L=50mm)		黑色	16016	484	16500	塊	护栏玻璃, 硬度65°~75°

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算:	shaw	日期:	22/2/2023	送呈:
	地盤名稱:	康城11期	核對:		日期:		副本:
廠用配件B.M.表(标准层总表)	項目類別:	单元幕墙(标准层)	批准:		日期:		
BM編號:	A/C Code : EI4847 P 2023/6/21					此BM依據20220530收施工圖大樣計算	

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
71		材質: EPDM	20x7mm厚墊塊 (L=50mm)		黑色	4004	96	4100	塊	护栏玻璃1側用, 硬度65°~75°
72				Φ9mm海綿棒	白色	100000		100000	米	玻璃四周, 背板四周打膠用
73				Φ15mm海綿棒	白色	5000		5000	米	中橫室外打膠用
74			DC983	DC983結構膠	黑色	15000		15000	升	雙組份
75	J再訂5184支	EI4631 A已訂 5184支	每件单元4支	DC791 防水膠	香槟金	26000	0	26000	支	窗組裝碰口, 螺絲頭用, 300ml/支
76	F 增加			DC791 防水膠	深灰色	50000	0	50000	支	室外防水, 背板300ml/支
76a	F 新增	EI4915的倉存已經過期, 要加訂		DC791 防水膠	岩灰色	9500	0	9500	支	橫碰企等等
76b	F 新增			DC791 防水膠	黑色	13000	0	13000	支	棉叉 / 掛碼
77		ROCKWOOL THERMALLROCK S110		CSR 1200x600x50隔熱棉		7820	180	8000	件	单面锡纸
78	跟J833	EI 4847已附加工圖		隔熱棉棉插		67500	2500	70000	只	1平方米配12只
79	C增加	ROCKWOOL THERMALLROCK S110	CSR 1200x600x25隔熱棉 (隔音用) 25厚			437	23	460	件	Feature 位 隔音用
80	D增加	ROCKWOOL THERMALLROCK S110	CSR 1200x600x25隔熱棉 (隔音用) 25厚			462	8	470	件	避难层及顶层鹅头铝板 单面锡纸
81	D增加	ROCKWOOL THERMALLROCK S110	CSR 1200x600x50隔熱棉			236	14	250	件	边企料铝板加浴室位, 单面锡纸
82	D增加	EI 4847已附加工圖		隔熱棉棉插		2036	114	2150	只	鋁板用 1平方米配12只
83	D增加		M16螺母/平介		A4-70	484	16	500	套	修吊船扣用, 配1平1彈墊
84	E修改		批檔網(80mm寬) smoke seal 防煙片用		鋅鐵拉展網	6835	165	7000	米	橫線窗臺完成面
85	F 新增		Φ32mm过大小孔胶		黑	38950	850	39800	個	鋁掛勾碼的大小孔封孔
86	F 新增		Φ14mm过大小孔胶		黑	116850	850	117700	個	主企开大小孔修螺丝位
87	F 新增	M12x45內六角平头螺栓配1平1彈1螺帽			A4-70	636	34	670	套	修雙挂碼 11/F 40/F 用

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算:	shaw	日期:	22/2/2023	送呈:
	地盤名稱:	康城11期	核對:		日期:		副本:
廠用配件B.M.表(标准层总表)	項目類別:	单元幕墙(标准层)	批准:		日期:		
BM編號:	A/C Code : EI4847 P 2023/6/21					此BM依據20220530收施工圖大樣計算	

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
88	F 新增			M4 x10mm 平頭螺絲	A4-70	38950	850	39800	粒	修X86258螺帽卡槽
89	G改圆头和增加			M4 x6mm 圆头螺絲	A4-70	17000		17000	粒	企料X86273/X86288收之字碼
90	F新增 從EI5088C #11 轉為廠用			31Hx18Wx200mmL 高彈性膠墊	A4-70	12680	120	12800	條	修在底橫料
91	G新增			#8x1/2"mm 圆头钢牙	A4-70	100000		100000	粒	其他位置收之字碼
92	I 新增			M12x45內六角平头螺栓配1平1彈1螺帽	A4-70	1582	18	1600	套	修直身铁挂码用
93	I 新增			M12x85內六角平头螺栓配1平1彈1螺帽	A4-70	232	18	250	套	修转角铁挂码用
94	I 新增			M12x90六角头螺栓配1平1彈1螺帽	A4-70	116	14	130	套	修转角铁挂码用
95	L 修改	CSR FIRE SEAL FS60		CSR 1200x600x135mm防火棉		384	16	400	件	60kg/m3，用於雙料飾線
96	K 新增	收口鋁板廠組裝用		M5x10mm平头機絲	A4-70	223428	1572	225000	粒	修室外收口铝板安装角码
97	K 新增	收口鋁板廠組裝用		M6x15mm锤钉	A4-70	27234	766	28000	粒	修收口铝板加力骨
98	K 新增	收口鋁板廠組裝用		#10x25平头钢牙	A4-70	26924	576	27500	粒	修收口铝板加力骨
99	K 新增	收口鋁板廠組裝用		#8x12圆头钢牙	A4-70	10976	524	11500	粒	修收口铝板加力骨连接片
100	L 新增			(300mm 寬x , 50M /1卷) 錫紙	-	80	2	82	卷	用於雙料飾線的防火棉
101	M 新增	按照工藝		#8 *5/8 平頭钢牙	A4-70	39500	500	40000	粒	修X86258 螺帽卡槽牙
102	N新增			#10X5/8"平頭钢牙	A4-70	3500	50	3550	粒	X86307轉角飾線封口片
103	N新增			#10X1/2"平頭钢牙	A4-70	3500	50	3550	粒	X86307轉角飾線封口片